

ACUSE

“2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo”

No. de Oficio: PMX/LGV/2023/010  
Asunto: Validación cuarto informe 2022

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**PRESENTE.**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
**XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA; A 12 DE ENERO DE 2023.**

**C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



C.c.p. Archivo.  
Elaboró: M.F.M.

C.c.p. Arq. Hugo Enrique Garrido Fosado - secretario de Infraestructura Xicotepec. Para su conocimiento - Presente

FORMA-DIF																
FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302129009	204449	2022208	CONSTRUCCIÓN DE TRES AUJAS EN PREESCOLAR INDIGENA NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATLIHUACÁN	SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	\$ 2,156,545.08	\$ 2,156,545.08	\$ 2,156,545.08	\$ 2,156,545.08	\$ 2,156,545.08	\$ 2,156,545.08	\$ 2,156,545.08	100%	100%	METROS CUADRADOS	199.68	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402165998	272807	2022212	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EJIDO	EL PORVENIR EJIDO	\$ 1,245,670.96	\$ 1,245,670.96	\$ 1,245,670.96	\$ 1,245,670.96	\$ 1,245,670.96	\$ 1,245,670.96	\$ 1,245,670.96	100%	100%	METROS LINEALES	1943.60	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402165058	273076	2022213	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO, COLONIA CENTRO, EN CALLE ESTATUARIOS	TLAXCALANTONGO	\$ 1,290,428.63	\$ 1,290,428.63	\$ 1,290,428.63	\$ 1,290,428.63	\$ 1,290,428.63	\$ 1,290,428.63	\$ 1,290,428.63	100%	100%	METROS CUADRADOS	834.44	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402168887	288908	2022214	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 2,639,323.47	\$ 2,639,323.47	\$ 2,639,323.47	\$ 2,639,323.47	\$ 2,639,323.47	\$ 2,639,323.47	\$ 2,639,323.47	100%	100%	PIEZAS	400.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402168899	288944	2022215	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, PARA LA LOCALIDAD DE TULANCINGULLO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TULANCINGULLO	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	100%	100%	SANITARIOS	40.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220302130853	48439	2022216	ADQUISIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	100%	100%	COMPUTADORAS	10.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402166013	289013	2022217	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO	GILBERTO CAMACHO	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	100%	100%	TANQUES	3.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402166019	289019	2022217	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE IJARILLA	IJARILLA	\$ 117,321.61	\$ 117,321.61	\$ 117,321.61	\$ 117,321.61	\$ 117,321.61	\$ 117,321.61	\$ 117,321.61	100%	100%	TANQUES	4.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402166030	289030	2022217	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO	SAN LORENZO	\$ 146,652.02	\$ 146,652.02	\$ 146,652.02	\$ 146,652.02	\$ 146,652.02	\$ 146,652.02	\$ 146,652.02	100%	100%	TANQUES	5.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402166255	290097	2022217	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAS	LAS PLAS	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	100%	100%	TANQUES	3.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402166281	290250	2022217	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATLIHUACÁN	SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	\$ 87,991.21	100%	100%	TANQUES	3.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402166391	290099	2022218	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), EN CALLE SOLIDARIDAD	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 1,656,421.61	\$ 1,656,421.61	\$ 1,656,421.61	\$ 1,656,421.61	\$ 1,656,421.61	\$ 1,656,421.61	\$ 1,656,421.61	100%	100%	METROS CUADRADOS	1471.80	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402166423	291051	2022219	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, COLONIA CENTRO, EN CALLE PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 411,875.91	\$ 411,875.91	\$ 411,875.91	\$ 411,875.91	\$ 411,875.91	\$ 411,875.91	\$ 411,875.91	100%	100%	METROS CUADRADOS	206.52	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE



RFBM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220402169524	291601	2022220	MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BACHEO) EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN DIFERENTES CALLES	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,999,111.43	\$ 1,999,111.43	\$ 1,999,111.43	\$ 1,999,111.43	\$ 1,999,111.43	\$ 1,999,111.43	\$ 1,999,111.43	100%	100%	METROS CUADRADOS	1712.20	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402169607	292209	2022221	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN LA COLONIA MI RANCHITO, EN CALLE LA HUERTA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 2,127,717.70	\$ 2,127,717.70	\$ 2,127,717.70	\$ 2,127,717.70	\$ 2,127,717.70	\$ 2,127,717.70	\$ 2,127,717.70	100%	100%	METROS CUADRADOS	1754.30	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402169635	292328	2022222	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN LA COLONIA MI RANCHITO, EN CALLE LA HUERTA NORTE	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,141,068.77	\$ 1,141,068.77	\$ 1,141,068.77	\$ 1,141,068.77	\$ 1,141,068.77	\$ 1,141,068.77	\$ 1,141,068.77	100%	100%	METROS CUADRADOS	956.58	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402171137	299453	2022223	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, EN CEIBA CHICA, EN CALLE PRINCIPAL	SAN LORENZO	\$ 857,733.30	\$ 857,733.30	\$ 857,733.30	\$ 857,733.30	\$ 857,733.30	\$ 857,733.30	\$ 857,733.30	100%	100%	METROS CUADRADOS	542.12	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402171201	288817	2022224	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA	SANTA CRUZ CHICA	\$ 934,258.59	\$ 934,258.59	\$ 934,258.59	\$ 934,258.59	\$ 934,258.59	\$ 934,258.59	\$ 934,258.59	100%	100%	METROS LINEALES	731.84	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402171294	299185	2022225	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EVERARDO VILLALOBOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA) MUNICIPIO DE XICOTEPEC	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 2,557,910.39	\$ 2,557,910.39	\$ 2,557,910.39	\$ 2,557,910.39	\$ 2,557,910.39	\$ 767,373.12	\$ 767,373.12	30%	30%	METROS LINEALES	454.88	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 1,446.60 METROS LINEALES DE AMPLIACION DE LA RED
PUE220402171380	302371	2022226	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO	TLAXCALANTONGO	\$ 2,093,302.39	\$ 2,093,302.39	\$ 2,093,302.39	\$ 2,093,302.39	\$ 2,093,302.39	\$ 2,093,302.39	\$ 2,093,302.39	100%	100%	METROS LINEALES	4649.70	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402171814	307304	2022227	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO XICOTEPEC-SAN PEDRO ITZTLA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA	SAN PEDRO ITZTLA	\$ 10,607,840.38	\$ 10,607,840.38	\$ 10,607,840.38	\$ 10,607,840.38	\$ 10,607,840.38	\$ 1,182,352.11	\$ 1,182,352.11	8%	30%	METROS CUADRADOS	2626.18	OBRA EN PROCESO, NOTA: OBRA COFINANCIADA; EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES: \$10,607,840.38, DE LOS CUALES FIDAFID \$4,882,444.78, Y FORTAMUN \$5,725,395.60, SE CONSIDERA UNA META FINAL DE 8,754.60 M2
PUE220402171829	307401	2022228	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,746,638.42	\$ 1,746,638.42	\$ 1,746,638.42	\$ 1,746,638.42	\$ 1,746,638.42	\$ 1,746,638.42	\$ 1,746,638.42	100%	100%	METROS LINEALES	725.72	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402171920	307906	2022229	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA, COLONIA CENTRO, EN CALLE MANANTIALES	TLAPEHUALA	\$ 2,483,958.63	\$ 2,483,958.63	\$ 2,483,958.63	\$ 2,483,958.63	\$ 2,483,958.63	\$ 2,483,958.63	\$ 2,483,958.63	100%	100%	METROS CUADRADOS	1932.20	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402172031	307970	2022230	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE MEDICOS EN EL BACHILLERATO VIRGINIA HERNANDEZ CASTRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCCOPELATLAN EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES	SAN ANTONIO OCCOPELATLAN	\$ 2,627,675.35	\$ 2,627,675.35	\$ 2,627,675.35	\$ 2,627,675.35	\$ 2,627,675.35	\$ 788,302.61	\$ 788,302.61	30%	30%	METROS CUADRADOS	53.61	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 178.22 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION
PUE220402172048	308022	2022231	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), EN CALLE GONZALO BAUTISTA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 1,357,654.13	\$ 1,357,654.13	\$ 1,357,654.13	\$ 1,357,654.13	\$ 1,357,654.13	\$ 1,357,654.13	\$ 1,357,654.13	100%	100%	METROS CUADRADOS	934.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE

RFBM-DF

FOUO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220402176289	323627	2022232	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DE GUADALUPE EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA	TIERRA NEGRA	\$ 1,530,797.55	\$ 1,530,797.55	\$ 1,530,797.55	\$ 1,530,797.55	\$ 1,530,797.55	\$ 459,239.27	\$ 459,239.27	30%	30%	METROS CUADRADOS	273.10	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 910.33 METROS CUADRADOS
PUE220402181057	339733	2022233	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DE MANANTIAL, EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA	TIERRA NEGRA	\$ 1,126,770.83	\$ 1,126,770.83	\$ 1,126,770.83	\$ 1,126,770.83	\$ 1,126,770.83	\$ 338,931.25	\$ 338,931.25	30%	30%	METROS CUADRADOS	201.53	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 671.78 METROS CUADRADOS
PUE220402183259	346581	2022234	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 1,345,323.75	\$ 1,345,323.75	\$ 1,345,323.75	\$ 1,345,323.75	\$ 1,345,323.75	\$ 403,567.13	\$ 403,567.13	30%	30%	METROS LINEALES	227.87	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 758.57 METROS LINEALES
PUE220402183342	347231	2022235	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN CALLES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN LA COLONIA LA NORIA	SAN ISIDRO	\$ 1,236,933.78	\$ 1,236,933.78	\$ 1,236,933.78	\$ 1,236,933.78	\$ 1,236,933.78	\$ 371,080.13	\$ 371,080.13	30%	30%	METROS LINEALES	182.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 605 METROS LINEALES
PUE220402183741	348233	2022236	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), EN LA COLONIA LOS MANGUITOS	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 767,589.40	\$ 767,589.40	\$ 767,589.40	\$ 767,589.40	\$ 767,589.40	\$ 767,589.40	\$ 767,589.40	100%	100%	METROS LINEALES	112.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402183553	347582	2022237	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE 12 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCCOPETLATLAN	SAN ANTONIO OCCOPETLATLAN	\$ 1,158,074.23	\$ 1,158,074.23	\$ 1,158,074.23	\$ 1,158,074.23	\$ 1,158,074.23	\$ 628,382.95	\$ 628,382.95	54%	54%	METROS LINEALES	211.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 702 METROS LINEALES
PUE220402183699	349004	2022238	REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN PEDRO ITZUA EL JONOTE MONTE GRANDE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE	EL JONOTE	\$ 1,938,632.10	\$ 1,938,632.10	\$ 1,938,632.10	\$ 1,938,632.10	\$ 1,938,632.10	\$ 581,589.65	\$ 581,589.65	30%	30%	METROS LINEALES	1415.61	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 6715.7 METROS LINEALES
PUE220402183953	347887	2022239	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), EN LA COLONIA VIVEROS	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 868,360.91	\$ 868,360.91	\$ 868,360.91	\$ 868,360.91	\$ 868,360.91	\$ 868,360.91	\$ 868,360.91	100%	100%	METROS LINEALES	210.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402183967	348932	2022240	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCCOPETLATLAN, EN LA COLONIA AGUA LINDA	SAN ANTONIO OCCOPETLATLAN	\$ 824,891.66	\$ 824,891.66	\$ 824,891.66	\$ 824,891.66	\$ 824,891.66	\$ 384,133.56	\$ 384,133.56	47%	47%	METROS LINEALES	178.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 389 METROS LINEALES
PUE220402183998	348998	2022241	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE LAS ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAKALANTONGOS	SAN ANTONIO TLAKALANTONGOS	\$ 1,234,279.72	\$ 1,234,279.72	\$ 1,234,279.72	\$ 1,234,279.72	\$ 1,234,279.72	\$ 712,816.22	\$ 712,816.22	58%	58%	METROS LINEALES	296.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 516 METROS LINEALES
PUE220402183939	348890	2022242	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), EN LA COLONIA BUENA VISTA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 634,296.12	\$ 634,296.12	\$ 634,296.12	\$ 634,296.12	\$ 634,296.12	\$ 634,296.12	\$ 634,296.12	100%	100%	METROS LINEALES	55.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
PUE220402183988	354677	2022243	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE LAS ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN LA COLONIA OJO DE AGUA SEGUNDA SECCIÓN	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 888,961.08	\$ 888,961.08	\$ 888,961.08	\$ 888,961.08	\$ 888,961.08	\$ 400,062.45	\$ 400,062.45	45%	45%	METROS LINEALES	143.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 319 METROS LINEALES
PUE220402183917	355051	2022244	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCCOPETLATLAN, EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES	SAN ANTONIO OCCOPETLATLAN	\$ 728,383.72	\$ 728,383.72	\$ 728,383.72	\$ 728,383.72	\$ 728,383.72	\$ 294,157.41	\$ 294,157.41	40%	40%	METROS LINEALES	76.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 190 METROS LINEALES



SRFT-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MOD	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERERIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220402190831	369820	2022245	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	\$ 2,982,360.26	\$ 2,982,360.26	\$ 2,982,360.26	\$ 2,982,360.26	\$ 2,982,360.26	\$ -	\$ -	0%	0%	PLANTA	0.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 1 PLANTA POTABILIZADORA
PUE220402188647	363324	2022246	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN LA COLONIA BUENA VISTA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,759,351.36	\$ 1,759,351.36	\$ 1,759,351.36	\$ 1,759,351.36	\$ 1,759,351.36	\$ -	\$ -	0%	0%	METROS LINEALES	0.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 642.78 METROS LINEALES
PUE220402187548	359959	2022247	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHAS NACTANCA-RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE	NACTANCA GRANDE	\$ 1,431,402.75	\$ 1,431,402.75	\$ 1,431,402.75	\$ 1,431,402.75	\$ 1,431,402.75	\$ -	\$ -	0%	0%	METROS LINEALES	0.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 2830 METROS LINEALES
PUE220402190000	367235	2022248	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL REAL SAN PEDRO (RAMPA) CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA	JALAPILLA	\$ 1,503,430.60	\$ 1,503,430.60	\$ 1,503,430.60	\$ 1,503,430.60	\$ 1,503,430.60	\$ -	\$ -	0%	0%	METROS CUADRADOS	0.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 1935 METROS CUADRADOS
PUE220402188733	366488	2022249	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	\$ 890,286.08	\$ 890,286.08	\$ 890,286.08	\$ 890,286.08	\$ 890,286.08	\$ 258,086.72	\$ 258,086.72	30%	30%	METROS LINEALES	10.66	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 35.53 METROS LINEALES
PUE220402188733	363513	2022250	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTLA	DURAZNOTLA	\$ 1,353,561.22	\$ 1,353,561.22	\$ 1,353,561.22	\$ 1,353,561.22	\$ 1,353,561.22	\$ 406,068.37	\$ 406,068.37	30%	30%	METROS LINEALES	201.18	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 670.6 METROS LINEALES
PUE220402188487	359731	2022251	SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA EN EL RUBRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 317,194.87	\$ 317,194.87	\$ 317,194.87	\$ 317,194.87	\$ 317,194.87	\$ 317,194.87	\$ 317,194.87	100%	100%	PROYECTOS	1.00	SERVICIO TERMINADO, 4TO TRIMESTRE
PUE220402188446	359575	2022252	SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 250,253.12	\$ 250,253.12	\$ 250,253.12	\$ 250,253.12	\$ 250,253.12	\$ 250,253.12	\$ 250,253.12	100%	100%	PROYECTOS	1.00	SERVICIO TERMINADO, 4TO TRIMESTRE
PUE220402188396	388533	2022253	SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA ALTERNATIVA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 30,160.00	\$ 30,160.00	\$ 30,160.00	\$ 30,160.00	\$ 30,160.00	\$ 30,160.00	\$ 30,160.00	100%	100%	PROYECTOS	1.00	SERVICIO TERMINADO, 4TO TRIMESTRE
PUE220402188743	366498	2022254	SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA EN EL RUBRO DE URBANIZACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,325,412.11	\$ 1,325,412.11	\$ 1,325,412.11	\$ 1,325,412.11	\$ 1,325,412.11	\$ 1,325,412.11	\$ 1,325,412.11	100%	100%	PROYECTOS	1.00	SERVICIO TERMINADO, 4TO TRIMESTRE

PORTAFOLIO DE

FOUNDA/TEMA/SICP	No. MOD.	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE220402 202797	N/A	2022314	REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS ARROYOS - EL HIGUERO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS	LOS ARROYOS	\$ 1,417,899.22	\$ 1,417,899.22	\$ 1,417,899.22	\$ 1,417,899.22	\$ 1,417,899.22	\$ 1,417,899.22	\$ 1,417,899.22	100%	100%	METROS LINEALES	3451.00	OBRA TERMINADA, 4TO TRIMESTRE
TMP_PUE220402 201259	N/A	2022316	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EL ZOQUITAL - EL CAJÓN EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON	EL CAJÓN	\$ 2,365,929.27	\$ 2,365,929.27	\$ 2,365,929.27	\$ 2,365,929.27	\$ 2,365,929.27	\$ -	\$ -	0%	0%	METROS LINEALES	0.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 4179.57 METROS LINEALES
TMP_PUE220402 201269	N/A	2022317	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EL CAJÓN - LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES	LOS LIMONES	\$ 2,474,974.25	\$ 2,474,974.25	\$ 2,474,974.25	\$ 2,474,974.25	\$ 2,474,974.25	\$ -	\$ -	0%	0%	METROS LINEALES	0.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 4130 METROS LINEALES
TMP_PUE220402 201282	N/A	2022318	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA MAGDALENA-FRANCA DE FIERRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	LA MAGDALENA	\$ 1,345,407.00	\$ 1,345,407.00	\$ 1,345,407.00	\$ 1,345,407.00	\$ 1,345,407.00	\$ -	\$ -	0%	0%	METROS LINEALES	0.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 2688.46 METROS LINEALES
TMP_PUE220402 201292	N/A	2022245	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	\$ 5,012,025.02	\$ 5,012,025.02	\$ 5,012,025.02	\$ 5,012,025.02	\$ 5,012,025.02	\$ -	\$ -	0%	0%	PLANTA	0.00	OBRA EN PROCESO, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 1 PLANTA POTABILIZADORA
TMP_PUE220402 201334	N/A	2022254	SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA EN EL RUBRO DE URBANIZACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	100%	100%	PROYECTOS	1.00	SERVICIO TERMINADO, 4TO TRIMESTRE





MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	35	0.00	0	35	META ALCANZADA AÚN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS, CLASIFICADOS COMO "OTROS"
	2do. Trimestre	1.67	1	60	0.00	0	37	NO SE ALCANZO LA META PREVISTA, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALICACIÓN Y REVISIÓN EN EL SISTEMA MIDS
	3er. Trimestre	5.56	5	90	0.00	0	45	NO SE ALCANZO LA META PREVISTA, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALICACIÓN Y REVISIÓN EN EL SISTEMA MIDS
	4to. Trimestre	4.17	5	120	5.43	5	92	SE REBASO LA META PREVISTA, DEBIDO A REDUCCIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES SOCIALES, QUE SE CAPTURAN POR CADA LOCALIDAD, EN CONSECUENCIA REDUCE EL NUMERO DE PROYECTOS

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	35	0.00	0	35	META ALCANZADA, SE MENCIONA ADEMÁS QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	40.00	24	60	0.00	0	37	NO SE ALCANZO LA META PREVISTA, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALICACIÓN Y REVISIÓN EN EL SISTEMA MIDS
	3er. Trimestre	55.56	50	90	4.44	2	45	NO SE ALCANZO LA META PREVISTA, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALICACIÓN Y REVISIÓN EN EL SISTEMA MIDS
	4to. Trimestre	54.17	65	120	29.35	27	92	NO SE ALCANZO LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE SE REALIZARON MENOS ACCIONES SOCIALES A NIVEL VIVIENDA, LO QUE EN AÑOS ANTERIORES INCREMENTABA EL NUMERO DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA, SIN EMBARGO SE CUMPLIO CON EL CRITERIO DE INVERSION ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS POR TIPO DE PROYECTO

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	35	35	100.00	35	35	META ALCANZADA, SE MENCIONA ADEMÁS QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	58.33	35	60	100.00	37	37	LA TOTALIDAD DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LAS MIDS SON DE INDICENCIA COMPLEMENTARIA, DEBIDO A QUE SE TIENEN PROYECTOS DE OTRAS INCIDENCIAS EN VALIDACIÓN Y REVISIÓN
	3er. Trimestre	38.89	35	90	95.56	43	45	LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN LAS MIDS SON DE INDICENCIA COMPLEMENTARIA, DEBIDO A QUE SE TIENEN PROYECTOS DE OTRAS INCIDENCIAS EN VALIDACIÓN Y REVISIÓN
	4to. Trimestre	41.67	50	120	65.22	60	92	SE REBASO LA META PREVISTA, DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACION DE OBRAS Y ACCIONES CONSIDERADAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA, PERO EN MONTO NO SE REBASO CON EL CRITERIO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA.



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	10046400.95	60278406	16.67	10046400.95	60278406	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41.67	25116002.45	60278406	41.67	25116002.45	60278406	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA
	3er. Trimestre	66.67	40185603.95	60278406	66.67	40185603.95	60278406	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA
	4to. Trimestre	100.00	60278406	60278406	100.00	60278406	60278406	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	60278406	60278406	100.00	46,509,830.20	46,509,830.20	EL MONTO EJERCIDO ES MENOR A LO MINISTRADO, DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA SE ASIGNO A OBRA PUBLICA Y SE ENCUENTRA COMPROMETIDA Y PROCESO DE EJECUCIÓN; DE ACUERDO AL ART 17 DE LA LCF SE PAGARÁ A MAS TARDAR AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	7.56	4556871.05	60278406	7.56	4556871.05	60278406	AVANCE MINIMO, DEBIDO A QUE EL RECURSO SE ENCUENTRA EN ASIGNACIÓN.
	2do. Trimestre	41.67	25116002.45	60278406	21.59	13014364.77	60278406	AL TRIMESTRE SOLO SE HA EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	66.67	40185603.95	60278406	39.32	23,700,679.43	60278406	AL TRIMESTRE SOLO SE HA EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	4to. Trimestre	100.00	60278406	60278406	77.16	46,509,830.20	60278406	EL MONTO EJERCIDO ES MENOR A LO MINISTRADO, DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA SE ASIGNO A OBRA PUBLICA Y SE ENCUENTRA COMPROMETIDA Y PROCESO DE EJECUCIÓN; DE ACUERDO AL ART 17 DE LA LCF SE PAGARÁ A MAS TARDAR AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.25	25116002.45	11156400.8	1.72	25116002.45	14630970.48	AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO SE CONSIDERA UNA ALZA EN LA RECAUDACIÓN EN RELACIÓN A LO PLANEADO, DEBIDO A LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMICA EN EL MUNICIPIO, Y AMPLITUD EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS, QUE REPRESENTAN MAYOR RECAUDACIÓN.
	4to. Trimestre	2.70	60278406	22312801.62	2.06	60278406	29302387.51	SE CONSIDERA UNA ALZA EN LA RECAUDACIÓN EN RELACIÓN A LO PLANEADO, DEBIDO A LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMICA EN EL MUNICIPIO, Y AMPLITUD EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS, QUE REPRESENTAN MAYOR RECAUDACIÓN.
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1]-1]*100	4to Trimestre	-2.44	112545104.8	115362680.2	5.62	119,534,690.66	115,362,680.20	SE CONSIDERA UNA ALZA EN LA RECAUDACIÓN EN RELACIÓN A LO PLANEADO, DEBIDO A LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMICA EN EL MUNICIPIO, Y AMPLITUD EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS, QUE REPRESENTAN MAYOR RECAUDACIÓN.



Entidad	Municipio	Tipo	Ciclo	Recurso	Ramo	Modalidad	Prog.	Fondo	Institucion	Rendimiento	Reintegro	Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	197	1	2022	2	33	I	4	FAIS	1	\$ 48,990.72	0											
		2										2	612	\$ 30,000,000.00	\$ 6,936,576.91	\$ 6,936,576.91	\$ 6,936,576.91	\$ 6,936,576.91	\$ 5,097,204.17	\$ 5,097,204.17		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2										2	614	\$ 30,000,000.00	\$ 70,727,111.02	\$ 70,727,111.02	\$ 70,727,111.02	\$ 70,727,111.02	\$ 47,401,594.03	\$ 47,401,594.03		OBRA PARA URBANIZACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, RED ELECTRICA, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, AGUAS POTABLES, ETC. (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)
		2										1	441	\$ 20,507,532.00	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69		AYUDAS SOCIALES: CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES Y CAPTADORES PLUVIALES
		2										1	332	\$ -	\$ 1,923,020.10	\$ 1,923,020.10	\$ 1,923,020.10	\$ 1,923,020.10	\$ 1,923,020.10	\$ 1,923,020.10		SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA
		2										1	515	\$ -	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ATENCION CIUDADADA (PRODIM)
21	197	1	2022	2	33	I	5	FORTAMU	1	\$ 37,535.61	0											
		2										1	113	\$ 11,373,099.65	\$ 10,764,868.60	\$ 10,764,868.60	\$ 10,764,868.60	\$ 10,764,868.60	\$ 10,764,868.60	\$ 10,764,868.60		PAGO DE SUELDOS; POLICIA MUNICIPAL Y SUPERVISORES DE OBRA
		2										1	311	\$ 6,856,562.00	\$ 6,591,383.00	\$ 6,591,383.00	\$ 6,591,383.00	\$ 6,591,383.00	\$ 6,591,383.00	\$ 6,591,383.00		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EJERCICIO 2020
		2										2	614	\$ 23,248,602.76	\$ 16,341,628.86	\$ 16,341,628.86	\$ 16,341,628.86	\$ 16,341,628.86	\$ 2,535,517.45	\$ 2,535,517.45		OBRAS POR ASIGNAR DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
		2										2	612	\$ 4,947,905.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2										1	853	\$ 2,637,115.55	\$ 4,949,796.33	\$ 4,949,796.33	\$ 4,949,796.33	\$ 4,949,796.33	\$ 4,949,796.33	\$ 4,949,796.33		APORTACIÓN AL CERESO DE XICOTEPEC
		2										1	911	\$ 11,215,120.90	\$ 11,522,490.24	\$ 11,522,490.24	\$ 11,522,490.24	\$ 11,522,490.24	\$ 11,522,490.24	\$ 11,522,490.24		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO INTERACCIONES S.A.
		2										1	351	\$ -	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES; REPARACIÓN CRISTALES DE MONUMENTO
		2										1	326	\$ -	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE CAMINOS
		2										1	565	\$ -	\$ 1,435,381.91	\$ 1,435,381.91	\$ 1,435,381.91	\$ 1,435,381.91	\$ 1,435,381.91	\$ 1,435,381.91		MANTENIMIENTO Y COMPRA DE RADIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL
		2										1	272	\$ -	\$ 1,276,757.80	\$ 1,276,757.80	\$ 1,276,757.80	\$ 1,276,757.80	\$ 1,276,757.80	\$ 1,276,757.80		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
		2										1	332	\$ -	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62		SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA
		2										1	355	\$ -	\$ 550,509.83	\$ 550,509.83	\$ 550,509.83	\$ 550,509.83	\$ 550,509.83	\$ 550,509.83		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS
		2										1	515	\$ -	\$ 116,429.20	\$ 116,429.20	\$ 116,429.20	\$ 116,429.20	\$ 116,429.20	\$ 116,429.20		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ATENCION CIUDADADA (RENDIMIENTOS)
		2										1	541	\$ -	\$ 4,447,560.04	\$ 4,447,560.04	\$ 4,447,560.04	\$ 4,447,560.04	\$ 4,447,560.04	\$ 4,447,560.04		ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA