

“2022, Año de Ricardo Flores Magón”

No. de Oficio: PMX/LGVV/2022/577-A  
Asunto: Validación Informe Definitivo 2021

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR.**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2021**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2022**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
**XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA; A 15 DE JULIO DE 2022.**


**C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



C.c.p. Archivo.   
Elaboró: M.E.M.  
C.c.p. Arq. Hugo Enrique Garrido Fosado - Secretario de Infraestructura Xicotepec. Para su conocimiento - Presente




FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FISM-DF								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO				AVANCE FINANCIERO	
PUE2101018834 56	9972	2021201	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA REGIONAL EN JARDÍN DE NIÑOS "SIMÓN BOLÍVAR" CCT 21DIN01272, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 687,059.51	\$ 687,059.51	\$ 687,059.51	\$ 687,059.51	\$ 687,059.51	\$ 687,059.51	\$ 687,059.51	\$ 687,059.51	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	74.88	LA OBRA TERMINADA, LA META TOTAL ES DE 74.88 METROS CUADRADOS
PUE2103019607 52	20391	2021202	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	100.00%	100.00%	CALENTADORES	1573	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE2103019607 53	20434	2021202	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	100.00%	100.00%	CALENTADORES	250	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE2103019607 54	20457	2021202	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA	SAN PEDRO ITZTLA	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	100.00%	100.00%	CALENTADORES	57	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE2103019607 57	20731	2021202	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATLIHUACAN	SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	100.00%	100.00%	CALENTADORES	68	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE2103019607 58	20753	2021202	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPELATLAN	SAN ANTONIO OCOPELATLAN	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	100.00%	100.00%	CALENTADORES	52	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE2103019606 76	18807	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 2,451,400.30	\$ 2,451,400.30	\$ 2,451,400.30	\$ 2,451,400.30	\$ 2,451,400.30	\$ 2,451,400.30	\$ 2,451,400.30	\$ 2,451,400.30	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	3105	OBRA TERMINADA
PUE2103019606 79	18829	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 710,559.00	\$ 710,559.00	\$ 710,559.00	\$ 710,559.00	\$ 710,559.00	\$ 710,559.00	\$ 710,559.00	\$ 710,559.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	900	OBRA TERMINADA


 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente  
 15 JUL 2022  
 RECIBIDO


FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHEP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISCAL	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE2103019606 80	18890	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	225	OBRA TERMINADA
PUE2103019606 82	18854	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO	GILBERTO CAMACHO	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	225	OBRA TERMINADA
PUE2103019606 83	18854	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	SANTA RITA	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	225	OBRA TERMINADA
PUE2103019606 84	18871	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA	JALAPILLA	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	225	OBRA TERMINADA
PUE2103019606 85	18879	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO	TLAXCALANTONGO	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	225	OBRA TERMINADA
PUE2103019606 87	18885	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA	SAN PEDRO ITZTLA	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	225	OBRA TERMINADA
PUE2103019606 89	18892	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATIHUACAN	SAN AGUSTIN ATIHUACAN	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	225	OBRA TERMINADA
PUE2103019606 90	18898	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA	TLAPEHUALA	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	225	OBRA TERMINADA

*[Handwritten signature]*


**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente  
**15 JUL 2022**  
**RECIBIDO**  
 F/42/SBICGPSE

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHEP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIADO	AVANCE FINANCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE2103019606 91	18903	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOFETLATLAN	SAN ANTONIO OCOFETLATLAN	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	\$ 177,639.75	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	225	OBRA TERMINADA
PUE2103019606 92	18906	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO	SAN LORENZO	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 05	19315	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	LAS PILAS	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 06	19322	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEXQUITLA	ATEQUEXQUITLA	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 07	19328	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE AHUARINTITLA	AHUARINTITLA	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 08	19334	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EL TERPETATE	EL TERPETATE	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 10	19336	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	EL PORVENIR	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 11	19340	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGULLO	TULANCINGULLO	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA




**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

15 JUL 2022

RECIBIDO


FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDOS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FISM-DF								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO				AVANCE FINANCIERO	
PUE2103019607 12	19353	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	RANCHO NUEVO	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 13	19355	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO RANCHO NUEVO (EL OJITE)	EJIDO RANCHO NUEVO (EL OJITE)	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 14	19356	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DE FIERRO	TRANCA DE FIERRO	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 15	19359	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN	EL CAJÓN	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 16	19364	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES	LOS LIMONES	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 17	19367	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE DE ZARAGOZA	MONTE GRANDE DE ZARAGOZA	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 19	19375	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE MEGATLAN DE LAS FLORES	MEGATLAN DE LAS FLORES	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	135	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 20	19402	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TERAPATLAXCO	TERAPATLAXCO	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	135	OBRA TERMINADA

*[Handwritten signature]*

Gobierno de Puebla  
 Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 15 JUL 2022

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDOS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FISM-DF								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISCAL				AVANCE FINANCIERO
PUE2103019607 22	19422	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC	IXTEPEC	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	135	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 23	19429	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA EJIDO	NACTANCA EJIDO	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 24	19439	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE	NACTANCA GRANDE	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	\$ 142,111.80	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	180	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 25	19447	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA CHICA	NACTANCA CHICA	\$ 71,055.90	\$ 71,055.90	\$ 71,055.90	\$ 71,055.90	\$ 71,055.90	\$ 71,055.90	\$ 71,055.90	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	90	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 26	19452	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE	EL JONOTE	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	135	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 27	19455	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA	SANTA CRUZ CHICA	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	135	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 28	19458	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS	LOS ARROYOS	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	135	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 29	19460	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO (TLAXCALANTONGO)	SAN ANTONIO (TLAXCALANTONGO)	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	135	OBRA TERMINADA




**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente

15 JUL 2022

**RECIBIDO**  
 F/42/SB/CGPSE

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHEP	No. MILOS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISC	AVANCE FINANCIER	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE2103019607 31	19466	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS	LOS NARANJOS	\$ 71,055.90	\$ 71,055.90	\$ 71,055.90	\$ 71,055.90	\$ 71,055.80	\$ 71,055.90	\$ 71,055.90	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	90	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 32	19469	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	LA MAGDALENA	\$ 35,527.95	\$ 35,527.95	\$ 35,527.95	\$ 35,527.95	\$ 35,527.95	\$ 35,527.95	\$ 35,527.95	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	45	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 33	19476	2021203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE	SANTA CRUZ GRANDE	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	\$ 106,583.85	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	135	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 61	21028	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO	VILLA ÁVILA CAMACHO	\$ 792,248.34	\$ 792,248.34	\$ 792,248.34	\$ 792,248.34	\$ 792,248.34	\$ 792,248.34	\$ 792,248.34	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	179	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 89	22175	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TERETATE	TERETATE	\$ 70,815.49	\$ 70,815.49	\$ 70,815.49	\$ 70,815.49	\$ 70,815.49	\$ 70,815.49	\$ 70,815.49	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	16	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 90	22197	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	\$ 137,236.02	\$ 137,236.02	\$ 137,236.02	\$ 137,236.02	\$ 137,236.02	\$ 137,236.02	\$ 137,236.02	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	31	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 94	22279	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCCOPETLATLAN	SAN ANTONIO OCCOPETLATLAN	\$ 44,269.68	\$ 44,269.68	\$ 44,269.68	\$ 44,269.68	\$ 44,269.68	\$ 44,269.68	\$ 44,269.68	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	10	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 97	22298	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA	AHUAXINTITLA	\$ 44,279.68	\$ 44,279.68	\$ 44,279.68	\$ 44,279.68	\$ 44,279.68	\$ 44,279.68	\$ 44,279.68	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	10	OBRA TERMINADA

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE BIENES  
Coordinación General de  
Planación, Seguimiento y  
Evaluación  
Asistente

15 JUL 2022

RECIBIDO  
FM2/SB/ICGPSE

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHEP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISC	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE2103019607 98	22327	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONSO	TLAXCALANTONSO	\$ 106,271.24	\$ 106,271.24	\$ 106,271.24	\$ 106,271.24	\$ 106,271.24	\$ 106,271.24	\$ 106,271.24	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	24	OBRA TERMINADA
PUE2103019607 99	22365	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO	GILBERTO CAMACHO	\$ 119,582.15	\$ 119,582.15	\$ 119,582.15	\$ 119,582.15	\$ 119,582.15	\$ 119,582.15	\$ 119,582.15	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	27	OBRA TERMINADA
PUE2103019608 00	22376	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS	LOS ARROYOS	\$ 44,289.68	\$ 44,289.68	\$ 44,289.68	\$ 44,289.68	\$ 44,289.68	\$ 44,289.68	\$ 44,289.68	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	10	OBRA TERMINADA
PUE2103019608 03	22399	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO RANCHO NUEVO (EL OJITE)	EJIDO RANCHO NUEVO (EL OJITE)	\$ 79,739.43	\$ 79,739.43	\$ 79,739.43	\$ 79,739.43	\$ 79,739.43	\$ 79,739.43	\$ 79,739.43	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	18	OBRA TERMINADA
PUE2103019608 07	22419	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TEPAPATLAXCO	TEPAPATLAXCO	\$ 35,439.75	\$ 35,439.75	\$ 35,439.75	\$ 35,439.75	\$ 35,439.75	\$ 35,439.75	\$ 35,439.75	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	8	OBRA TERMINADA
PUE2103019608 08	22427	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE	EL JONOTE	\$ 44,309.68	\$ 44,309.68	\$ 44,309.68	\$ 44,309.68	\$ 44,309.68	\$ 44,309.68	\$ 44,309.68	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	10	OBRA TERMINADA
PUE2103019608 10	22435	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	LA MAGDALENA	\$ 53,171.62	\$ 53,171.62	\$ 53,171.62	\$ 53,171.62	\$ 53,171.62	\$ 53,171.62	\$ 53,171.62	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	12	OBRA TERMINADA
PUE2103019608 11	22441	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANIOS	LOS NARANIOS	\$ 48,751.65	\$ 48,751.65	\$ 48,751.65	\$ 48,751.65	\$ 48,751.65	\$ 48,751.65	\$ 48,751.65	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	12	OBRA TERMINADA

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Presupuesto y  
 Evaluación  
 Asistente  
 15 JUL 2022  
 RECIBIDO  
 F/42/SB/IC/CPSE



FISM-DF																
FOUO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISCAL	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE2103019608 12	22448	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE	SANTA CRUZ GRANDE	\$ 22,159.84	\$ 22,159.84	\$ 22,159.84	\$ 22,159.84	\$ 22,159.84	\$ 22,159.84	\$ 22,159.84	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	5	OBRA TERMINADA
PUE2103019608 14	22455	2021204	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 791,718.37	\$ 791,718.37	\$ 791,718.37	\$ 791,718.37	\$ 791,718.37	\$ 791,718.37	\$ 791,718.37	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	179	OBRA TERMINADA
PUE2103019909 06	192867	2021205	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 487,463.76	\$ 487,463.76	\$ 487,463.76	\$ 487,463.76	\$ 487,463.76	\$ 487,463.76	\$ 487,463.76	100.00%	100.00%	TANQUES	13	OBRA TERMINADA
PUE2103019909 15	192804	2021205	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 787,441.44	\$ 787,441.44	\$ 787,441.44	\$ 787,441.44	\$ 787,441.44	\$ 787,441.44	\$ 787,441.44	100.00%	100.00%	TANQUES	21	OBRA TERMINADA
PUE2103019909 24	192913	2021205	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALANTONGO	SAN ANTONIO TLAXCALANTONGO	\$ 37,497.21	\$ 37,497.21	\$ 37,497.21	\$ 37,497.21	\$ 37,497.21	\$ 37,497.21	\$ 37,497.21	100.00%	100.00%	TANQUES	1	OBRA TERMINADA
PUE2103019909 27	192924	2021205	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN	EL CAJÓN	\$ 74,994.42	\$ 74,994.42	\$ 74,994.42	\$ 74,994.42	\$ 74,994.42	\$ 74,994.42	\$ 74,994.42	100.00%	100.00%	TANQUES	2	OBRA TERMINADA
PUE2103019909 31	192935	2021205	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA	TIERRA NEGRA	\$ 74,994.42	\$ 74,994.42	\$ 74,994.42	\$ 74,994.42	\$ 74,994.42	\$ 74,994.42	\$ 74,994.42	100.00%	100.00%	TANQUES	2	OBRA TERMINADA
PUE2103019909 36	192945	2021205	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEXQUITLA	ATEQUEXQUITLA	\$ 37,497.21	\$ 37,497.21	\$ 37,497.21	\$ 37,497.21	\$ 37,497.21	\$ 37,497.21	\$ 37,497.21	100.00%	100.00%	TANQUES	1	OBRA TERMINADA

**15 JUL 2022**  
**RECIBIDO**  
 FM2/SB/CGPSE

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FISM-DF								UNIDAD DE MEDIDA	CAMBIO	OBSERVACIONES		
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISCAL				AVANCE FINANCIERO	
PUE2103019909 40	192964	2021206	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE, NÚMERO DOS, DE LA UNIDAD DEPORTIVA "XICOTEPEC", EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	1886	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE2103019912 87	194316	2021207	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, EN CALLE PROLONGACIÓN DE ALLENDE	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 734,105.63	\$ 734,105.63	\$ 734,105.63	\$ 734,105.63	\$ 734,105.63	\$ 734,105.63	\$ 734,105.63	\$ 734,105.63	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	654.49	OBRA TERMINADA
PUE2103019913 63	104559	2021208	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTLA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	DURAZNOTLA	\$ 2,269,167.32	\$ 2,269,167.32	\$ 2,269,167.32	\$ 2,269,167.32	\$ 2,269,167.32	\$ 2,269,167.32	\$ 2,269,167.32	\$ 2,269,167.32	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	522	OBRA TERMINADA
PUE2103019913 76	194927	2021209	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS REGIONALES EN BACHILLERATO DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA	TLAPEHUALA	\$ 2,436,316.44	\$ 2,436,316.44	\$ 2,436,316.44	\$ 2,436,316.44	\$ 2,436,316.44	\$ 2,436,316.44	\$ 2,436,316.44	\$ 2,436,316.44	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	1600	OBRA TERMINADA
PUE2103019920 30	197922	2021210	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE EL TERPETATE	EL TERPETATE	\$ 656,008.83	\$ 656,008.83	\$ 656,008.83	\$ 656,008.83	\$ 656,008.83	\$ 656,008.83	\$ 656,008.83	\$ 656,008.83	100.00%	100.00%	METROS LINEALES	864.74	OBRA TERMINADA
PUE2103019920 52	198087	2021211	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE NACTANCA GRANDE A NACTANCA CHICA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA CHICA	NACTANCA CHICA	\$ 603,811.44	\$ 603,811.44	\$ 603,811.44	\$ 603,811.44	\$ 603,811.44	\$ 603,811.44	\$ 603,811.44	\$ 603,811.44	100.00%	100.00%	METROS LINEALES	600	OBRA TERMINADA
PUE2103019920 89	198542	2021212	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, EN CALLE MOCTEZUMA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 833,109.81	\$ 833,109.81	\$ 833,109.81	\$ 833,109.81	\$ 833,109.81	\$ 833,109.81	\$ 833,109.81	\$ 833,109.81	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	130.8	OBRA TERMINADA
PUE2103019921 70	198187	2021213	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE	NACTANCA GRANDE	\$ 2,034,091.18	\$ 2,034,091.18	\$ 2,034,091.18	\$ 2,034,091.18	\$ 2,034,091.18	\$ 2,034,091.18	\$ 2,034,091.18	\$ 2,034,091.18	100.00%	100.00%	METROS LINEALES	285	OBRA TERMINADA




 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

13 JUL 2022

 RECIBIDO  
 P/A2/SB/CGPSE

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHEP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE2103019922 35	199396	2021214	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,709,431.10	\$ 1,709,431.10	\$ 1,709,431.10	\$ 1,709,431.10	\$ 1,709,431.10	\$ 1,709,431.10	\$ 1,709,431.10	100.00%	100.00%	DEPOSITOS	142	OBRA TERMINADA
PUE2103019922 52	199449	2021214	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 228,726.75	\$ 228,726.75	\$ 228,726.75	\$ 228,726.75	\$ 228,726.75	\$ 228,726.75	\$ 228,726.75	100.00%	100.00%	DEPOSITOS	19	OBRA TERMINADA
PUE2103019922 61	199482	2021214	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	100.00%	100.00%	DEPOSITOS	5	OBRA TERMINADA
PUE2103019922 80	199448	2021214	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO	GILBERTO CAMACHO	\$ 48,153.00	\$ 48,153.00	\$ 48,153.00	\$ 48,153.00	\$ 48,153.00	\$ 48,153.00	\$ 48,153.00	100.00%	100.00%	DEPOSITOS	4	OBRA TERMINADA
PUE2103019922 86	199558	2021214	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES	LOS LIMONES	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	100.00%	100.00%	DEPOSITOS	5	OBRA TERMINADA
PUE2103019924 54	200154	2021214	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA	SAN PEDRO ITZTLA	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	100.00%	100.00%	DEPOSITOS	5	OBRA TERMINADA
PUE2103019924 55	200157	2021214	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	100.00%	100.00%	DEPOSITOS	5	OBRA TERMINADA
PUE2103019924 56	200168	2021214	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, TLAPEHUALA	TLAPEHUALA	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	\$ 60,191.25	100.00%	100.00%	DEPOSITOS	5	OBRA TERMINADA





**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

15 JUL 2022

RECIBIDO  
F/42/SB/CGPSE

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHEP	No. MIOS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE RECURSOS	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE2103019924 61	200179	2021214	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, SAN ANTONIO OCOPELATLAN	SAN ANTONIO OCOPELATLAN	\$ 120,382.50	\$ 120,382.50	\$ 120,382.50	\$ 120,382.50	\$ 120,382.50	\$ 120,382.50	\$ 120,382.50	100.00%	100.00%	DEPOSITOS	10	OBRA TERMINADA
PUE2103019924 85	200249	2021215	CONSTRUCCIÓN DE 33 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	EL CAJÓN	\$ 282,952.82	\$ 282,952.82	\$ 282,952.82	\$ 282,952.82	\$ 282,952.82	\$ 282,952.82	\$ 282,952.82	100.00%	100.00%	SANITARIOS	33	OBRA TERMINADA
PUE2103019925 00	200287	2021216	CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	LOS NARANJOS	\$ 129,281.69	\$ 129,281.69	\$ 129,281.69	\$ 129,281.69	\$ 129,281.69	\$ 129,281.69	\$ 129,281.69	100.00%	100.00%	SANITARIOS	15	OBRA TERMINADA
PUE2103019925 12	200313	2021217	CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	LOS LIMONES	\$ 69,514.85	\$ 69,514.85	\$ 69,514.85	\$ 69,514.85	\$ 69,514.85	\$ 69,514.85	\$ 69,514.85	100.00%	100.00%	SANITARIOS	8	OBRA TERMINADA
PUE2103019925 22	200343	2021218	CONSTRUCCIÓN DE 78 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	RANCHO NUEVO	\$ 667,138.15	\$ 667,138.15	\$ 667,138.15	\$ 667,138.15	\$ 667,138.15	\$ 667,138.15	\$ 667,138.15	100.00%	100.00%	SANITARIOS	78	OBRA TERMINADA
PUE2103019925 52	200413	2021219	CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	EL JONOTE	\$ 129,281.69	\$ 129,281.69	\$ 129,281.69	\$ 129,281.69	\$ 129,281.69	\$ 129,281.69	\$ 129,281.69	100.00%	100.00%	SANITARIOS	15	OBRA TERMINADA
PUE2103019926 27	200733	2021220	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, DE LA BOMBA (ILBERTO CAMACHO) A LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES	LOS LIMONES	\$ 1,965,157.36	\$ 1,965,157.36	\$ 1,965,157.36	\$ 1,965,157.36	\$ 1,965,157.36	\$ 1,965,157.36	\$ 1,965,157.36	100.00%	100.00%	METROS LINEALES	3105	OBRA TERMINADA
PUE2103019927 29	201040	2021221	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO, COLONIA CENTRO.	TLAXCALANTONGO	\$ 1,431,855.89	\$ 1,431,855.89	\$ 1,431,855.89	\$ 1,431,855.89	\$ 1,431,855.89	\$ 1,431,855.89	\$ 1,431,855.89	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	1101	OBRA TERMINADA




**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente

15 JUL 2022

**RECIBIDO**  
 F/42/SB/CGPSE

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. de OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FISM-DF								AVANCE PAGO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
PUE210301992759	201164	2021222	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EN DIFERENTES CALLES	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,426,081.89	\$ 1,426,081.89	\$ 1,426,081.89	\$ 1,426,081.89	\$ 1,426,081.89	\$ 1,426,081.89	\$ 1,426,081.89	\$ 1,426,081.89	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	88	OBRA TERMINADA
PUE210301992785	201268	2021223	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1B DE MARZO, ENTRE CALLES CORREGIDORA Y AQUILES SERDAN, DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	VILLA ÁVILA CAMACHO	\$ 390,980.93	\$ 390,980.93	\$ 390,980.93	\$ 390,980.93	\$ 390,980.93	\$ 390,980.93	\$ 390,980.93	\$ 390,980.93	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	390.3	OBRA TERMINADA
PUE210301993001	201937	2021224	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN LA COLONIA CENTRO	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	301.5	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE210301993008	201959	2021225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DE LOS ANSELES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN LA COLONIA LOMAS VERDES	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 437,519.14	\$ 437,519.14	\$ 437,519.14	\$ 437,519.14	\$ 437,519.14	\$ 437,519.14	\$ 437,519.14	\$ 437,519.14	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	378.4	OBRA TERMINADA
PUE210301993018	201988	2021226	MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BACHEO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EN DIFERENTES CALLES	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,192,817.68	\$ 1,192,817.68	\$ 1,192,817.68	\$ 1,192,817.68	\$ 1,192,817.68	\$ 1,192,817.68	\$ 1,192,817.68	\$ 1,192,817.68	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	1337.58	OBRA TERMINADA
PUE210402035410	284923	2021227	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CHAROLAIS, COLONIA GANADERA DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 782,875.43	\$ 782,875.43	\$ 782,875.43	\$ 782,875.43	\$ 782,875.43	\$ 782,875.43	\$ 782,875.43	\$ 782,875.43	100.00%	100.00%	324.87	METROS LINEALES	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE210402035183	284061	2021228	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PARQUE LOS LAVADEROS, COLONIA LOS TEZONTLES	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 333,063.94	\$ 333,063.94	\$ 333,063.94	\$ 333,063.94	\$ 333,063.94	\$ 333,063.94	\$ 333,063.94	\$ 333,063.94	100.00%	100.00%	804.95	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE210402035213	284147	2021228	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PARQUE LA RIVERA, COLONIA EL MANANTIAL	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 372,919.23	\$ 372,919.23	\$ 372,919.23	\$ 372,919.23	\$ 372,919.23	\$ 372,919.23	\$ 372,919.23	\$ 372,919.23	100.00%	100.00%	801.35	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022


*[Handwritten signature]*

**Gobierno del Puebla**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
Asistente

**15 JUL 2022**

**RECIBIDO**  
FM2/SB/CGPSE

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MODS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FISM-DF								UNIDAD DE MEDIDA	CAPACIDAD	OBSERVACIONES	
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE EFECTIVO				AVANCE FINANCIERO
PUE2104020352 30	284203	2021218	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PARQUE SAN JOSÉ, COLONIA CENTRO	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 737,344.88	\$ 737,344.88	\$ 737,344.88	\$ 737,344.88	\$ 737,344.88	\$ 737,344.88	\$ 737,344.88	100.00%	100.00%	1781.95	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020353 40	284700	2021229	EQUIPAMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PARQUE LOS LAVADEROS, COLONIA LOS TEZONTLES	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 140,780.19	\$ 140,780.19	\$ 140,780.19	\$ 140,780.19	\$ 140,780.19	\$ 140,780.19	\$ 140,780.19	100.00%	100.00%	7	PIEZA	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020353 50	284723	2021229	EQUIPAMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PARQUE LA RIVERA, COLONIA EL MANANTIAL	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 255,834.33	\$ 255,834.33	\$ 255,834.33	\$ 255,834.33	\$ 255,834.33	\$ 255,834.33	\$ 255,834.33	100.00%	100.00%	8	PIEZA	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020353 60	284755	2021229	EQUIPAMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PARQUE SAN JOSÉ, COLONIA CENTRO	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 184,231.76	\$ 184,231.76	\$ 184,231.76	\$ 184,231.76	\$ 184,231.76	\$ 184,231.76	\$ 184,231.76	100.00%	100.00%	11	PIEZA	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020354 32	284968	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE DOS DE OCTUBRE ENTRE CALLE DIOCESIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 100,889.41	\$ 100,889.41	\$ 100,889.41	\$ 100,889.41	\$ 100,889.41	\$ 100,889.41	\$ 100,889.41	100.00%	100.00%	692.78	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020483 43	333782	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE DOS DE OCTUBRE ENTRE CALLE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 79,950.76	\$ 79,950.76	\$ 79,950.76	\$ 79,950.76	\$ 79,950.76	\$ 79,950.76	\$ 79,950.76	100.00%	100.00%	549	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020483 59	333814	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE CUATRO DE OCTUBRE ENTRE CALLE DIOCESIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 111,406.79	\$ 111,406.79	\$ 111,406.79	\$ 111,406.79	\$ 111,406.79	\$ 111,406.79	\$ 111,406.79	100.00%	100.00%	765	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020483 67	333836	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE GONZALO BAUTISTA ENTRE CALLE DIOCESIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 180,502.31	\$ 180,502.31	\$ 180,502.31	\$ 180,502.31	\$ 180,502.31	\$ 180,502.31	\$ 180,502.31	100.00%	100.00%		METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022



**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE FISCALÍA  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente

15 JUL 2022

RECIBIDO

F/42/SB/CGPSE

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDOS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE PRES.	AVANCE FINANCIER.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE2104020483 79	333862	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE GONZALO BAUTISTA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 119,157.21	\$ 119,157.21	\$ 119,157.21	\$ 119,157.21	\$ 119,157.21	\$ 119,157.21	\$ 119,157.21	100.00%	100.00%	818.22	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020483 99	333909	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE GONZALO BAUTISTA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 60,605.30	\$ 60,605.30	\$ 60,605.30	\$ 60,605.30	\$ 60,605.30	\$ 60,605.30	\$ 60,605.30	100.00%	100.00%	416.16	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020484 12	333958	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 138,108.02	\$ 138,108.02	\$ 138,108.02	\$ 138,108.02	\$ 138,108.02	\$ 138,108.02	\$ 138,108.02	100.00%	100.00%	948.35	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020484 28	334025	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RIO USUMACINTA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 298,177.01	\$ 298,177.01	\$ 298,177.01	\$ 298,177.01	\$ 298,177.01	\$ 298,177.01	\$ 298,177.01	100.00%	100.00%	2047.5	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020484 41	334071	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE RIO USUMACINTA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MANANTIALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 93,372.00	\$ 93,372.00	\$ 93,372.00	\$ 93,372.00	\$ 93,372.00	\$ 93,372.00	\$ 93,372.00	100.00%	100.00%	641.16	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020484 48	334111	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TLAXCALANTONGO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 186,991.57	\$ 186,991.57	\$ 186,991.57	\$ 186,991.57	\$ 186,991.57	\$ 186,991.57	\$ 186,991.57	100.00%	100.00%	1284.02	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020484 59	334134	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 35,393.87	\$ 35,393.87	\$ 35,393.87	\$ 35,393.87	\$ 35,393.87	\$ 35,393.87	\$ 35,393.87	100.00%	100.00%	243.04	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020484 65	334157	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 57,145.13	\$ 57,145.13	\$ 57,145.13	\$ 57,145.13	\$ 57,145.13	\$ 57,145.13	\$ 57,145.13	100.00%	100.00%	392.4	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022


*[Handwritten signature]*

RECIBIDO  
15 JUL 2022  
F42/SB/CGPSE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
OPERACIONES, SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISC	AVANCE FINANCIER	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE2104020484 72	334177	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 59,679.09	\$ 59,679.09	\$ 59,679.09	\$ 59,679.09	\$ 59,679.09	\$ 59,679.09	\$ 59,679.09	100.00%	100.00%	409.8	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020484 87	334200	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE PRIVADA DOLORES ENTRE CALLE NARANJOS Y CAMINO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 118,979.54	\$ 118,979.54	\$ 118,979.54	\$ 118,979.54	\$ 118,979.54	\$ 118,979.54	\$ 118,979.54	100.00%	100.00%	817	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020484 96	334235	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE OLEODUCTO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 69,501.82	\$ 69,501.82	\$ 69,501.82	\$ 69,501.82	\$ 69,501.82	\$ 69,501.82	\$ 69,501.82	100.00%	100.00%	477.25	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020485 03	334254	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE LA BASCULA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 156,675.82	\$ 156,675.82	\$ 156,675.82	\$ 156,675.82	\$ 156,675.82	\$ 156,675.82	\$ 156,675.82	100.00%	100.00%	1075.85	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022
PUE2104020354 16	284933	2021231	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 22 DE OCTUBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SAN ISIDRO	\$ 1,645,148.39	\$ 1,645,148.39	\$ 1,645,148.39	\$ 1,645,148.39	\$ 1,645,148.39	\$ 1,645,148.39	\$ 1,645,148.39	100.00%	100.00%	949.71	METROS CUADRADOS	OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021, TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022



  
**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistencial  
 15 JUL 2022  
**RECIBIDO**  
 F/42/SB/CGPSE



FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE210101887217	N/A	2021306	CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA	SAN ISIDRO	\$ 2,316,819	\$ 2,316,819	\$ 2,203,220	\$ 695,046	\$ 695,046	\$ 695,046	\$ 695,046	100.00%	100.00%	655	METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE210302002273	N/A	2021308	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EN DIFERENTES CALLES	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,936,601	\$ 1,936,601	\$ 1,936,601	\$ 1,936,601	\$ 1,936,601	\$ 1,936,601	\$ 1,936,601	100.00%	100.00%	18915.2	METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE210402054577	N/A	2021316	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ" C.C.T. 21DPRO741C EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE XICOTEPEC	LAS PILAS	\$ 1,894,093	\$ 1,894,093	\$ 1,894,093	\$ 1,894,093	\$ 1,894,093	\$ 568,228	\$ 568,228	100.00%	100.00%	514.17	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 514.17 METROS CUADRADOS
PUE210402054594	N/A	2021317	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC	JALAPILLA	\$ 736,993	\$ 736,993	\$ 736,993	\$ 736,993	\$ 736,993	\$ 221,098	\$ 221,098	100.00%	100.00%	98.97	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 98.97 METROS CUADRADOS

MUNICIPIO DE  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe definitivo	3.70	5	135	0.00	0	117	NO SE REALIZARON REGISTROS DE OTROS PROYECTOS, ADEMÁS EXISTE VARIACIÓN A LA BAJA EN EL REGISTRO TOTAL DE PROYECTOS, DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe definitivo	66.67	90	135	55.56	65	117	EXISTE VARIACIÓN A LA BAJA, DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ADEMÁS INCREMENTO EL NUMERO DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS, PARA ATENDER LOS DESASTRES DEL HURACAN GRACE.

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe definitivo	29.63	40	135	44.44	52	117	EXISTE VARIACIÓN A LA BAJA, DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ADEMÁS INCREMENTO EL NUMERO DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS, PARA ATENDER LOS DESASTRES DEL HURACAN GRACE.

MUNICIPIO DE  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES  
INFORME DEFINITIVO 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) *100	Informe definitivo	100.00	52,742,311.00	52,742,311.00	100.00	52,742,311.00	52,742,311.00	SE RECIBIÓ LA TOTALIDAD DE RECURSO DEL FONDO, EN TIEMPO Y FORMA.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Informe definitivo	100.00	52742311	52742311	100.00	52,742,311.00	52,742,311.00	LA TOTALIDAD DEL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO, SIN EMBARGO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SERVICIOS, SE PAGO POR COMPLETO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022.
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) *100	Informe definitivo	100.00	52,742,311.00	52,742,311.00	100.00	52,742,311.00	52,742,311.00	LA TOTALIDAD DEL RECURSO SE COMPROMETIÓ, SIN EMBARGO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SERVICIOS, SE PAGO POR COMPLETO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022.
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Informe definitivo	2.27	52,742,311.00	23,265,203.51	2.36	52,742,311.00	22,312,801.62	SE REGISTRO MENOR RECALCULACION DE LO ESPERADO, DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, Y AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Informe definitivo	100.00	23,265,203.51	23,265,203.51	-2.44	112,545,104.70	115,362,680.20	SE REGISTRO MENOR RECALCULACION DE LO ESPERADO, DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, Y AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad	Municipio	Tipo	Ciclo	Recurso	Ramo	Modalidad	Pograma	Fondo	Institucion	Rendimiento	Reintegro	Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
21	197	1	2021	2	33	I	4	FAIS MUNICIPAL	1	\$ 16,112.71	\$ 16,112.71												
		2										2	561	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PARTIDA ERRONEA	
		2										2	612	\$ 3,023,867.59	\$ 3,123,375.95	\$ 3,123,375.95	\$ 3,123,375.95	\$ 3,123,375.95	\$ 3,123,375.95	\$ 3,123,375.95	\$ 3,123,375.95	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	
		2										2	614	\$ 24,628,532.49	\$ 18,434,381.87	\$ 18,434,381.87	\$ 18,434,381.87	\$ 18,434,381.87	\$ 18,434,381.87	\$ 18,434,381.87	\$ 18,434,381.87	OBRA PARA URBANIZACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, AGUAS POTABLES, ETC.	
		2										2	622	\$ 4,674,570.13	\$ 8,583,505.13	\$ 8,583,505.13	\$ 8,583,505.13	\$ 8,583,505.13	\$ 8,583,505.13	\$ 8,583,505.13	\$ 8,583,505.13	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	
		2										2	441	\$ 29,360,367.79	\$ 33,046,075.05	\$ 33,046,075.05	\$ 33,046,075.05	\$ 33,046,075.05	\$ 33,046,075.05	\$ 33,046,075.05	\$ 33,046,075.05	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES Y CAPTADORES PLUVIALES	
21	197	1	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$ 13,666.73	\$ 13,666.73												
		2										1	113	\$ 8,258,988.82	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	PAGO DE SUELDOS; POLICIA MUNICIPAL Y SUPERVISORES DE OBRA	
		2										1	271	\$ 4,740,181.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PARTIDA ERRONEA	
		2										1	311	\$ 7,501,479.30	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EJERCICIO 2020	
		2										1	326	\$ -	\$ 1,258,228.40	\$ 1,258,228.40	\$ 1,258,228.40	\$ 1,258,228.40	\$ 1,258,228.40	\$ 1,258,228.40	\$ 1,258,228.40	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, PARA ATENDER DERRUMBES EN CAMINOS POR EL HURACAN	
		2										2	541	\$ -	\$ 2,888,011.71	\$ 2,888,011.71	\$ 2,888,011.71	\$ 2,888,011.71	\$ 2,888,011.71	\$ 2,888,011.71	\$ 2,888,011.71	ADQUISICIÓN DE VEHICULO COMPACTADOR PARA RESIDUOS, BASURA	
		2										2	614	\$ 9,467,136.00	\$ 11,566,267.65	\$ 11,566,267.65	\$ 11,566,267.65	\$ 11,566,267.65	\$ 11,566,267.65	\$ 11,566,267.65	\$ 11,566,267.65	OBRAS POR ASIGNAR DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		2										2	622	\$ 6,899,057.57	\$ 4,947,905.14	\$ 4,947,905.14	\$ 4,947,905.14	\$ 4,947,905.14	\$ 4,947,905.14	\$ 4,947,905.14	\$ 4,947,905.14	OBRAS POR ASIGNAR DE MANTENIMIENTO EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REHABILITACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	
		2										1	853	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	APORTACIÓN AL CERESO DE XICOTEPEC	
		2										1	911	\$ 13,238,351.88	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO INTERACCIONES S.A.