




H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**XICOTEPEC**  
**Sí AVANZA**



“2022, Año de Ricardo Flores Magón”

No. de Oficio: PMX/LGW/2022/068  
Asunto: Validación SRFT 4to Trimestre 2021

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR.**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; **solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISDMF y FORTAMUNDF**, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), **correspondiente al 4to. Informe Trimestral del ejercicio 2021.**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
**XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA; A 12 DE ENERO DE 2022.**

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE.  
2021 - 2024

**C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

C.c.p. Archivo.  
Elaboró: M.E.M.

C.c.p. Arq. Hugo Enrique Garrido Fosado - Secretario de Infraestructura Xicoteppec. Para su conocimiento - Presente

Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro C.P. 73080 Xicoteppec de Juárez, Puebla.  
Tel. 01 764-764-0330 Correo Electrónico: lupitavargas.xicoteppec@gmail.com



MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
CUARTO TRIMESTRE 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210301960752	20391	2021202	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	\$ 15,680,972.10	100.00%	100.00%	1573 CALENTADORES	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE210301960753	20434	2021202	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	\$ 2,492,207.90	100.00%	100.00%	250 CALENTADORES	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE210301960754	20457	2021202	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA	SAN PEDRO ITZTLA	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	\$ 568,223.40	100.00%	100.00%	57 CALENTADORES	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE210301960757	20731	2021202	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	\$ 677,880.55	100.00%	100.00%	68 CALENTADORES	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE210301960758	20754	2021202	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPELTATLAN	SAN ANTONIO OCOPELTATLAN	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	\$ 518,379.24	100.00%	100.00%	52 CALENTADORES	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE210301990940	192964	2021206	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE, NÚMERO DOS, DE LA UNIDAD DEPORTIVA "XICOTEPEC", EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	\$ 2,405,402.81	100.00%	100.00%	1836 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE210301993001	201937	2021224	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN LA COLONIA CENTRO	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	\$ 1,884,760.67	100.00%	100.00%	301.50 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE210402035410	284923	2021227	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CHAROLAS, COLONIA GANADERA DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 782,875.43	\$ 782,875.43	\$ 782,875.43	\$ 782,875.43	\$ 782,875.43	\$ 234,862.63	\$ 234,862.63	30.00%	30.00%	97.46 METROS LINEALES	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 374.87 METROS LINEALES
PUE210402035183	284061	2021228	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PARQUE LOS LAVADEROS, COLONIA LOS TIZONTLES	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 333,063.94	\$ 333,063.94	\$ 333,063.94	\$ 333,063.94	\$ 333,063.94	\$ 99,919.18	\$ 99,919.18	30.00%	30.00%	241.48 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 804.93 METROS CUADRADOS
PUE210402035213	284147	2021228	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PARQUE LA RIVERA, COLONIA EL MANANTIAL	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 372,919.23	\$ 372,919.23	\$ 372,919.23	\$ 372,919.23	\$ 372,919.23	\$ 111,875.77	\$ 111,875.77	30.00%	30.00%	270.38 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 901.25 METROS CUADRADOS
PUE210402035230	284203	2021228	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PARQUE SAN JOSE, COLONIA CENTRO	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 737,344.88	\$ 737,344.88	\$ 737,344.88	\$ 737,344.88	\$ 737,344.88	\$ 221,703.46	\$ 221,703.46	30.00%	30.00%	534.59 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 1781.95 METROS CUADRADOS
PUE210402035340	284700	2021229	EQUIPAMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PARQUE LOS LAVADEROS, COLONIA LOS TIZONTLES	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 140,780.19	\$ 140,780.19	\$ 140,780.19	\$ 140,780.19	\$ 140,780.19	\$ 42,234.06	\$ 42,234.06	28.57%	30.00%	2 PIEZAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 7 PIEZAS
PUE210402035350	284773	2021229	EQUIPAMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PARQUE LA RIVERA, COLONIA EL MANANTIAL	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 255,834.33	\$ 255,834.33	\$ 255,834.33	\$ 255,834.33	\$ 255,834.33	\$ 76,750.30	\$ 76,750.30	29.00%	30.00%	2 PIEZAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 8 PIEZAS
PUE210402035360	284755	2021229	EQUIPAMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PARQUE SAN JOSE, COLONIA CENTRO	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 184,231.76	\$ 184,231.76	\$ 184,231.76	\$ 184,231.76	\$ 184,231.76	\$ 55,269.53	\$ 55,269.53	27.27%	30.00%	3 PIEZAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 11 PIEZAS
PUE210402035432	284968	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE DOS DE OCTUBRE ENTRE CALLE DIECISIETE DE SEPTIEMBRE Y CALLE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 100,889.41	\$ 100,889.41	\$ 100,889.41	\$ 100,889.41	\$ 100,889.41	\$ 30,266.82	\$ 30,266.82	30.00%	30.00%	207.83 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 692.78 METROS CUADRADOS





MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
CUARTO TRIMESTRE 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210402048343	333782	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE DOS DE OCTUBRE ENTRE CALLE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 79,950.76	\$ 79,950.76	\$ 79,950.76	\$ 79,950.76	\$ 79,950.76	\$ 23,985.23	\$ 23,985.23	30.00%	30.00%	164.70 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 549 METROS CUADRADOS
PUE210402048359	333814	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE CUATRO DE OCTUBRE ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 111,406.79	\$ 111,406.79	\$ 111,406.79	\$ 111,406.79	\$ 111,406.79	\$ 33,422.04	\$ 33,422.04	30.00%	30.00%	229.50 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 765 METROS CUADRADOS
PUE210402048367	333836	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE GONZALO BAUTISTA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 180,502.31	\$ 180,502.31	\$ 180,502.31	\$ 180,502.31	\$ 180,502.31	\$ 54,150.69	\$ 54,150.69	30.00%	30.00%	371.84 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 1239.46 METROS CUADRADOS
PUE210402048379	333862	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE GONZALO BAUTISTA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 119,157.21	\$ 119,157.21	\$ 119,157.21	\$ 119,157.21	\$ 119,157.21	\$ 35,747.16	\$ 35,747.16	30.00%	30.00%	245.47 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 818.22 METROS CUADRADOS
PUE210402048399	333909	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE GONZALO BAUTISTA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 60,605.30	\$ 60,605.30	\$ 60,605.30	\$ 60,605.30	\$ 60,605.30	\$ 18,181.59	\$ 18,181.59	30.00%	30.00%	124.85 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 416.16 METROS CUADRADOS
PUE210402048412	333958	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 138,108.02	\$ 138,108.02	\$ 138,108.02	\$ 138,108.02	\$ 138,108.02	\$ 41,432.41	\$ 41,432.41	30.00%	30.00%	284.51 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 948.35 METROS CUADRADOS
PUE210402048428	334025	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RIO USUMACINTA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 298,177.01	\$ 298,177.01	\$ 298,177.01	\$ 298,177.01	\$ 298,177.01	\$ 89,453.10	\$ 89,453.10	30.00%	30.00%	614.25 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 2047.50 METROS CUADRADOS
PUE210402048441	334071	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE RIO USUMACINTA ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE MANANTIALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 93,372.00	\$ 93,372.00	\$ 93,372.00	\$ 93,372.00	\$ 93,372.00	\$ 28,011.60	\$ 28,011.60	30.00%	30.00%	192.35 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 641.16 METROS CUADRADOS
PUE210402048448	334111	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TLAXCALANTONGO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 186,991.57	\$ 186,991.57	\$ 186,991.57	\$ 186,991.57	\$ 186,991.57	\$ 56,097.47	\$ 56,097.47	30.00%	30.00%	385.21 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 1284.02 METROS CUADRADOS
PUE210402048459	334134	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 35,393.87	\$ 35,393.87	\$ 35,393.87	\$ 35,393.87	\$ 35,393.87	\$ 10,618.16	\$ 10,618.16	30.00%	30.00%	72.91 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 243.04 METROS CUADRADOS
PUE210402048465	334157	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 57,145.13	\$ 57,145.13	\$ 57,145.13	\$ 57,145.13	\$ 57,145.13	\$ 17,143.54	\$ 17,143.54	30.00%	30.00%	117.72 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 392.40 METROS CUADRADOS



MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
CUARTO TRIMESTRE 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210402048472	334177	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 59,679.09	\$ 59,679.09	\$ 59,679.09	\$ 59,679.09	\$ 59,679.09	\$ 17,903.73	\$ 17,903.73	30.00%	30.00%	122.94 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 409.80 METROS CUADRADOS
PUE210402048487	334200	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE PRIVADA DOLORES ENTRE CALLE NARANJOS Y CAMINO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 118,979.54	\$ 118,979.54	\$ 118,979.54	\$ 118,979.54	\$ 118,979.54	\$ 35,693.86	\$ 35,693.86	30.00%	30.00%	245.10 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 817 METROS CUADRADOS
PUE210402048496	334235	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE OLEODUCTO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 69,501.82	\$ 69,501.82	\$ 69,501.82	\$ 69,501.82	\$ 69,501.82	\$ 20,850.55	\$ 20,850.55	30.00%	30.00%	143.18 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 477.25 METROS CUADRADOS
PUE210402048503	334254	2021230	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CALLE LA BASCULA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 156,675.82	\$ 156,675.82	\$ 156,675.82	\$ 156,675.82	\$ 156,675.82	\$ 47,002.75	\$ 47,002.75	30.00%	30.00%	322.76 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 1075.85 METROS CUADRADOS
PUE210402035416	284933	2021231	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SAN ISIDRO	\$ 1,645,148.39	\$ 1,645,148.39	\$ 1,645,148.39	\$ 1,645,148.39	\$ 1,645,148.39	\$ 493,544.52	\$ 493,544.52	30.00%	30.00%	284.91 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 949.71 METROS CUADRADOS

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE210402054577	NO APLICA	2021316	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO RAFAEL RAMIREZ" C.C.T. 21DPR0741C EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE XICOTEPEC	LAS PILAS	\$ 1,894,093.48	\$ 1,894,093.48	\$ 1,894,093.48	\$ 1,894,093.48	\$ 1,894,093.48	\$ 568,228.04	\$ 568,228.04	30.00%	30.00%	154.25 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 514.17 METROS CUADRADOS
TMP_PUE210402054594	NO APLICA	2021317	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC	JALAPILLA	\$ 736,992.74	\$ 736,992.74	\$ 736,992.74	\$ 736,992.74	\$ 736,992.74	\$ 221,097.82	\$ 221,097.82	30.00%	30.00%	29.69 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE CONTEMPLA UNA META FINAL DE 98.97 METROS CUADRADOS

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	135	0.00	0	135	NO SE CONTEMPLAN OTROS PROYECTOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
	2do. Trimestre	0.00	0	135	0.00	0	135	NO SE CONTEMPLAN OTROS PROYECTOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
	3er. Trimestre	3.70	5	135	0.00	0	135	NO SE CONTEMPLAN OTROS PROYECTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE.
	4to. Trimestre	3.70	5	135	0.00	0	117	NO SE REALIZARON REGISTROS DE OTROS PROYECTOS, ADEMAS EXISTE VARIACIÓN A LA BAJA EN EL REGISTRO TOTAL DE PROYECTOS, DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.74	1	135	0.74	1	135	SE TIENEN PROYECTOS EN PROYECTOS VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
	2do. Trimestre	40.74	55	135	0.74	1	135	SE PRESENTARON PROBLEMAS TÉCNICOS EN LAS MIGRACION DE LOS PROYECTOS DE LA MIDS AL SRFT, SIN EMBARGO SE CAPTURARON EN TIEMPO Y FORMA.
	3er. Trimestre	51.85	70	135	47.41	64	135	SE TUVO UNA VARIACION A LA BAJA EN EL TIPO DE PROYECTO, DEBIDO A LOS TIPOS DE PROYECTOS QUE SE SOLICITARON POR LA POBLACION, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS.
	4to. Trimestre	66.67	90	135	55.56	65	117	EXISTE VARIACIÓN A LA BAJA, DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ADEMAS INCREMENTO EL NUMERO DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS, PARA ATENDER LOS DESASTRES DEL HURACAN GRACE.
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	135	0.00	0	135	SE TIENEN PROYECTOS EN PROYECTOS VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
	2do. Trimestre	14.81	20	135	0.00	0	135	SE PRESENTARON PROBLEMAS TÉCNICOS EN LAS MIGRACION DE LOS PROYECTOS DE LA MIDS AL SRFT, SIN EMBARGO SE CAPTURARON EN TIEMPO Y FORMA.
	3er. Trimestre	22.22	30	135	21.48	29	135	SE TUVO UNA VARIACION A LA BAJA EN EL TIPO DE PROYECTO, DEBIDO A LOS TIPOS DE PROYECTOS QUE SE SOLICITARON POR LA POBLACION, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS.
	4to. Trimestre	29.63	40	135	44.44	52	117	EXISTE VARIACIÓN A LA BAJA, DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ADEMAS INCREMENTO EL NUMERO DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS, PARA ATENDER LOS DESASTRES DEL HURACAN GRACE.



MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	1er. Trimestre	16.67	8790385.16	52742311	16.67	8790385.16	52742311	SE REPORTA LO ACUMULADO A LA MINISTRACION DE FEBRERO
	2do. Trimestre	41.67	21975962.90	52742311	41.67	21975962.90	52742311	SE REPORTA LO ACUMULADO A LA MINISTRACION DE MAYO
	3er. Trimestre	66.67	35161540.64	52742311	66.67	35161540.64	52742311	SE REPORTA LO ACUMULADO A LA MINISTRACION DE AGOSTO
	4to. Trimestre	100.00	52742311	52742311	100.00	52742311	52742311	SE RECIBIO LA TOTALIDAD DE RECURSO DEL FONDO, EN TIEMPO Y FORMA
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	52742311	52742311	100.00	48,012,538.94	48,012,538.94	LA TOTALIDAD DEL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO, SIN EMBARGO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SERVICIOS, NO SE HA PAGADO EL MONTO TOTAL MINISTRADO
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	13.81	7282210.71	52742311	13.81	7,282,210.71	52,742,311.00	SE TIENEN PROYECTOS EN PROYECTOS VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
	2do. Trimestre	41.67	21975962.9	52742311	23.26	12,270,162.54	52,742,311.00	SE TIENEN PROYECTOS EN PROYECTOS VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
	3er. Trimestre	66.67	35161540.64	52742311	66.13	34,881,045.85	52,742,311.00	SE TIENE UNA VARIACION A LA BAJA, DEBIDO A QUE DISMINUYERON LOS PAGOS EN OBLIGACIONES FINANCIERAS
	4to. Trimestre	100.00	52742311	52742311	91.03	48,012,538.94	52,742,311.00	LA TOTALIDAD DEL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO, SIN EMBARGO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SERVICIOS, NO SE HA PAGADO EL MONTO TOTAL
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.89	21975962.90	11632601.75	1.98	21,975,962.90	11,082,042.90	SE REGISTRO MENOR RECAUDACION DE LO ESPERADO, DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID-19
	4to. Trimestre	2.27	52742311	23265203.51	2.36	52,742,311.00	22,312,801.62	SE REGISTRO MENOR RECAUDACION DE LO ESPERADO, DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, Y AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
$\left[ \frac{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t}{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año } t-1} \right] * 100$	4to Trimestre	100.0	23,265,203.51	23,265,203.51	97.56	112,545,104.77	115,362,680.20	SE REGISTRO MENOR RECAUDACION DE LO ESPERADO, DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, Y AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Entidad	Municipio	Tipo	Ciclo	Recurso	Ramo	Modalidad	Pograma	Fondo	Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	197	1	2021	2	33		4	FAIS	1	16112.71	0											
		2										2	561	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PARTIDA ERRONEA
		2										2	612	\$ 3,023,867.59	\$ 3,123,375.95	\$ 3,123,375.95	\$ 3,123,375.95	\$ 3,123,375.95	\$ 3,123,375.95	\$ 3,123,375.95	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	
		2										2	614	\$ 24,628,532.49	\$ 18,434,381.87	\$ 18,434,381.87	\$ 18,434,381.87	\$ 18,434,381.87	\$ 15,428,190.24	\$ 15,428,190.24	OBRA PARA UPPANIZACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, AGUAS POTABLES, ETC.	
		2										2	622	\$ 4,674,570.13	\$ 8,583,505.13	\$ 8,583,505.13	\$ 8,583,505.13	\$ 8,583,505.13	\$ 7,166,583.10	\$ 7,166,583.10	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	
		2										2	441	\$ 29,360,367.79	\$ 33,046,075.05	\$ 33,046,075.05	\$ 33,046,075.05	\$ 33,046,075.05	\$ 33,046,075.05	\$ 33,046,075.05	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES Y CAPTADORES PLUVIALES	
21	197	1	2021	2	33		5	FORTAMUN	1	13666.73	0											
		2										1	113	\$ 8,258,988.82	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	PAGO DE SUELDOS; POLICIA MUNICIPAL Y SUPERVISORES DE OBRA	
		2										1	271	\$ 4,740,181.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PARTIDA ERRONEA
		2										1	311	\$ 7,501,479.30	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EJERCICIO 2020	
		2										1	326	\$ -	\$ 1,258,228.40	\$ 1,258,228.40	\$ 1,258,228.40	\$ 1,258,228.40	\$ 1,258,228.40	\$ 1,258,228.40	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, PARA ATENDER DERRUMBES EN CAMINOS POR EL HURACAN	
		2										2	541	\$ -	\$ 2,888,011.71	\$ 2,888,011.71	\$ 2,888,011.71	\$ 2,888,011.71	\$ -	\$ -	ADQUISICIÓN DE VEHICULO COMPACTADOR PARA RESIDUOS, BASURA	
		2										2	614	\$ 9,467,136.00	\$ 11,566,267.65	\$ 11,566,267.65	\$ 11,566,267.65	\$ 11,566,267.65	\$ 11,566,267.65	\$ 11,566,267.65	OBRAS POR ASIGNAR DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		2										2	622	\$ 6,899,057.57	\$ 4,947,905.14	\$ 4,947,905.14	\$ 4,947,905.14	\$ 4,947,905.14	\$ 3,106,144.79	\$ 3,106,144.79	OBRAS POR ASIGNAR DE MANTENIMIENTO EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REHABILITACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	
		2										1	853	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	\$ 2,637,115.55	APORTACIÓN AL CERESO DE XICOTEPEC	
		2										1	911	\$ 13,238,351.88	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO INTERACCIONES S.A.	

ELABORO: M.E. 