

“2022, Año de Ricardo Flores Magón”

No. de Oficio: PMX/LGW/2022/724  
Asunto: Validación tercer informe 2022

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR.**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
**XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA; A 15 DE OCTUBRE DE 2022.**

  
**C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE.  
2021 - 2024



C.c.p. Archivo. 

Elaboró: M.E.M.

C.c.p. Arq. Hugo Enrique Garrido Fosado - secretario de Infraestructura Xicotepec. Para su conocimiento - Presente

Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro C.P. 73080 Xicotepec de Juárez, Puebla.

Tel. 01 764-764-1179 Correo Electrónico: lupitavargas.xicotepec@gmail.com

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220202084505	103141	2022203	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC	IXTEPEC	\$ 755,609.88	\$ 755,609.88	\$ 755,609.88	\$ 755,609.88	\$ 755,609.88	\$ 755,609.88	\$ 755,609.88	100%	100%	METROS LINEALES	1086.00	OBRA TERMINADA
PUE220302128241	201400	2022204	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	SANTA RITA	\$ 2,045,320.28	\$ 2,045,320.28	\$ 2,045,320.28	\$ 2,045,320.28	\$ 2,045,320.28	\$ 2,045,320.28	\$ 2,045,320.28	100%	100%	METROS LINEALES	3256.90	OBRA TERMINADA
PUE220302128878	203890	2022205	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA	SAN PEDRO ITZTLA	\$ 2,488,724.55	\$ 2,488,724.55	\$ 2,488,724.55	\$ 2,488,724.55	\$ 2,488,724.55	\$ 2,488,724.55	\$ 2,488,724.55	100%	100%	METROS LINEALES	3480.00	OBRA TERMINADA
PUE220302128909	203989	2022206	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PRIMARIA SIDAR Y ROVIROSA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO	GILBERTO CAMACHO	\$ 2,152,356.48	\$ 2,152,356.48	\$ 2,152,356.48	\$ 2,152,356.48	\$ 2,152,356.48	\$ 2,152,356.48	\$ 2,152,356.48	100%	100%	METROS CUADRADOS	600.00	OBRA TERMINADA
PUE220302128966	204248	2022207	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EN LA COLONIA GANADERA EN PRIVADA DE LAS FLORES	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,817,596.91	\$ 1,817,596.91	\$ 1,817,596.91	\$ 1,817,596.91	\$ 1,817,596.91	\$ 1,817,596.91	\$ 1,817,596.91	100%	100%	METROS CUADRADOS	1521.70	OBRA TERMINADA
PUE220302129009	204449	2022208	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN PREESCOLAR INDÍGENA NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATLIHUACAN	SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	\$ 2,156,545.08	\$ 2,156,545.08	\$ 2,156,545.08	\$ 2,156,545.08	\$ 1,394,539.15	\$ 1,394,539.15	\$ 1,394,539.15	65%	65%	METROS CUADRADOS	129.79	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, LA META POR CUMPLIR EN CONTRATO, SON 199.68 METROS CUADRADOS
PUE220302129034	204574	2022209	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EN LA COLONIA BUENAVISTA ORIENTE EN CALLE PORFIRIO DÍAZ	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 813,176.01	\$ 813,176.01	\$ 813,176.01	\$ 813,176.01	\$ 813,176.01	\$ 813,176.01	\$ 813,176.01	100%	100%	METROS CUBICOS	242.59	OBRA TERMINADA
PUE220302129057	204670	2022210	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN DE LAS FLORES	MECATLAN DE LAS FLORES	\$ 977,061.55	\$ 977,061.55	\$ 977,061.55	\$ 977,061.55	\$ 977,061.55	\$ 977,061.55	\$ 977,061.55	100%	100%	METROS CUBICOS	264.96	OBRA TERMINADA
PUE220302129074	204721	2022211	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES	EL TEPETATE	\$ 2,417,032.96	\$ 2,417,032.96	\$ 2,417,032.96	\$ 2,417,032.96	\$ 2,417,032.96	\$ 2,417,032.96	\$ 2,417,032.96	100%	100%	METROS CUADRADOS	2340.00	OBRA TERMINADA
FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220202086111	N/A	2022315	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA.	JALAPILLA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	KILOMETRO LINEAL	0.00	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SE CONTEMPLA UNA META APROXIMADA DE 1.5 KILOMETROS LINEALES



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	35	0.00	0	35	META ALCANZADA AÚN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS, CLASIFICADOS COMO "OTROS"
	2do. Trimestre	1.67	1	60	0.00	0	37	NO SE ALCANZO LA META PREVISTA, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALICACIÓN Y REVISIÓN EN EL SISTEMA MIDS
	3er. Trimestre	5.56	5	90	0.00	0	45	NO SE ALCANZO LA META PREVISTA, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALICACIÓN Y REVISIÓN EN EL SISTEMA MIDS
	4to. Trimestre	4.17	5	120				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	35	0.00	0	35	META ALCANZADA, SE MENCIONA ADEMAS QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	40.00	24	60	0.00	0	37	NO SE ALCANZO LA META PREVISTA, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALICACIÓN Y REVISIÓN EN EL SISTEMA MIDS
	3er. Trimestre	55.56	50	90	4.44	2	45	NO SE ALCANZO LA META PREVISTA, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALICACIÓN Y REVISIÓN EN EL SISTEMA MIDS
	4to. Trimestre	54.17	65	120				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	35	35	100.00	35	35	META ALCANZADA, SE MENCIONA ADEMAS QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	58.33	35	60	100.00	37	37	LA TOTALIDAD DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LAS MIDS SON DE INDICENCIA COMPLEMENTARIA, DEBIDO A QUE SE TIENEN PROYECTOS DE OTRAS INCIDENCIAS EN VALIDACIÓN Y REVISIÓN
	3er. Trimestre	38.89	35	90	95.56	43	45	LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN LAS MIDS SON DE INDICENCIA COMPLEMENTARIA, DEBIDO A QUE SE TIENEN PROYECTOS DE OTRAS INCIDENCIAS EN VALIDACIÓN Y REVISIÓN
	4to. Trimestre	41.67	50	120				

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	10046400.95	60278406	16.67	10046400.95	60278406	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41.67	25116002.45	60278406	41.67	25116002.45	60278406	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA
	3er. Trimestre	66.67	40185603.95	60278406	66.67	40185603.95	60278406	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA
	4to. Trimestre	100.00	60278406	60278406				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	60278406	60278406				NO SE REPORTA
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	7.56	4556871.05	60278406	7.56	4556871.05	60278406	AVANCE MINIMO, DEBIDO A QUE EL RECURSO SE ENCUENTRA EN ASIGNACIÓN.
	2do. Trimestre	41.67	25116002.45	60278406	21.59	13014364.77	60278406	AL TRIMESTRE SOLO SE HA EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	66.67	40185603.95	60278406	39.32	23,700,679.43	60278406	AL TRIMESTRE SOLO SE HA EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	4to. Trimestre	100.00	60278406	60278406				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.25	25116002.45	11156400.8	1.72	25116002.45	14630970.48	AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO SE CONSIDERA UNA ALZA EN LA RECAUDACIÓN EN RELACIÓN A LO PLANEADO, DEBIDO A LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO, Y AMPLITUD EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS, QUE REPRESENTAN MAYOR RECAUDACIÓN.
	4to. Trimestre	2.70	60278406	22312801.62	HASTA EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023			
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	-2.44	112545104.8	115362680.2	NO SE REPORTA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023			

Entidad	Municipio	Tipo	Ciclo	Tipo	Ramo	Modalidad	Programa	Fondo	Institucion	Rendimiento	Reintegro	Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	197	1	2022	2	33		4	FAIS	1	\$ 27,662.31	0											
		2										2	612	\$ 30,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 4,308,901.56	\$ 3,546,895.63	\$ 3,546,895.63	\$ 3,546,895.63		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2										2	614	\$ 30,000,000.00	\$ 50,281,428.31	\$ 50,253,766.00	\$ 14,547,962.31	\$ 14,547,962.31	\$ 14,547,962.31	\$ 14,547,962.31		OBRA PARA URBANIZACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, RED ELECTRICA, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, AGUAS POTABLES, ETC.
		2										1	441	\$ 20,507,532.00	\$ 20,253,766.00	\$ 4,152,259.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		AYUDAS SOCIALES: CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES Y CAPTADORES PLUVIALES
21	197	1	2022	2	33		5	FORTAMUN	1	\$ 17,488.51	0											
		2										1	113	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	\$ 11,373,099.65	\$ 5,343,111.37	\$ 5,343,111.37	\$ 5,343,111.37	\$ 5,343,111.37		PAGO DE SUELDOS; POLICIA MUNICIPAL Y SUPERVISORES DE OBRA
		2										1	311	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	\$ 6,856,562.00	\$ 4,627,109.00	\$ 4,627,109.00	\$ 4,627,109.00	\$ 4,627,109.00		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EJERCICIO 2020
		2										2	614	\$ 23,248,602.76	\$ 20,726,921.11	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		OBRAS POR ASIGNAR DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
		2										2	612	\$ 4,947,905.14	\$ 4,947,905.14	\$ 1,564,535.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2										1	853	\$ 2,637,115.55	\$ 3,013,920.30	\$ 3,013,920.30	\$ 3,013,920.30	\$ 3,013,920.30	\$ 3,013,920.30	\$ 3,013,920.30		APORTACIÓN AL CERESO DE XICOTEPEC
		2										1	911	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	\$ 11,215,120.90	\$ 8,554,173.35	\$ 8,554,173.35	\$ 8,554,173.35	\$ 8,554,173.35		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO INTERACCIONES S.A.
		2										1	351	\$ -	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES; REPARACIÓN CRISTALES DE MONUMENTO
		2										1	326	\$ -	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE CAMINOS
		2										1	565	\$ -	\$ 879,918.23	\$ 879,918.23	\$ 879,918.23	\$ 879,918.23	\$ 879,918.23	\$ 879,918.23		MANTENIMIENTO Y COMPRA DE RADIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL