

“2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo”

No. de Oficio: PMX/LGV/2023/0263  
Asunto: Validación primer informe 2023

ACUSE

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**PRESENTE.**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **1er. Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
**XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA; A 15 DE ABRIL DE 2023**

**C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



C.c.p. Archivo.  
Elaboró: M.E.M.

Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro C.P. 73080 Xicotepec de Juárez, Puebla.  
Tel. 01 764-764-1179 Correo Electrónico: lupitavargas.xicotepec@gmail.com



MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 PRIMER TRIMESTRE 2023, RECURSOS 2023

FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230102208359	18733	2023201	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ. - 18733	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$2,642,455.12	\$2,642,455.12	\$2,642,455.12	\$2,642,455.12	\$2,642,455.12	\$2,642,455.12	\$2,642,455.12	100%	100%	600 LUMINARIAS	OBRA TERMINADA
FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE230102212082	N/A	2023301	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA MAGDALENA-TRANCA DE FIERRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	LA MAGDALENA	\$1,954,002.54	\$1,954,002.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0 METROS LINEALES	LA OBRA CONSTARA DE 2688.46 METROS LINEALES-

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	11924002.34	71544014	16.67	11924002.33	71544014	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41.67	29810005.85	71544014				
	3er. Trimestre	66.67	47696009.36	71544014				
	4to. Trimestre	100.00	71544014	71544014				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	71544014	71544014				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	11.54	8258171.83	71544014	11.54	8258171.83	71544014	AVANCE MINIMO, DEBIDO A QUE EL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACIÓN.
	2do. Trimestre	41.67	29810005.85	71544014				
	3er. Trimestre	66.67	47696009.36	71544014				
	4to. Trimestre	100.00	71544014	71544014				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.04	29810005.85	14630970.48				
	4to. Trimestre	2.44	71544014	29302387.51				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	3.62	119534690.7	115362680.2				

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	1	0.00	0	1	META ALCANZADA AÚN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS, CLASIFICADOS COMO "OTROS"
	2do. Trimestre	0.00	0	50				
	3er. Trimestre	6.67	5	75				
	4to. Trimestre	5.00	5	100				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	1	1	100.00	1	1	META ALCANZADA, SE MENCIONA ADEMAS QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN, ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	80.00	40	50				
	3er. Trimestre	66.67	50	75				
	4to. Trimestre	65.00	65	100				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	1	0.00	0	1	META ALCANZADA, SE MENCIONA ADEMAS QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	20.00	10	50				
	3er. Trimestre	26.67	20	75				
	4to. Trimestre	30.00	30	100				

Entidad	Municipio	Tipo	Ciclo	Tipo	Ramo	Modalidad	Pograma	Fondo	Institucion	Rendimiento	Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	197	1	2023	2	33	I	4	FAISMUN	1	16995.11											
		2									2	612	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	
		2									2	614	\$ 40,000,000.00	\$ 40,016,995.11	\$ 13,116,222.71	\$ 2,642,455.12	\$ 2,642,455.12	\$ 2,642,455.12	\$ 2,642,455.12	OBRA PARA URBANIZACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, RED ELECTRICA, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, AGUAS POTABLES, ETC. (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	
		2									1	441	\$ 21,000,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AYUDAS SOCIALES: CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES Y CAPTADORES PLUVIALES	
		2									1	332	\$ 2,096,138.00	\$ 2,096,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA	
		2									1	515	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ATENCION CIUDADADA (PRODIM)	
21	197	1	2023	2	33	I	5	FORTAMUN	1	10666.17					\$ 19,099,227.60						
		2									1	113	\$ 13,490,619.75	\$ 13,490,619.75	\$ 563,666.52	\$ 563,666.52	\$ 563,666.52	\$ 563,666.52	\$ 563,666.52	PAGO DE SUELDOS; POLICIA MUNICIPAL Y SUPERVISORES DE OBRA	
		2									1	311	\$ 7,080,000.00	\$ 7,080,000.00	\$ 4,812,356.50	\$ 1,146,526.00	\$ 1,146,526.00	\$ 1,146,526.00	\$ 1,146,526.00	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EJERCICIO 2020	
		2									2	614	\$ 13,620,604.55	\$ 13,631,270.72	\$ 10,666.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRAS POR ASIGNAR DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		2									2	612	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	
		2									1	853	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	APORTACIÓN AL CERESO DE XICOTEPEC	
		2									1	911	\$ 11,775,589.00	\$ 11,775,589.00	\$ 2,970,778.61	\$ 2,970,778.61	\$ 2,970,778.61	\$ 2,970,778.61	\$ 2,970,778.61	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO INTERACCIONES S.A.	
		2									1	441	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AYUDAS SOCIALES: PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTARIO (ANUAL)	

“2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo”

ACUSE

No. de Oficio: PMX/LGVV/2023/0263-A  
Asunto: Validación primer informe 2023 folios 2022

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**  
**SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**PRESENTE.**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF 2022 y FORTAMUNDF 2022, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **1er. Informe Trimestral del Ejercicio 2023** y que pertenecen a recursos del **ejercicio fiscal 2022**, los cuales se ejercieron en su totalidad durante este primer trimestre.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto (plantilla).


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
**XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA; A 15 DE ABRIL DE 2023**

**C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

C.c.p. Archivo.  
Elaboró: M.E.M.

Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro C.P. 73080 Xicotepec de Juárez, Puebla.  
Tel. 01 764-764-1179 Correo Electrónico: lupitavargas.xicotepec@gmail.com



POLO SISTEMA SHTP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PSM-DF							AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
PUE220402171294	799185	2022225	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EVERARDO VILALOBOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA) MUNICIPIO DE XICOTEPEC	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 2,557,910.39	\$ 2,557,910.39	\$ 2,557,910.39	\$ 2,557,910.39	\$ 2,557,910.39	\$ 2,557,910.39	\$ 2,557,910.39	100%	100%	METROS LINEALES	1449.60	OBRA TERMINADA
PUE220402172812	3079702	2022227	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO XICOTEPEC-SAN PEDRO ITZTLA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA	SAN PEDRO ITZTLA	\$ 10,607,840.38	\$ 10,607,840.38	\$ 10,607,840.38	\$ 10,607,840.38	\$ 10,607,840.38	\$ 10,607,840.38	\$ 10,607,840.38	100%	100%	METROS CUADRADOS	8744.60	OBRA TERMINADA
PUE220402172931	3079730	2022230	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BACHILLERATO VIRGINIA HERMILA TÉLLEZ CASTRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPELATLÁN EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES	SAN ANTONIO OCOPELATLÁN	\$ 2,627,675.35	\$ 2,627,675.35	\$ 2,627,675.35	\$ 2,627,675.35	\$ 2,627,675.35	\$ 2,627,675.35	\$ 2,627,675.35	100%	100%	METROS CUADRADOS	178.77	OBRA TERMINADA
PUE220402176289	323627	2022232	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE GUADALUPE EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA	TIERRA NEGRA	\$ 1,530,797.55	\$ 1,530,797.55	\$ 1,530,797.55	\$ 1,530,797.55	\$ 1,530,797.55	\$ 1,530,797.55	\$ 1,530,797.55	100%	100%	METROS CUADRADOS	910.33	OBRA TERMINADA
PUE220402181057	339213	2022233	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE MANANTIAL, EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA	TIERRA NEGRA	\$ 1,129,770.83	\$ 1,129,770.83	\$ 1,129,770.83	\$ 1,129,770.83	\$ 1,129,770.83	\$ 1,129,770.83	\$ 1,129,770.83	100%	100%	METROS CUADRADOS	671.78	OBRA TERMINADA
PUE220402181259	346381	2022234	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$ 1,345,323.75	\$ 1,345,323.75	\$ 1,345,323.75	\$ 1,345,323.75	\$ 1,345,323.75	\$ 1,345,323.75	\$ 1,345,323.75	100%	100%	METROS LINEALES	759.57	OBRA TERMINADA
PUE220402183442	347231	2022235	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN CALLES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN LA COLONIA LA NORIA	SAN ISIDRO	\$ 1,236,933.78	\$ 1,236,933.78	\$ 1,236,933.78	\$ 1,236,933.78	\$ 1,236,933.78	\$ 1,236,933.78	\$ 1,236,933.78	100%	100%	METROS LINEALES	605.00	OBRA TERMINADA
PUE220402183553	347582	2022237	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE 22 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPELATLÁN	SAN ANTONIO OCOPELATLÁN	\$ 1,158,074.23	\$ 1,158,074.23	\$ 1,158,074.23	\$ 1,158,074.23	\$ 1,158,074.23	\$ 1,158,074.23	\$ 1,158,074.23	100%	100%	METROS LINEALES	702.00	OBRA TERMINADA
PUE220402183999	349004	2022238	REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN PEDRO ITZTLA EL CONTENEDOR GRANDE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE	EL JONOTE	\$ 1,938,632.10	\$ 1,938,632.10	\$ 1,938,632.10	\$ 1,938,632.10	\$ 1,938,632.10	\$ 1,938,632.10	\$ 1,938,632.10	100%	100%	METROS LINEALES	4718.70	OBRA TERMINADA
PUE220402183947	348532	2022240	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPELATLÁN, EN LA COLONIA AGUA LINDA	SAN ANTONIO OCOPELATLÁN	\$ 824,891.66	\$ 824,891.66	\$ 824,891.66	\$ 824,891.66	\$ 824,891.66	\$ 824,891.66	\$ 824,891.66	100%	100%	METROS LINEALES	380.00	OBRA TERMINADA
PUE220402183998	348698	2022241	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO (TLAXCALANTONGO)	SAN ANTONIO (TLAXCALANTONGO)	\$ 1,234,279.72	\$ 1,234,279.72	\$ 1,234,279.72	\$ 1,234,279.72	\$ 1,234,279.72	\$ 1,234,279.72	\$ 1,234,279.72	100%	100%	METROS LINEALES	316.00	OBRA TERMINADA
PUE220402182808	354677	2022243	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE LAS ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ, EN LA COLONIA CJO DE AGUA SEGUNDA SECCION	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 888,961.08	\$ 888,961.08	\$ 888,961.08	\$ 888,961.08	\$ 888,961.08	\$ 888,961.08	\$ 888,961.08	100%	100%	METROS LINEALES	319.00	OBRA TERMINADA

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	RSMA-DF								AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
PUE22040218917	358051	2022244	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION EN CALLE BJSAMBELIAS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLATLAN, EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES	SAN ANTONIO OCOPETLATLAN	\$ 728,383.72	\$ 728,383.72	\$ 728,383.72	\$ 728,383.72	\$ 728,383.72	\$ 728,383.72	\$ 728,383.72	\$ 728,383.72	100%	100%	METROS LINEALES	190.00	OBRA TERMINADA
PUE220402190331	369820	2022245	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	\$ 2,982,360.26	\$ 2,982,360.26	\$ 2,982,360.26	\$ 2,982,360.26	\$ 2,982,360.26	\$ 2,982,360.26	\$ 2,982,360.26	\$ 2,982,360.26	100%	100%	PLANTA	1.00	OBRA TERMINADA
PUE220402189547	363324	2022246	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN LA COLONIA BUENA VISTA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 1,759,351.36	\$ 1,759,351.36	\$ 1,759,351.36	\$ 1,759,351.36	\$ 1,759,351.36	\$ 1,759,351.36	\$ 1,759,351.36	\$ 1,759,351.36	100%	100%	METROS LINEALES	642.78	OBRA TERMINADA
PUE220402187948	359909	2022247	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS NACTANCA-RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE	NACTANCA GRANDE	\$ 1,431,402.75	\$ 1,431,402.75	\$ 1,431,402.75	\$ 1,431,402.75	\$ 1,431,402.75	\$ 1,431,402.75	\$ 1,431,402.75	\$ 1,431,402.75	100%	100%	METROS LINEALES	2820.00	OBRA TERMINADA
PUE220402190000	397235	2022248	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL REAL SAN PEDRO (RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO), EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA.	JALAPILLA	\$ 1,503,430.60	\$ 1,503,430.60	\$ 1,503,430.60	\$ 1,503,430.60	\$ 1,503,430.60	\$ 1,503,430.60	\$ 1,503,430.60	\$ 1,503,430.60	100%	100%	METROS CUADRADOS	1935.00	OBRA TERMINADA
PUE220402189733	366485	2022249	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	\$ 860,289.08	\$ 860,289.08	\$ 860,289.08	\$ 860,289.08	\$ 860,289.08	\$ 860,289.08	\$ 860,289.08	\$ 860,289.08	100%	100%	METROS LINEALES	35.53	OBRA TERMINADA
PUE220402189713	363513	2022250	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTLA	DURAZNOTLA	\$ 1,353,561.22	\$ 1,353,561.22	\$ 1,353,561.22	\$ 1,353,561.22	\$ 1,353,561.22	\$ 1,353,561.22	\$ 1,353,561.22	\$ 1,353,561.22	100%	100%	METROS LINEALES	670.60	OBRA TERMINADA



PORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220402201259	N/A	2022316	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EL ZOQUITAL – EL CAJÓN EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON	EL CAJÓN	\$ 2,365,929.27	\$ 2,365,929.27	\$ 2,365,929.27	\$ 2,365,929.27	\$ 2,365,929.27	\$ 2,365,929.27	\$ 2,365,929.27	100%	100%	METROS LINEALES	4179.57	OBRA TERMINADA
PUE220402201269	N/A	2022317	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EL CAJÓN – LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES	LOS LIMONES	\$ 2,474,974.25	\$ 2,474,974.25	\$ 2,474,974.25	\$ 2,474,974.25	\$ 2,474,974.25	\$ 2,474,974.25	\$ 2,474,974.25	100%	100%	METROS LINEALES	4130.00	OBRA TERMINADA
PUE220402201282	N/A	2022318	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA MAGDALENA-TRANCA DE FIERRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	LA MAGDALENA	\$ 1,345,407.00	\$ 1,345,407.00	\$ 1,345,407.00	\$ 1,345,407.00	\$ 1,345,407.00	\$ 1,345,407.00	\$ 1,345,407.00	100%	100%	METROS LINEALES	2688.46	OBRA TERMINADA
PUE220402201292	N/A	2022245	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	\$ 5,012,025.02	\$ 5,012,025.02	\$ 5,012,025.02	\$ 5,012,025.02	\$ 5,012,025.02	\$ 5,012,025.02	\$ 5,012,025.02	100%	100%	PLANTA	1.00	OBRA TERMINADA

Entidad	Mpio.	Tipo	Ciclo	Tipo	Ramo	Mod.	Pograma	Fondo	Inst.	Rend.	Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	197	1	2022	2	33	I	4	FAIS	1	\$ 48,990.72											
		2									2	612	\$ 30,000,000.00	\$ 6,936,576.91	\$ 6,936,576.91	\$ 6,936,576.91	\$ 6,936,576.91	\$ 6,936,576.91	\$ 6,936,576.91	\$ 6,936,576.91	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2									2	614	\$ 30,000,000.00	\$ 70,727,111.02	\$ 70,727,111.02	\$ 70,727,111.02	\$ 70,727,111.02	\$ 70,727,111.02	\$ 70,727,111.02	\$ 70,727,111.02	OBRA PARA URBANIZACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, RED ELECTRICA, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, AGUAS POTABLES, ETC. (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)
		2									1	441	\$ 20,507,532.00	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	\$ 684,814.69	AYUDAS SOCIALES: CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES Y CAPTADORES PLUVIALES
		2									1	332	\$ -	\$ 1,923,020.10	\$ 1,923,020.10	\$ 1,923,020.10	\$ 1,923,020.10	\$ 1,923,020.10	\$ 1,923,020.10	\$ 1,923,020.10	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA
		2									1	515	\$ -	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ATENCION CIUDADADA (PRODIM)
21	197	1	2022	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$ 37,535.61											
		2									1	113	\$ 11,373,099.65	\$ 10,764,868.60	\$ 10,764,868.60	\$ 10,764,868.60	\$ 10,764,868.60	\$ 10,764,868.60	\$ 10,764,868.60	\$ 10,764,868.60	PAGO DE SUELDOS; POLICIA MUNICIPAL Y SUPERVISORES DE OBRA
		2									1	311	\$ 6,856,562.00	\$ 6,591,383.00	\$ 6,591,383.00	\$ 6,591,383.00	\$ 6,591,383.00	\$ 6,591,383.00	\$ 6,591,383.00	\$ 6,591,383.00	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EJERCICIO 2020
		2									2	614	\$ 23,248,602.76	\$ 16,341,628.86	\$ 16,341,628.86	\$ 16,341,628.86	\$ 16,341,628.86	\$ 16,341,628.86	\$ 16,341,628.86	\$ 16,341,628.86	OBRAS POR ASIGNAR DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
		2									2	612	\$ 4,947,905.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2									1	853	\$ 2,637,115.55	\$ 4,949,796.33	\$ 4,949,796.33	\$ 4,949,796.33	\$ 4,949,796.33	\$ 4,949,796.33	\$ 4,949,796.33	\$ 4,949,796.33	APORTACIÓN AL CERESO DE XICOTEPEC
		2									1	911	\$ 11,215,120.90	\$ 11,522,490.24	\$ 11,522,490.24	\$ 11,522,490.24	\$ 11,522,490.24	\$ 11,522,490.24	\$ 11,522,490.24	\$ 11,522,490.24	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO INTERACCIONES S.A.
		2									1	351	\$ -	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	\$ 473,500.30	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES; REPARACIÓN CRISTALES DE MONUMENTO
		2									1	326	\$ -	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	\$ 808,946.88	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE CAMINOS
		2									1	565	\$ -	\$ 1,435,381.91	\$ 1,435,381.91	\$ 1,435,381.91	\$ 1,435,381.91	\$ 1,435,381.91	\$ 1,435,381.91	\$ 1,435,381.91	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE RADIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL
		2									1	272	\$ -	\$ 1,276,757.80	\$ 1,276,757.80	\$ 1,276,757.80	\$ 1,276,757.80	\$ 1,276,757.80	\$ 1,276,757.80	\$ 1,276,757.80	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
		2									1	332	\$ -	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	\$ 1,036,688.62	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA
		2									1	355	\$ -	\$ 550,509.83	\$ 550,509.83	\$ 550,509.83	\$ 550,509.83	\$ 550,509.83	\$ 550,509.83	\$ 550,509.83	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS
		2									1	515	\$ -	\$ 116,429.20	\$ 116,429.20	\$ 116,429.20	\$ 116,429.20	\$ 116,429.20	\$ 116,429.20	\$ 116,429.20	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ATENCION CIUDADADA (RENDIMIENTOS)
		2									1	541	\$ -	\$ 4,447,560.04	\$ 4,447,560.04	\$ 4,447,560.04	\$ 4,447,560.04	\$ 4,447,560.04	\$ 4,447,560.04	\$ 4,447,560.04	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA