

"2021, Año de la Independencia"

OFICIO: **PMX/LV/2021/037**

ASUNTO: "**VALIDACIÓN SRFT 4TO TRIMESTRE 2020**"

**ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA**  
**COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; **solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto, e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), **correspondiente al 4to. Informe Trimestral del ejercicio 2020.**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**XICOTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA, A 15 DE ENERO DE 2021**



C.c.p. Archivo.  
Elaboró: M.E.M.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**XICOTEPEC, PUE**  
**2018 - 2021**

**LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM)  
**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente]*100	1er. Trimestre	0	0	141	0	0	141	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "OTROS PROYECTOS", YA QUE AUN NO SE SE OTORGA AL MUNICIPIO USUARIO PARA ACCEDER AL SISTEMA MIDS
	2do. Trimestre	0	0	141	0	0	141	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "OTROS PROYECTOS", YA QUE AUN LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN REVISION Y VALIDACION
	3er. Trimestre	0	0	141	0	0	141	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "OTROS PROYECTOS".
	4to. Trimestre	4.26	6	141	1.49	2	134	SOLO SE REGISTRARON 2 PROYECTOS DE TIPO "OTROS PROYECTOS", POR CAMBIOS EN LA PLANEACION INICIAL.

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente]*100	1er. Trimestre	0	0	141	0	0	141	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "DIRECTOS", YA QUE AUN NO SE SE OTORGA AL MUNICIPIO USUARIO PARA ACCEDER AL SISTEMA MIDS
	2do. Trimestre	24.82	35	141	0	0	141	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "DIRECTOS", YA QUE AUN LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN REVISION Y VALIDACION
	3er. Trimestre	39.01	55	141	2.13	3	141	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "DIRECTOS", YA QUE AUN LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN REVISION Y VALIDACION
	4to. Trimestre	70.21	99	141	64.93	87	134	SE REGISTRARON MENOS PROYECTOS DEBIDO AL CAMBIO DE PLANEACION, MAS SIN EMBARGO SE INVIRTIO MAS RECURSO EN PROYECTOS DIRECTOS

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente]*100	1er. Trimestre	0	0	141	0	0	141	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "COMPLEMENTARIOS", YA QUE AUN NO SE SE OTORGA AL MUNICIPIO USUARIO PARA ACCEDER AL SISTEMA MIDS
	2do. Trimestre	7.092198582	10	141	0	0	141	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "COMPLEMENTARIOS", YA QUE AUN LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN REVISION Y VALIDACION
	3er. Trimestre	14.18439716	20	141	1.42	2	141	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "COMPLEMENTARIOS", YA QUE AUN LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN REVISION Y VALIDACION
	4to. Trimestre	25.53191489	36	141	33.58	45	134	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DEBIDO AL CAMBIO DE PLANEACION INICIAL

  
**Gobierno de Puebla**  
 Evaluación y Seguimiento  
 Asistente  
**15 ENE 2021**  
  
**RECIBIDO**  
 FAI2/SB/ICGPSE

  
 ELABORO: MILTON E.M.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100.00	11.1	11.1	100.00	11.1	11.1	AVANCE MINIMO YA QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN ANTE DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	87.80	36.00	41.00	34.70	34.70	100.00	META ALCANZADA, LA VARIACION ES MINIMA, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, CAMBIO EL METODO DE CALCULO
	3er. Trimestre	60.00	60.00	100.00	55.40	55.40	100.00	AVANCE CON VARIACIÓN A LA BAJA DEBIDO A QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, SE HAN ATRAZADO EL INICIO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
	4to. Trimestre	100	100	100.00	91.50	91.50	100.00	AVANCE CON VARIACIÓN A LA BAJA DEBIDO A QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, SE HAN ATRAZADO EL INICIO DE OBRAS, PERO SE ACLARA QUE TODO EL RECURSO YA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	57706299	57706299	100	53249615.94	53249615.94	SE REPORTA EL GASTO EJERCIDO TAL CUAL LO INDICA EL METODO DE CALCULO, SE ESPERABA EJERCER EL 100% DEL RECURSO, SIN EMBARGO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA SE ATRASO EL EJERCICIO DEL GASTO, NO OBTANTE TODO EL RECURSO SE COMPROMETIO EN TIEMPO Y FORMA
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	11.17	6445026.5	57706299	11.17	6445026.5	57706299	AVANCE MINIMO YA QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN ANTE DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	41.67	24044291.25	57706299	29.07	16775311.12	57706299	AVANCE MINIMO YA QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN ANTE DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	3er. Trimestre	66.67	38470866	57706299	59.87	34546225.66	57706299	AVANCE CON VARIACIÓN A LA BAJA DEBIDO A QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, SE HAN ATRAZADO EL INICIO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
	4to. Trimestre	100	57706299	57706299	92.28	53249615.94	57706299	AVANCE CON VARIACIÓN A LA BAJA DEBIDO A QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, SE HAN ATRAZADO EL INICIO DE OBRAS, PERO SE ACLARA QUE TODO EL RECURSO YA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL

  
 15 ENE 2021  
  
**RECIBIDO**  
 F42/SBICGP/SE

  
 ELABORO: MILTON E.M.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	1.73938	24044291.25	13823452.8	2.12	24044291.25	11321406.48	NO SE HA OBTENIDO LA RECAUDACIÓN ESPERADA, YA QUE DEBIO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19, SE MANTUVIERON SUSPENDIDOS LOS SERVICIOS
	2do. Semestre	2.09	57706299	27646905.5	2.48	57706299	23265203.51	NO SE HA OBTENIDO LA RECAUDACIÓN ESPERADA, YA QUE DEBIO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19, SE MANTUVIERON SUSPENDIDOS LOS SERVICIOS



  
 ELABORÓ: MILTON E.M.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
4TO TRIMESTRE 2020

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE200401882161	NA	2020314	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (C2) DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$383,980.11	\$383,980.11	\$383,980.11	\$383,980.11	\$383,980.11	\$383,980.11	\$383,980.11	100%	100%	124.44 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
TMP_PUE200401882169	NA	2020315	AMPLIACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL SENDERO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$684,050.00	\$684,050.00	\$684,050.00	\$684,050.00	\$684,050.00	\$684,050.00	\$684,050.00	100%	100%	750 METROS LINEALES	Y OPERANDO OBRA TERMINADA
TMP_PUE200401882123	NA	2020322	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CON CLAVE: 21DJN03415, EN LA COLONIA SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO	\$928,748.20	\$928,748.20	\$928,748.20	\$928,748.20	\$278,624.46	\$278,624.46	\$278,624.46	30%	30%	336 METROS CUADRADOS	Y OPERANDO 100.8 METROS CUADRADOS DE AVANCE




MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4TO TRIMESTRE 2020  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200301782574	141292	2020203	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS J. CATARINO PENICHE CLAVE: 21D10099W DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$1,424,601.67	\$1,424,601.67	\$1,424,601.67	\$1,424,601.67	\$1,424,601.67	\$1,424,601.67	\$1,424,601.67	100.00%	100.00%	411.58 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200301782630	141340	2020204	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA) A LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL KM 6+550 AL KM 9+800, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$2,489,083.89	\$2,489,083.89	\$2,489,083.89	\$2,489,083.89	\$2,489,083.89	\$2,489,083.89	\$2,489,083.89	100.00%	100.00%	3,250.00 METROS LINEALES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200301782706	141403	2020205	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BIBLIOTECA EN PRIMARIA "CLUB ROTARIO DE XICOTEPEC" C.C.T 21DPR357DU DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$1,083,424.83	\$1,083,424.83	\$1,083,424.83	\$1,083,424.83	\$1,083,424.83	\$1,083,424.83	\$1,083,424.83	100.00%	100.00%	276.36 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401869766	266310	2020202	CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$288,755.88	\$288,755.88	\$288,755.88	\$288,755.88	\$288,755.88	\$288,755.88	\$288,755.88	100.00%	100.00%	26 DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401869798	266354	2020206	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL UNGUILLAS - MONTE GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 1+200 EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	MONTE GRANDE DE ZARAGOZA	\$708,935.91	\$708,935.91	\$708,935.91	\$708,935.91	\$708,935.91	\$708,935.91	\$708,935.91	100.00%	100.00%	1,300 METROS LINEALES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401869821	266454	2020208	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS SANTA CRUZ GRANDE - EL JONOTE, DEL KM 0+000 AL KM 2+500 EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	EL JONOTE	\$807,205.37	\$807,205.37	\$807,205.37	\$807,205.37	\$807,205.37	\$807,205.37	\$807,205.37	100.00%	100.00%	2,500 METROS LINEALES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835282	192804	2020209	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$2,479,438.52	\$2,479,438.52	\$2,479,438.52	\$2,479,438.52	\$2,479,438.52	\$2,479,438.52	\$2,479,438.52	100.00%	100.00%	650 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401830649	176957	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$2,840,534.42	\$2,840,534.42	\$2,840,534.42	\$2,840,534.42	\$2,840,534.42	\$2,840,534.42	\$2,840,534.42	100.00%	100.00%	4550 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401830653	176963	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA) DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$748,151.93	\$748,151.93	\$748,151.93	\$748,151.93	\$748,151.93	\$748,151.93	\$748,151.93	100.00%	100.00%	1200 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401830661	177029	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SAN ISIDRO	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	100.00%	100.00%	225 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401830667	177039	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	GILBERTO CAMACHO	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	100.00%	100.00%	400 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

  
**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE INGRESOS Y ASISTENTE  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente  
 15 ENE 2021  
**RECIBIDO**  
 F142/SB/C/CPSE



FOLIO SISTEMA SHCP	No. MID	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE20040183068	177112	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SANTA RITA	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	100.00%	100.00%	400 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401830671	177122	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	JALAPILLA	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	100.00%	100.00%	400 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401830673	177124	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	TLAXCALANTONGO	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	100.00%	100.00%	400 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832196	183196	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SAN PEDRO ITZTLA	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	100.00%	100.00%	300 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832199	183204	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	100.00%	100.00%	300 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832527	184268	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	TLAPEHUALA	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	100.00%	100.00%	320 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832548	184319	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPELATLAN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SAN ANTONIO OCOPELATLAN	\$499,434.62	\$499,434.62	\$499,434.62	\$499,434.62	\$499,434.62	\$499,434.62	\$499,434.62	100.00%	100.00%	800 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832567	184401	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SAN LORENZO	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	100.00%	100.00%	320 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832576	184486	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	LAS PILAS	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	100.00%	100.00%	320 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832583	184465	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEXQUITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	ATEQUEXQUITLA	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	100.00%	100.00%	250 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832587	184481	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AHUAMINTITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	AHUAMINTITLA	\$124,858.66	\$124,858.66	\$124,858.66	\$124,858.66	\$124,858.66	\$124,858.66	\$124,858.66	100.00%	100.00%	200 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832595	184499	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	EL TEPETATE	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	100.00%	100.00%	280 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

  
**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente  
 15 ENE 2021  
**RECIBIDO**  
 F/47/SB/C/PS/E



MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4TO TRIMESTRE 2020  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MID5	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401832598	184510	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	EL PORVENIR	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	100.00%	100.00%	280 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832610	184539	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGUILLO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	TULANCINGUILLO	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	100.00%	100.00%	280 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832614	184553	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	RANCHO NUEVO	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	100.00%	100.00%	300 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832626	184580	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EJIDO RANCHO NUEVO (EL OJITE) DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	EJIDO RANCHO NUEVO (EL OJITE)	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	100.00%	100.00%	300 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832631	184598	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DE FIERRO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	TRANCA DE FIERRO	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832637	184633	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	EL CAJÓN	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	100.00%	100.00%	250 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832695	184885	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	LOS LIMONES	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	100.00%	100.00%	250 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833428	187416	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	MONTE GRANDE	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	100.00%	100.00%	225 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833439	187457	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SANTA CRUZ GRANDE	\$84,279.59	\$84,279.59	\$84,279.59	\$84,279.59	\$84,279.59	\$84,279.59	\$84,279.59	100.00%	100.00%	135 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833446	187478	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MEGATLAN DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	MEGATLAN DE LAS FLORES	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833449	187495	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPAPATLAXCO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	TEPAPATLAXCO	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833454	187508	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	IXTEPEC	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

  
**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente  
 100.00% 100.00%  
**15 ENE 2021**  
 RECIBIDO  
 F42/SB/CGPSE




MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4TO TRIMESTRE 2020  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401833462	187540	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA EJIDO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	NACTANCA EJIDO	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	100.00%	100.00%	300 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833469	187553	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	NACTANCA GRANDE	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	100.00%	100.00%	300 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833471	187561	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA CHICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	NACTANCA CHICA	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833473	187568	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	EL JONOTE	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833475	187580	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SANTA CRUZ CHICA	\$56,186.39	\$56,186.39	\$56,186.39	\$56,186.39	\$56,186.39	\$56,186.39	\$56,186.39	100.00%	100.00%	90 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833480	187592	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	LOS ARROYOS	\$218,502.65	\$218,502.65	\$218,502.65	\$218,502.65	\$218,502.65	\$218,502.65	\$218,502.65	100.00%	100.00%	350 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833499	187587	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO (TLAXCALANTONCO) DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SAN ANTONIO (TLAXCALANTONCO)	\$81,158.13	\$81,158.13	\$81,158.13	\$81,158.13	\$81,158.13	\$81,158.13	\$81,158.13	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833504	187685	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	LOS NARANJOS	\$37,457.60	\$37,457.60	\$37,457.60	\$37,457.60	\$37,457.60	\$37,457.60	\$37,457.60	100.00%	100.00%	60 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833508	187704	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	LA MAGDALENA	\$49,943.46	\$49,943.46	\$49,943.46	\$49,943.46	\$49,943.46	\$49,943.46	\$49,943.46	100.00%	100.00%	80 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833061	179026	2020211	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$18,213,023.30	\$18,213,023.30	\$18,213,023.30	\$18,213,023.30	\$18,213,023.30	\$18,213,023.30	\$18,213,023.30	100.00%	100.00%	1920 CALENTADORES SOLARES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401847874	229785	2020211	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁRILA CAMACHO (LA CEIBA) DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁRILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$758,875.30	\$758,875.30	\$758,875.30	\$758,875.30	\$758,875.30	\$758,875.30	\$758,875.30	100.00%	100.00%	80 CALENTADORES SOLARES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401837891	201261	2010211	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$1,103,479.14	\$1,103,479.14	\$1,103,479.14	\$1,103,479.14	\$1,103,479.14	\$1,103,479.14	\$1,103,479.14	100.00%	100.00%	164 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO


  
**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente  
**15 ENE 2021**  
**RECIBIDO**  
 FISCALÍA GENERAL DE GOBIERNO

*[Handwritten signature]*

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401837966	201333	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA) DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$639,210.45	\$639,210.45	\$639,210.45	\$639,210.45	\$639,210.45	\$639,210.45	\$639,210.45	100.00%	100.00%	35 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834541	190831	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN ISIDRO	\$302,789.90	\$302,789.90	\$302,789.90	\$302,789.90	\$302,789.90	\$302,789.90	\$302,789.90	100.00%	100.00%	45 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834567	150920	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	GILBERTO CAMACHO	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	100.00%	100.00%	20 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834575	189950	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SANTA RITA	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	100.00%	100.00%	30 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834591	190987	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	JALAPILLA	\$262,412.67	\$262,412.67	\$262,412.67	\$262,412.67	\$262,412.67	\$262,412.67	\$262,412.67	100.00%	100.00%	35 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834598	191004	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TLACALANTONSO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TLACALANTONSO	\$302,789.90	\$302,789.90	\$302,789.90	\$302,789.90	\$302,789.90	\$302,789.90	\$302,789.90	100.00%	100.00%	45 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834606	191029	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IZTLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN PEDRO IZTLA	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	100.00%	100.00%	25 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834621	191078	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	100.00%	100.00%	30 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834630	191106	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TLAPEHUALA	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	100.00%	100.00%	30 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834641	191132	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLATLAN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN ANTONIO OCOPETLATLAN	\$336,426.55	\$336,426.55	\$336,426.55	\$336,426.55	\$336,426.55	\$336,426.55	\$336,426.55	100.00%	100.00%	80 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834659	191186	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN LORENZO	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	100.00%	100.00%	25 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834703	191293	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LAS PILAS	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	100.00%	100.00%	25 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO


 GOBIERNO DE PUEBLA  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 15-ENE-2021  
 RECIBIDO  
 FIAZ/SBC/CPSE



MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 #10 TRIMESTRE 2020  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMA)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401834707	191302	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEXQUITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	ATEQUEXQUITLA	\$114,385.03	\$114,385.03	\$114,385.03	\$114,385.03	\$114,385.03	\$114,385.03	\$114,385.03	100.00%	100.00%	17 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834713	191311	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AHUAMINTITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	AHUAMINTITLA	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	100.00%	100.00%	15 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834718	191323	2020222	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL TEPETATE	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	100.00%	100.00%	15 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834756	191381	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EJIDO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL PORVENIR EJIDO	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	100.00%	100.00%	15 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834746	191404	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TULANGUILLO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TULANGUILLO	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	100.00%	100.00%	10 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834757	191434	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	RANCHO NUEVO COMUNIDAD	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	100.00%	100.00%	10 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834762	191444	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EJIDO RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EJIDO RANCHO NUEVO	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	100.00%	100.00%	10 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834770	191481	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DE FIERRO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TRANCA DE FIERRO	\$20,185.59	\$20,185.59	\$20,185.59	\$20,185.59	\$20,185.59	\$20,185.59	\$20,185.59	100.00%	100.00%	3 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834805	191539	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL CAJÓN	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	100.00%	100.00%	15 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835456	191329	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS LIMONES	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	100.00%	100.00%	15 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835457	191300	2020222	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	MONTE GRANDE	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	100.00%	100.00%	20 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835458	191302	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRUZ GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN CRUZ GRANDE	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	100.00%	100.00%	10 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente  
 15 ENE 2021  
 RECIBIDO  
 F162/SB/DC/SPSE

*[Handwritten signature]*

## FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401835593	193860	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	MECATLAN DE LAS FLORES	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	100.00%	100.00%	15 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835595	193871	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS NARANJOS	\$47,099.72	\$47,099.72	\$47,099.72	\$47,099.72	\$47,099.72	\$47,099.72	\$47,099.72	100.00%	100.00%	7 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835598	193887	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TERAPATLAWCO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TERAPATLAWCO	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	100.00%	100.00%	10 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835613	193950	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	IXTEPEC	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	100.00%	100.00%	8 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835621	193981	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA EJIDO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	NACTANCA EJIDO	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	100.00%	100.00%	20 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835626	194000	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	NACTANCA GRANDE	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	100.00%	100.00%	20 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835633	194017	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA CHICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	NACTANCA CHICA	\$33,642.65	\$33,642.65	\$33,642.65	\$33,642.65	\$33,642.65	\$33,642.65	\$33,642.65	100.00%	100.00%	5 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835651	194107	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL JONOTE	\$53,828.25	\$53,828.25	\$53,828.25	\$53,828.25	\$53,828.25	\$53,828.25	\$53,828.25	100.00%	100.00%	8 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835660	194148	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA GARCITA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LA GARCITA	\$6,728.53	\$6,728.53	\$6,728.53	\$6,728.53	\$6,728.53	\$6,728.53	\$6,728.53	100.00%	100.00%	1 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835665	194173	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PAXTEPEC DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	PAXTEPEC	\$13,457.06	\$13,457.06	\$13,457.06	\$13,457.06	\$13,457.06	\$13,457.06	\$13,457.06	100.00%	100.00%	2 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835675	194194	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS PIÑALES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS PIÑALES	\$26,914.12	\$26,914.12	\$26,914.12	\$26,914.12	\$26,914.12	\$26,914.12	\$26,914.12	100.00%	100.00%	4 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835699	194303	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SANTA CRUZ CHICA	\$94,199.42	\$94,199.42	\$94,199.42	\$94,199.42	\$94,199.42	\$94,199.42	\$94,199.42	100.00%	100.00%	34 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO



MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4TO TRIMESTRE 2020  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401835702	194312	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS ARROYOS	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	100.00%	100.00%	8 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401837964	201487	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	VILLA ÁVILA CAMACHO	\$411,450.38	\$411,450.38	\$411,450.38	\$411,450.38	\$411,450.38	\$411,450.38	\$411,450.38	100.00%	100.00%	107 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835950	195032	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPETATE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TEPETATE	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	100.00%	100.00%	20 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835954	195045	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SANTA RITA	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	100.00%	100.00%	20 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835955	195046	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR ÉJIDO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL PORVENIR ÉJIDO	\$88,442.60	\$88,442.60	\$88,442.60	\$88,442.60	\$88,442.60	\$88,442.60	\$88,442.60	100.00%	100.00%	23 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835956	195049	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	JALAPILLA	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	100.00%	100.00%	13 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835961	195060	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LAS PILAS	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	100.00%	100.00%	2 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835966	195070	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TLAPEHUALA	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	100.00%	100.00%	13 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835966	195073	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATLIHUACÁN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN AGUSTÍN ATLIHUACÁN	\$115,359.91	\$115,359.91	\$115,359.91	\$115,359.91	\$115,359.91	\$115,359.91	\$115,359.91	100.00%	100.00%	30 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835971	195077	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COCOPETLATLÁN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN ANTONIO COCOPETLATLÁN	\$180,730.53	\$180,730.53	\$180,730.53	\$180,730.53	\$180,730.53	\$180,730.53	\$180,730.53	100.00%	100.00%	47 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835972	195079	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	MONTE GRANDE DE ZARAGOZA	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	100.00%	100.00%	10 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836280	195916	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE AHUAMANTITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	AHUAMANTITLA	\$46,143.96	\$46,143.96	\$46,143.96	\$46,143.96	\$46,143.96	\$46,143.96	\$46,143.96	100.00%	100.00%	12 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Sistema  
 Gobierno de Puebla  
 15 ENE 2021  
 RECIBIDO  
 FIA2/SB/COOPSE



MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4TO TRIMESTRE 2020  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401836281	195919	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEQUITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	ATEQUEQUITLA	\$26,917.31	\$26,917.31	\$26,917.31	\$26,917.31	\$26,917.31	\$26,917.31	\$26,917.31	100.00%	100.00%	7 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836282	195923	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLANCLANTONGO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TLANCLANTONGO	\$126,895.90	\$126,895.90	\$126,895.90	\$126,895.90	\$126,895.90	\$126,895.90	\$126,895.90	100.00%	100.00%	33 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836284	195927	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	GILBERTO CAMACHO	\$134,586.56	\$134,586.56	\$134,586.56	\$134,586.56	\$134,586.56	\$134,586.56	\$134,586.56	100.00%	100.00%	35 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836286	195930	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IZTLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN PEDRO IZTLA	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	100.00%	100.00%	5 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836287	195936	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	NACTANCA GRANDE	\$111,514.58	\$111,514.58	\$111,514.58	\$111,514.58	\$111,514.58	\$111,514.58	\$111,514.58	100.00%	100.00%	29 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836288	195938	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN ISIDRO	\$384,533.04	\$384,533.04	\$384,533.04	\$384,533.04	\$384,533.04	\$384,533.04	\$384,533.04	100.00%	100.00%	100 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836290	195941	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGUILLO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TULANCINGUILLO	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	100.00%	100.00%	5 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836292	195945	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	RANCHO NUEVO	\$42,298.63	\$42,298.63	\$42,298.63	\$42,298.63	\$42,298.63	\$42,298.63	\$42,298.63	100.00%	100.00%	11 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836294	195948	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS LIMONES	\$30,762.64	\$30,762.64	\$30,762.64	\$30,762.64	\$30,762.64	\$30,762.64	\$30,762.64	100.00%	100.00%	8 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836295	195949	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS ARROYOS	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	100.00%	100.00%	10 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836298	195955	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DE FIERRO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TRANCA DE FIERRO	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	100.00%	100.00%	3 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836300	195958	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN LORENZO	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	100.00%	100.00%	3 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO


**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistencia  
**15 ENE 2021**  
**RECIBIDO**  
 F402/SBIC/SPSE

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4TO TRIMESTRE 2020  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM)

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401836301	195960	202023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAIÓN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL CAIÓN	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	100.00%	100.00%	10 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836302	195961	202023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EJIDO RANCHO NUEVO	\$69,215.95	\$69,215.95	\$69,215.95	\$69,215.95	\$69,215.95	\$69,215.95	\$69,215.95	100.00%	100.00%	18 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836304	195963	202023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPAPATLAXCO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TEPAPATLAXCO	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	100.00%	100.00%	10 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836361	196093	202023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TIERRA NEGRA	\$153,813.22	\$153,813.22	\$153,813.22	\$153,813.22	\$153,813.22	\$153,813.22	\$153,813.22	100.00%	100.00%	48 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836263	196096	202023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SANTA CRUZ CHICA	\$57,679.96	\$57,679.96	\$57,679.96	\$57,679.96	\$57,679.96	\$57,679.96	\$57,679.96	100.00%	100.00%	15 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836364	196097	202023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	IXTEPEC	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	100.00%	100.00%	10 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870676	268266	202024	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A RANCHO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 3+950 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	RANCHO NUEVO	\$1,499,992.38	\$1,499,992.38	\$1,499,992.38	\$1,499,992.38	\$1,499,992.38	\$1,499,992.38	\$1,499,992.38	100.00%	100.00%	3,950 METROS LINEALES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870696	268309	202025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CADENAMIENTO KM 0+0320 AL 0+0945 EN LA COLONIA OJO DE AGUA 2ª SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$549,499.13	\$549,499.13	\$549,499.13	\$549,499.13	\$549,499.13	\$549,499.13	\$549,499.13	100.00%	100.00%	25 METROS LINEALES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870714	268355	202026	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	JALAPILLA	\$1,949,998.25	\$1,949,998.25	\$1,949,998.25	\$1,949,998.25	\$924,999.12	\$924,999.12	\$924,999.12	50.00%	50.00%	529 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO, CON UN AVANCE DE 264 METROS CUADRADOS
PUE200401870736	268392	202027	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ESQUITIN C.C.T. 23DPR2239S EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$535,262.12	\$535,262.12	\$535,262.12	\$535,262.12	\$535,262.12	\$535,262.12	\$535,262.12	100.00%	100.00%	680.93 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870766	268444	202028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS CAÑADAS DEL CADENAMIENTO 0+000 KM AL 0+064.06 KM EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$949,185.92	\$949,185.92	\$949,185.92	\$949,185.92	\$949,185.92	\$949,185.92	\$949,185.92	100.00%	100.00%	873.04 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO



**Gobierno de Puebla**

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

**15 ENE 2021**

**RECIBIDO**  
 F142/SE/CGPS/



MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4TO TRIMESTRE 2020  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401870787	268965	2020219	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE EL CADENAMIENTO KM 0+322.00 AL KM 0+340.82 EN LA COLONIA OJO DE AGUA 2DA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$159,270.09	\$159,270.09	\$159,270.09	\$159,270.09	\$159,270.09	\$159,270.09	\$159,270.09	100.00%	100.00%	94.10 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870654	268572	2020220	REHABILITACIÓN DE CANCHA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	GILBERTO CAMACHO	\$1,794,452.05	\$1,794,452.05	\$1,794,452.05	\$1,794,452.05	\$1,794,452.05	\$1,794,452.05	\$1,794,452.05	100.00%	100.00%	365.5 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870906	268733	2020221	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES DE XICOTEPEC, C.C.T. 23DPR06012 EN LA COLONIA EL TABACAL DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$854,793.30	\$854,793.30	\$854,793.30	\$854,793.30	\$854,793.30	\$854,793.30	\$854,793.30	100.00%	100.00%	646 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870931	268779	2020222	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE AHUAMINTITLA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	AHUAMINTITLA	\$2,000,143.32	\$2,000,143.32	\$2,000,143.32	\$2,000,143.32	\$2,000,143.32	\$2,000,143.32	\$2,000,143.32	100.00%	100.00%	14 POSTES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870997	268947	2020223	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA GENERAL BARRIOS DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL KM 0+323.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$574,935.36	\$574,935.36	\$574,935.36	\$574,935.36	\$287,467.68	\$287,467.68	\$287,467.68	50.00%	50.00%	618.05 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO, CON UN AVANCE DE 308.02 METROS CUADRADOS
PUE200401871008	268978	2020224	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS MARIMBAS DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$1,282,146.94	\$1,282,146.94	\$1,282,146.94	\$1,282,146.94	\$641,074.97	\$641,074.97	\$641,074.97	50.00%	50.00%	502.68 METROS LINEALES	OBRA EN PROCESO, CON UN AVANCE DE 251.04 METROS LINEALES
PUE200401871018	269096	2020225	REHABILITACIÓN DE EMISOR NORPONIENTE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$662,138.82	\$662,138.82	\$662,138.82	\$662,138.82	\$331,069.41	\$331,069.41	\$331,069.41	50.00%	50.00%	317.43 METROS LINEALES	OBRA EN PROCESO, CON UN AVANCE DE 158.7 METROS LINEALES
PUE200401871030	269047	2020226	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRERA ENTRE CALLE LA JOYA, CADENAMIENTO 0+081 AL 0+175, EN LA COLONIA EL TABACAL DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$799,135.57	\$799,135.57	\$799,135.57	\$799,135.57	\$799,135.57	\$799,135.57	\$799,135.57	100.00%	100.00%	777.94 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401871055	269066	2020227	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL ENTRONQUE DE CALLES LA PEDRERA Y CALLE LA JOYA EN LA COLONIA EL TABACAL DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$475,700.69	\$475,700.69	\$475,700.69	\$475,700.69	\$475,700.69	\$475,700.69	\$475,700.69	100.00%	100.00%	110.32 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401871075	269126	2020228	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA DE MINA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL KM 0+043 DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$210,806.72	\$210,806.72	\$210,806.72	\$210,806.72	\$210,806.72	\$210,806.72	\$210,806.72	100.00%	100.00%	211.7 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401871093	269160	2020229	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OJO DE AGUA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL KM 0+088.49 EN LA COLONIA MANANTIALES DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$447,194.18	\$447,194.18	\$447,194.18	\$447,194.18	\$223,597.09	\$223,597.09	\$223,597.09	50.00%	50.00%	417.44 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO, CON UN AVANCE DE 208.52 METROS CUADRADOS

  
**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 15 ENE 2021  
 RECIBIDO  
 F442/SB/C/028

*[Handwritten Signature]*



MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4TO TRIMESTRE 2020  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200461671152	269255	2020232	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GLARNICIONES DE CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$506,633.03	\$506,633.03	\$506,633.03	\$506,633.03	\$506,633.03	\$506,633.03	\$506,633.03	100.00%	100.00%	997.36 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO


**Gobierno de Puebla**  
Marzo 2016 - 2019

**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

15 ENE 2021

[Signature]

---

RECIBIDO

F43-SRFT-CPSE

[Signature]

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Rango	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Fondo Convenir-Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Permita	Aprobado	Modificado	Recaudación Ingresos	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
23	197	1	2020	2	33		4	FAIS MUNICIPAL	ACOTEPÉ	22174.74	0											
		2												26961744.34	0	0	0	0	0	0		OPERA ERONIA
		2												5854291.09	8658173.99	8658173.99	8658173.99	7713374.26	7713374.26	7713374.26		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA REPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
		2												31836339.97	19789032.58	19789032.58	19789032.58	18283628.45	18283628.45	18283628.45		OBRA PARA URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, AGUAS POTABLES, ETC.
		2												0	619611.99	619611.99	619611.99	619611.99	619611.99	619611.99		PAGO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
		2												0	3472755.58	3472755.58	3472755.58	3472755.58	3472755.58	3472755.58		CONSTRUCCIÓN DE TEGHO DIVINO, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES Y CAPTADORES PLUVIALES
23	197	1	2020	2	33		5	PORTAVALÓN	ACOTEPÉ	18097.70	0											
		2												12872194.72	10458670.87	10458670.87	10458670.87	10458670.87	10458670.87	10458670.87		PAGO DE SUELDOS, POLICIA MUNICIPAL Y SUPERVISORES DE OBRA
		2												7229972	8115790	8115790	8115790	8115790	8115790	8115790		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACOTEPÉ DE JUARÉ EN AÑO 2019
		2												13611861.09	6259170.54	6259170.54	6259170.54	2434523.27	2434523.27	2434523.27		OBRAS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, Y REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Y AGUAS POTABLES
		2												2885314.95	2885314.95	2885314.95	2885314.95	2885314.95	2885314.95	2885314.95		AMORTIZACIÓN AL CERVENO DE ACOTEPÉ
		2												13487754.24	12870296	12870296	12870296	12870296	12870296	12870296		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO INTERACCIONES S.A
		2												0	481247.8	481247.8	481247.8	481247.8	481247.8	481247.8		CONSTRUCCIÓN DE SANTARIOS EN SENDERO A LA PLAZUELA DE LA CRUZ CELESTIAL
		2												0	8938072.71	8938072.71	8938072.71	8938072.71	8938072.71	8938072.71		PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE ACOTEPÉ PUEBLA
		2												0	1854511	1854511	1854511	1854511	1854511	1854511		ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
		2												0	1144276.2	1144276.2	1144276.2	1144276.2	1144276.2	1144276.2		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
		2												0	1943470.82	1943470.82	1943470.82	1943470.82	1943470.82	1943470.82		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD, ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
		2												0	278624.46	278624.46	278624.46	278624.46	278624.46	278624.46		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, REPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
		2												0	1286413.76	1286413.76	1286413.76	1286413.76	1286413.76	1286413.76		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE VEDACIONES EN LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
		2												0	176402.3	176402.3	176402.3	176402.3	176402.3	176402.3		PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA
		2												0	176402.3	176402.3	176402.3	176402.3	176402.3	176402.3		EJERCICIO FISCAL 2020

15 ENE 2021  
 [Firma]  
 [Sello]