

**“2019 Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”**

OFICIO: PMX/LV/531/2019  
ASUNTO: **“VALIDACIÓN CIERRE DEFINITIVO 2018 ”**

**VIDA INÉS VARGAS CUANALO**  
**COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL**  
**DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; **solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF**, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), **correspondiente al cierre definitivo del ejercicio 2018.**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

XICOTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA, A 15 DE JULIO DE 2019

**LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

C.c.p. Archivo.  
Elaboró: M.E.M.

Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro C.P. 73080 Xicotepec de Juárez, Puebla  
Tel. 01 764-764-0330 Correo Electrónico: lupitavargas.xicotepec@gmail.com

**PUEBLA**  
15 JUL 2019  
16:41  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**RECIBIDO**

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CIERRE DEFINITIVO 2018**  
**FORTAMUN-DF**

| FOLO SISTEMA SHCP | No. MIDS  | NO. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN  | LOCALIDAD              | APROBADO        | MODIFICADO      | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | EJERCIDO        | PAGADO          | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES  |
|-------------------|-----------|-------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
| PUE18180101075145 | N/A       | 18305       | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES GENERAL RAFAEL MORENO VALLE, UBICADO EN CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ 2DA ETAPA | XICOTEPEC DE JUÁREZ    | \$ 1,705,521.82 | \$ 1,705,521.82 | \$ 1,705,521.82 | \$ 1,705,521.82 | \$ 1,705,521.82 | \$ 1,705,521.82 | 100%          | 100%              | 2785 METRO CUADRADO         | SE REHABILITARON 2,785 M2 DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. FORTAMUN 2018 |
| PUE18180101075147 | N/A       | 18306       | BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ   | XICOTEPEC DE JUÁREZ    | \$ 1,203,852.29 | \$ 1,203,852.29 | \$ 1,203,852.29 | \$ 1,203,852.29 | \$ 1,203,852.29 | \$ 1,203,852.29 | 100%          | 100%              | 1690.3 METRO CUADRADO       | SE BACHEO 1,690.30 M2 DE CALLES                                      |
| PUE180401494156   | NO APLICA | 2018301     | MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE COLONIA LOS PERALES Y COLONIA EL TABACAL DE XICOTEPEC DE JUÁREZ  | XICOTEPEC DE JUÁREZ    | \$ 329,326.25   | \$ 329,326.25   | \$ 329,326.25   | \$ 329,326.25   | \$ 329,326.25   | \$ 329,326.25   | 100%          | 100%              | 600 METROS CUADRADOS        | SE REALIZO EL BACHEO DE 600 M2 DE SUPERFICIE                         |
| PUE180401494220   | NO APLICA | 2018304     | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO ZOQUITAL AL SENDERO (REVESTIMIENTO)  | XICOTEPEC DE JUÁREZ    | \$ 387,162.55   | \$ 387,162.55   | \$ 387,162.55   | \$ 387,162.55   | \$ 387,162.55   | \$ 387,162.55   | 100%          | 100%              | 1900 METROS LINEALES        | SE REVISTIERON 1900 METROS LINEALES DE CAMINO                        |
| PUE180401494282   | NO APLICA | 2018309     | REHABILITACIÓN DEL PARQUE S DE MAYO Y PORTAL SUR DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ  | XICOTEPEC DE JUÁREZ    | \$ 564,291.75   | \$ 564,291.75   | \$ 564,291.96   | \$ 564,291.96   | \$ 564,291.96   | \$ 564,291.96   | 100%          | 100%              | 3294.4 METROS CUADRADOS     | SE LLEVA UN AVANCE DEL 30% DE LA OBRA LO QUE REPRESENTA 388.32 M2    |
| PUE180401495958   | NO APLICA | 18307       | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC 2018   | DIFERENTES LOCALIDADES | \$ 1,356,908.81 | \$ 1,356,908.81 | \$ 1,356,908.81 | \$ 1,356,908.81 | \$ 1,356,908.81 | \$ 1,356,908.81 | 100%          | 100%              | 16.37 KILOMETRO LINEAL      | SE REHABILITARON 16.37 KM DE CAMINOS                                 |
| PUE180401495983   | NO APLICA | 18314       | REHABILITACIÓN DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS   | SAN ISIDRO             | \$ 792,572.58   | \$ 792,572.58   | \$ 792,572.58   | \$ 792,572.58   | \$ 792,572.58   | \$ 792,572.58   | 100%          | 100%              | 750 METROS LINEALES         | SE REHABILITARON 750 METROS LINEALES DE CALLE                        |
| PUE180401495988   | NO APLICA | 18315       | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MECATLAN DE LAS FLORES (REVESTIMIENTO)  | MECATLAN DE LAS FLORES | \$ 1,523,445.87 | \$ 1,523,445.87 | \$ 1,523,445.87 | \$ 1,523,445.87 | \$ 1,523,445.87 | \$ 1,523,445.87 | 100%          | 100%              | 1753.89 METROS LINEALES     | SE REHABILITARON 1,753.89 METROS LINEALES DE CAMINO                  |
| PUE180401495994   | NO APLICA | 18223       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES 3RA ETAPA  | XICOTEPEC DE JUÁREZ    | \$ 4,124,370.58 | \$ 4,124,370.58 | \$ 4,124,370.58 | \$ 4,124,370.58 | \$ 4,124,370.58 | \$ 4,124,370.58 | 100%          | 100%              | 493 CALENTADOR SOLAR        | SE DOTARON 493 CALENTADORES SOLARES                                  |



| FOU SISTEMA SHCP  | Nº. MIDS | Nº. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN   | LOCALIDAD                | APROBADO        | MODIFICADO     | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | ERJCIDO         | PAGADO          | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES  |
|-------------------|----------|-------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
| PUE180301319903   | 228425   | 18201       | PROGRAMA DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE AJÁREZ                              | XICOTEPEC DE AJÁREZ      | \$ 869,932.83   | \$869,932.83   | \$ 869,932.83   | \$ 869,932.83   | \$ 869,932.83   | \$ 869,932.83   | 100%          | 100%              | 2880 METROS CUADRADOS       | SE COLOCARON 2,880 M <sup>2</sup> DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE AJÁREZ |
| PUE00180201111390 | 22793    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE AJÁREZ    | XICOTEPEC DE AJÁREZ      | \$ 1,702,399.20 | \$1,702,399.20 | \$ 1,702,399.20 | \$ 1,702,399.20 | \$ 1,702,399.20 | \$ 1,702,399.20 | 100%          | 100%              | 106-4 DEPOSITO              | SE DOTO 106-4 DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE AJÁREZ       |
| PUE00180201111464 | 22815    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO    | VILLA AVILA CAMACHO      | \$ 345,600.00   | \$345,600.00   | \$ 345,600.00   | \$ 345,600.00   | \$ 345,600.00   | \$ 345,600.00   | 100%          | 100%              | 216 DEPOSITO                | SE DOTO 216 DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO         |
| PUE00180201111446 | 22828    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA             | SANTA RITA               | \$ 16,000.00    | \$16,000.00    | \$ 16,000.00    | \$ 16,000.00    | \$ 16,000.00    | \$ 16,000.00    | 100%          | 100%              | 10 DEPOSITO                 | SE DOTO 10 DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA                   |
| PUE00180201111483 | 22860    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR            | EL PORVENIR              | \$ 20,800.00    | \$20,800.00    | \$ 20,800.00    | \$ 20,800.00    | \$ 20,800.00    | \$ 20,800.00    | 100%          | 100%              | 13 DEPOSITO                 | SE DOTO 13 DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR                  |
| PUE00180201111410 | 22882    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES            | LOS LIMONES              | \$ 35,200.00    | \$35,200.00    | \$ 35,200.00    | \$ 35,200.00    | \$ 35,200.00    | \$ 35,200.00    | 100%          | 100%              | 22 DEPOSITO                 | SE DOTO 22 DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES                  |
| PUE00180201111401 | 22910    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO       | GILBERTO CAMACHO         | \$ 89,600.00    | \$89,600.00    | \$ 89,600.00    | \$ 89,600.00    | \$ 89,600.00    | \$ 89,600.00    | 100%          | 100%              | 56 DEPOSITO                 | SE DOTO 22 DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES                  |
| PUE00180201111622 | 23045    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS            | LOS ARROYOS              | \$ 14,400.00    | \$14,400.00    | \$ 14,400.00    | \$ 14,400.00    | \$ 14,400.00    | \$ 14,400.00    | 100%          | 100%              | 9 DEPOSITO                  | SE DOTO 9 DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS                   |
| PUE00180201111416 | 23528    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE           | MONTE GRANDE DE ZARAGOZA | \$ 28,800.00    | \$ 28,800.00   | \$ 28,800.00    | \$ 28,800.00    | \$ 28,800.00    | \$ 28,800.00    | 100%          | 100%              | 18 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 18 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE                   |
| PUE00180201111408 | 23835    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE              | EL JONOTE                | \$ 16,000.00    | \$ 16,000.00   | \$ 16,000.00    | \$ 16,000.00    | \$ 16,000.00    | \$ 16,000.00    | 100%          | 100%              | 10 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 10 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD EL JONOTE                         |
| PUE00180201111442 | 23845    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE      | SANTA CRUZ GRANDE        | \$ 8,000.00     | \$ 8,000.00    | \$ 8,000.00     | \$ 8,000.00     | \$ 8,000.00     | \$ 8,000.00     | 100%          | 100%              | 5 DEPOSITO                  | SE DOTO DE 5 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD SANTA CRUZ GRANDE                  |
| PUE00180201111412 | 23854    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN DE LAS FLORES | MECATLAN DE LAS FLORES   | \$ 32,000.00    | \$ 32,000.00   | \$ 32,000.00    | \$ 32,000.00    | \$ 32,000.00    | \$ 32,000.00    | 100%          | 100%              | 20 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 20 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD MECATLAN DE LAS FLORES            |
| PUE00180201111421 | 23876    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS           | LOS NARANJOS             | \$ 8,000.00     | \$ 8,000.00    | \$ 8,000.00     | \$ 8,000.00     | \$ 8,000.00     | \$ 8,000.00     | 100%          | 100%              | 5 DEPOSITO                  | SE DOTO DE 5 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD LOS NARANJOS                       |
| PUE00180201111439 | 23890    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA       | SAN PEDRO ITZTLA         | \$ 80,000.00    | \$ 80,000.00   | \$ 80,000.00    | \$ 80,000.00    | \$ 80,000.00    | \$ 80,000.00    | 100%          | 100%              | 50 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 50 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD SAN PEDRO ITZTLA                  |
| PUE00180201111454 | 23903    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA             | TLAPEHUALA               | \$ 33,600.00    | \$ 33,600.00   | \$ 33,600.00    | \$ 33,600.00    | \$ 33,600.00    | \$ 33,600.00    | 100%          | 100%              | 21 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 21 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD TLAPEHUALA                        |
| PUE00180201111432 | 23910    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATILHUACAN | SAN AGUSTIN ATILHUACAN   | \$ 84,800.00    | \$ 84,800.00   | \$ 84,800.00    | \$ 84,800.00    | \$ 84,800.00    | \$ 84,800.00    | 100%          | 100%              | 53 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 53 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN ATILHUACAN            |
| PUE00180201111473 | 23921    | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA       | SANTA CRUZ CHICA         | \$ 41,600.00    | \$ 41,600.00   | \$ 41,600.00    | \$ 41,600.00    | \$ 41,600.00    | \$ 41,600.00    | 100%          | 100%              | 26 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 26 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD SANTA CRUZ CHICA                  |



| FISM-DF           |         |             |   |                            |              |              |              |              |              |              |               |                   |                             |  |
|-------------------|---------|-------------|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
| FOLO SISTEMA SHCP | No. MDS | NO. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN   | LOCALIDAD                  | APROBADO     | MODIFICADO   | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJECIDO      | PAGADO       | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES  |
| PUE0018020111423  | 23951   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPELATLÁN    | SAN ANTONIO OCOPELATLÁN    | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | 100%          | 100%              | 50 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 50 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOPELATLÁN   |
| PUE0018020111435  | 23989   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO                | SAN LORENZO                | \$ 49,600.00 | \$ 49,600.00 | \$ 49,600.00 | \$ 49,600.00 | \$ 49,600.00 | \$ 49,600.00 | 100%          | 100%              | 31 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 31 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD SAN LORENZO               |
| PUE0018020111452  | 23329   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEATE                 | EL TEPEATE                 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | 100%          | 100%              | 25 DEPOSITOS                | SE DOTARON DE 25 TANQUES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEATE                 |
| PUE0018020111459  | 23337   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO             | TLAXCALANTONGO             | \$ 60,800.00 | \$ 60,800.00 | \$ 60,800.00 | \$ 60,800.00 | \$ 60,800.00 | \$ 60,800.00 | 100%          | 100%              | 38 DEPOSITOS                | SE DOTARON DE 38 TANQUES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO             |
| PUE0018020111472  | 23363   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALANTONGO | SAN ANTONIO TLAXCALANTONGO | \$ 19,200.00 | \$ 19,200.00 | \$ 19,200.00 | \$ 19,200.00 | \$ 19,200.00 | \$ 19,200.00 | 100%          | 100%              | 12 DEPOSITOS                | SE DOTARON DE 38 TANQUES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALANTONGO |
| PUE00180201117234 | 23389   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE FRANCA DE FIERRO           | FRANCA DE FIERRO           | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | 100%          | 100%              | 5 DEPOSITOS                 | SE DOTARON DE 5 TANQUES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE FRANCA DE FIERRO            |
| PUE0018020111739  | 23431   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE ATQUEXQUITLA               | ATQUEXQUITLA               | \$ 59,200.00 | \$ 59,200.00 | \$ 59,200.00 | \$ 59,200.00 | \$ 59,200.00 | \$ 59,200.00 | 100%          | 100%              | 37 DEPOSITOS                | SE DOTARON DE 37 TANQUES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ATQUEXQUITLA               |
| PUE0018020111795  | 23474   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE ANHUAXINTLA                | ANHUAXINTLA                | \$ 64,000.00 | \$ 64,000.00 | \$ 64,000.00 | \$ 64,000.00 | \$ 64,000.00 | \$ 64,000.00 | 100%          | 100%              | 40 DEPOSITOS                | SE DOTARON DE 40 TANQUES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ANHUAXINTLA                |
| PUE0018020111480  | 23040   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EJIDO         | RANCHO NUEVO EJIDO         | \$ 33,600.00 | \$ 33,600.00 | \$ 33,600.00 | \$ 33,600.00 | \$ 33,600.00 | \$ 33,600.00 | 100%          | 100%              | 21 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 21 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO EJIDO        |
| PUE0018020111430  | 23052   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO COMUNIDAD     | RANCHO NUEVO COMUNIDAD     | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 | 100%          | 100%              | 9 DEPOSITO                  | SE DOTO DE 9 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO COMUNIDAD     |
| PUE0018020111461  | 23056   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLANCSINGUILLO             | TLANCSINGUILLO             | \$ 16,000.00 | \$ 16,000.00 | \$ 16,000.00 | \$ 16,000.00 | \$ 16,000.00 | \$ 16,000.00 | 100%          | 100%              | 10 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 10 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD TLANCSINGUILLO            |
| PUE0018020111406  | 23062   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE JALAPILA                   | JALAPILA                   | \$ 24,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ 24,000.00 | 100%          | 100%              | 15 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 15 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD JALAPILA                  |
| PUE0018020111404  | 23200   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XTEPEC                     | XTEPEC                     | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | 100%          | 100%              | 5 DEPOSITO                  | SE DOTO DE 5 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD XTEPEC                     |
| PUE0018020111427  | 23216   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS                  | LAS PILAS                  | \$ 54,400.00 | \$ 54,400.00 | \$ 54,400.00 | \$ 54,400.00 | \$ 54,400.00 | \$ 54,400.00 | 100%          | 100%              | 34 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 34 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD LAS PILAS                 |
| PUE0018020111449  | 23224   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TEPAPATLAXCO               | TEPAPATLAXCO               | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | \$ 8,000.00  | 100%          | 100%              | 5 DEPOSITO                  | SE DOTO DE 5 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD TEPAPATLAXCO               |
| PUE0018020111419  | 23254   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE            | NACTANCA GRANDE            | \$ 38,400.00 | \$ 38,400.00 | \$ 38,400.00 | \$ 38,400.00 | \$ 38,400.00 | \$ 38,400.00 | 100%          | 100%              | 24 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 24 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD NACTANCA GRANDE           |
| PUE0018020111477  | 23298   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA EJIDO             | EJIDO DE NACTANCA          | \$ 36,800.00 | \$ 36,800.00 | \$ 36,800.00 | \$ 36,800.00 | \$ 36,800.00 | \$ 36,800.00 | 100%          | 100%              | 23 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 23 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD EJIDO DE NACTANCA         |
| PUE0018020111468  | 23316   | 18202       | PROGRAMA DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON                   | EL CAJON                   | \$ 28,800.00 | \$ 28,800.00 | \$ 28,800.00 | \$ 28,800.00 | \$ 28,800.00 | \$ 28,800.00 | 100%          | 100%              | 18 DEPOSITO                 | SE DOTO DE 18 TANQUES DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD EL CAJON                  |



FISM-DF

| FOUO SISTEMA SHCP | Nº. MDS | Nº. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN  | LOCALIDAD                  | APROBADO      | MODIFICADO   | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | EREGIDO       | PAGADO        | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES  |
|-------------------|---------|-------------|--|----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
| PUE00180201111475 | 27017   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA EJIDO             | NACTANCA EJIDO             | \$ 94,046.94  | \$94,046.94  | \$ 94,046.94  | \$ 94,046.94  | \$ 94,046.94  | \$ 94,046.94  | 100%          | 100%              | 192 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 192 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA EJIDO            |
| PUE00180201111466 | 27029   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON                   | EL CAJON                   | \$ 94,046.94  | \$94,046.94  | \$ 94,046.94  | \$ 94,046.94  | \$ 94,046.94  | \$ 94,046.94  | 100%          | 100%              | 192 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 192 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON                  |
| PUE00180201111450 | 27040   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE                | TEPETATE                   | \$ 109,721.43 | \$109,721.43 | \$ 109,721.43 | \$ 109,721.43 | \$ 109,721.43 | \$ 109,721.43 | 100%          | 100%              | 224 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 224 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE               |
| PUE00180201111456 | 27060   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO             | TLAXCALANTONGO             | \$ 282,140.83 | \$282,140.83 | \$ 282,140.83 | \$ 282,140.83 | \$ 282,140.83 | \$ 282,140.83 | 100%          | 100%              | 576 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 576 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO            |
| PUE00180201111469 | 27066   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALANTONGO | SAN ANTONIO TLAXCALANTONGO | \$ 31,348.98  | \$31,348.98  | \$ 31,348.98  | \$ 31,348.98  | \$ 31,348.98  | \$ 31,348.98  | 100%          | 100%              | 64 METROS CUADRADOS         | SE CONSTRUYERON 64 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALANTONGO |
| PUE00180201112233 | 27082   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DE FIERRO           | TRANCA DE FIERRO           | \$ 15,674.49  | \$15,674.49  | \$ 15,674.49  | \$ 15,674.49  | \$ 15,674.49  | \$ 15,674.49  | 100%          | 100%              | 32 METROS CUADRADOS         | SE CONSTRUYERON 32 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DE FIERRO           |
| PUE00180201111396 | 27094   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEQUITLA               | ATEQUEQUITLA               | \$ 125,395.92 | \$125,395.92 | \$ 125,395.92 | \$ 125,395.92 | \$ 125,395.92 | \$ 125,395.92 | 100%          | 100%              | 256 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 256 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEQUITLA              |
| PUE00180201111393 | 27155   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA               | AHUAXINTITLA               | \$ 141,070.41 | \$141,070.41 | \$ 141,070.41 | \$ 141,070.41 | \$ 141,070.41 | \$ 141,070.41 | 100%          | 100%              | 288 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 288 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA              |
| PUE00180201111414 | 27190   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE               | MONTE GRANDE               | \$ 31,348.98  | \$31,348.98  | \$ 31,348.98  | \$ 31,348.98  | \$ 31,348.98  | \$ 31,348.98  | 100%          | 100%              | 64 METROS CUADRADOS         | SE CONSTRUYERON 64 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE               |
| PUE00180201111407 | 27235   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE                  | EL JONOTE                  | \$ 31,348.98  | \$31,348.98  | \$ 31,348.98  | \$ 31,348.98  | \$ 31,348.98  | \$ 31,348.98  | 100%          | 100%              | 64 METROS CUADRADOS         | SE CONSTRUYERON 64 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE                  |
| PUE00180201111411 | 27312   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN                   | MECATLAN                   | \$ 125,395.92 | \$125,395.92 | \$ 125,395.92 | \$ 125,395.92 | \$ 125,395.92 | \$ 125,395.92 | 100%          | 100%              | 256 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 256 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN                  |
| PUE00180201111420 | 27353   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS               | LOS NARANJOS               | \$ 15,674.49  | \$15,674.49  | \$ 15,674.49  | \$ 15,674.49  | \$ 15,674.49  | \$ 15,674.49  | 100%          | 100%              | 32 METROS CUADRADOS         | SE CONSTRUYERON 32 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS               |
| PUE00180201111437 | 27368   | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZILA           | SAN PEDRO ITZILA           | \$ 188,093.88 | \$188,093.88 | \$ 188,093.88 | \$ 188,093.88 | \$ 188,093.88 | \$ 188,093.88 | 100%          | 100%              | 384 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 384 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZILA          |



FISM-DF

| FOLIO SISTEMA SHCP | Nº. MIDS | Nº. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN  | LOCALIDAD                | APROBADO        | MODIFICADO      | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | EJERCIDO        | PAGADO          | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES   |
|--------------------|----------|-------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|
| PUE00180201111453  | 27392    | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAPFHUALA               | TLAPFHUALA               | \$ 78,372.46    | \$78,372.46     | \$ 78,372.46    | \$ 78,372.46    | \$ 78,372.46    | \$ 78,372.46    | 100%          | 100%              | 160 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 160 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE TLAPFHUALA               |
| PUE00180201111431  | 27418    | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATILHUAJCAN  | SAN AGUSTIN ATILHUAJCAN  | \$ 313,489.82   | \$313,489.82    | \$ 313,489.82   | \$ 313,489.82   | \$ 313,489.82   | \$ 313,489.82   | 100%          | 100%              | 640 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 640 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATILHUAJCAN  |
| PUE00180201111422  | 27437    | 18203       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCCOPETATLAN | SAN ANTONIO OCCOPETATLAN | \$ 235,117.36   | \$235,117.36    | \$ 235,117.36   | \$ 235,117.36   | \$ 235,117.36   | \$ 235,117.36   | 100%          | 100%              | 480 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 480 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCCOPETATLAN |
| PUE00180201111387  | 26242    | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ      | XICOTEPEC DE JUAREZ      | \$ 4,561,276.69 | \$ 4,561,276.69 | \$ 4,561,276.69 | \$ 4,561,276.69 | \$ 4,561,276.69 | \$ 4,561,276.69 | 100%          | 100%              | 9312 METROS CUADRADOS       | SE CONSTRUYERON 9312 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ     |
| PUE00180201111462  | 26282    | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO      | VILLA AVILA CAMACHO      | \$ 924,794.93   | \$ 924,794.93   | \$ 924,794.93   | \$ 924,794.93   | \$ 924,794.93   | \$ 924,794.93   | 100%          | 100%              | 1888 METROS CUADRADOS       | SE CONSTRUYERON 1888 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO     |
| PUE00180201111444  | 26364    | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA               | SANTA RITA               | \$ 282,140.83   | \$ 282,140.83   | \$ 282,140.83   | \$ 282,140.83   | \$ 282,140.83   | \$ 282,140.83   | 100%          | 100%              | 576 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 576 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA               |
| PUE00180201111482  | 26633    | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR              | EL PORVENIR              | \$ 125,395.92   | \$ 125,395.92   | \$ 125,395.92   | \$ 125,395.92   | \$ 125,395.92   | \$ 125,395.92   | 100%          | 100%              | 256 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 256 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR              |
| PUE00180201111409  | 26657    | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES              | LOS LIMONES              | \$ 47,023.47    | \$ 47,023.47    | \$ 47,023.47    | \$ 47,023.47    | \$ 47,023.47    | \$ 47,023.47    | 100%          | 100%              | 96 METROS CUADRADOS         | SE CONSTRUYERON 96 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES               |
| PUE00180201111399  | 26684    | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO         | GILBERTO CAMACHO         | \$ 94,046.94    | \$ 94,046.94    | \$ 94,046.94    | \$ 94,046.94    | \$ 94,046.94    | \$ 94,046.94    | 100%          | 100%              | 192 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 192 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO         |
| PUE00180201111621  | 26694    | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS              | LOS ARROYOS              | \$ 31,348.98    | \$ 31,348.98    | \$ 31,348.98    | \$ 31,348.98    | \$ 31,348.98    | \$ 31,348.98    | 100%          | 100%              | 64 METROS CUADRADOS         | SE CONSTRUYERON 64 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS               |
| PUE00180201111478  | 26700    | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EJIDO       | RANCHO NUEVO EJIDO       | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | 100%          | 100%              | 160 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 160 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EJIDO       |
| PUE00180201111428  | 26709    | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO COMUNIDAD   | RANCHO NUEVO COMUNIDAD   | \$ 47,023.47    | \$ 47,023.47    | \$ 47,023.47    | \$ 47,023.47    | \$ 47,023.47    | \$ 47,023.47    | 100%          | 100%              | 96 METROS CUADRADOS         | SE CONSTRUYERON 96 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO COMUNIDAD    |



FISM-DF

| FOLIO SISTEMA SHCP | Nº. MDS | Nº. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN  | LOCALIDAD             | APROBADO        | MODIFICADO      | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | EJERCIDO        | PASADO          | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES  |
|--------------------|---------|-------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
| PUE00180201111405  | 26723   | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE JAAPILLA             | JAAPILLA              | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | 100%          | 100%              | 160 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 160 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE JAAPILLA        |
| PUE00180201111434  | 26734   | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO          | SAN LORENZO           | \$ 109,721.43   | \$ 109,721.43   | \$ 109,721.43   | \$ 109,721.43   | \$ 109,721.43   | \$ 109,721.43   | 100%          | 100%              | 224 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 224 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO     |
| PUE00180201111403  | 26743   | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE IXTIPEC              | IXTEPEC               | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | \$ 78,372.45    | 100%          | 100%              | 160 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 160 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE IXTIPEC         |
| PUE00180201111425  | 27001   | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS            | LAS PILAS             | \$ 125,395.92   | \$ 125,395.92   | \$ 125,395.92   | \$ 125,395.92   | \$ 125,395.92   | \$ 125,395.92   | 100%          | 100%              | 256 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 256 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS       |
| PUE00180201111417  | 27009   | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE      | NACTANCA GRANDE       | \$ 94,046.94    | \$ 94,046.94    | \$ 94,046.94    | \$ 94,046.94    | \$ 94,046.94    | \$ 94,046.94    | 100%          | 100%              | 192 METROS CUADRADOS        | SE CONSTRUYERON 192 METROS CUADRADOS DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE |
| PUE180301320129    | 229360  | 18203       | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE    | SANTA CRUZ GRANDE     | \$ 31,348.98    | \$ 31,348.98    | \$ 31,348.98    | \$ 31,348.98    | \$ 31,348.98    | \$ 31,348.98    | 100%          | 100%              | 64 METROS CUADRADOS         | SE REAVILITARON 64M2 DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE                                |
| PUE180301305545    | 165761  | 18204       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ | XICOTEPEC DE JUAREZ   | \$ 4,186,242.80 | \$ 4,186,242.80 | \$ 4,186,242.80 | \$ 4,186,242.80 | \$ 4,186,242.80 | \$ 4,186,242.80 | 100%          | 100%              | 500 CALENTADORES            | SE SUMINISTRARON 500 CALENTADORES A LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ                            |
| PUE18180101061464  | 6745    | 18205       | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLAN REVESTIMIENTO                   | SAN ANTONIO OCOPETLAN | \$ 1,279,998.40 | \$1,279,998.40  | \$ 1,279,998.40 | \$ 1,279,998.40 | \$ 1,279,998.40 | \$ 1,279,998.40 | 100%          | 100%              | 2601 METROS LINEALES        | SE REHABILITARON 2601 METROS LINEALES DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLAN           |
| PUE18180101061463  | 6776    | 18206       | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN REVESTIMIENTO                             | SAN AGUSTIN           | \$ 925,313.58   | \$925,313.58    | \$ 925,313.58   | \$ 925,313.58   | \$ 925,313.58   | \$ 925,313.58   | 100%          | 100%              | 2414 METROS LINEALES        | SE REHABILITARON 2414 METROS LINEALES DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN                     |
| PUE18180101061466  | 6785    | 18207       | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REVESTIMIENTO                              | SAN ISIDRO            | \$ 1,025,772.12 | \$1,025,772.12  | \$1,025,772.12  | \$1,025,772.12  | \$ 1,025,772.12 | \$1,025,772.12  | 100%          | 100%              | 2084 METROS LINEALES        | SE REHABILITARON 2084 METROS LINEALES DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO                      |
| PUE00180101061467  | 6793    | 18208       | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZILA REVESTIMIENTO                        | SAN PEDRO ITZILA      | \$ 738,737.11   | \$738,737.11    | \$ 738,737.11   | \$ 738,737.11   | \$ 738,737.11   | \$ 738,737.11   | 100%          | 100%              | 1510 METROS LINEALES        | SE REHABILITARON 1510 METROS LINEALES DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZILA                |
| PUE00180201111386  | 116782  | 18209       | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ REVESTIMIENTO                     | XICOTEPEC DE JUAREZ   | \$ 348,424.53   | \$ 348,424.53   | \$ 348,424.53   | \$ 348,424.53   | \$ 348,424.53   | \$ 348,424.53   | 100%          | 100%              | METRO LINEAL 685            | SE REVESTIRAN 685 METROS LINEALES DE CALLES  |
| PUE00180201111620  | 116848  | 18210       | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE DURAZNITLA  | DURAZNITLA            | \$ 655,694.30   | \$ 655,694.30   | \$ 655,694.30   | \$ 655,694.30   | \$ 655,694.30   | \$ 655,694.30   | 100%          | 100%              | METRO LINEAL 1050           | SE REVESTIRAN 1050 METROS LINEALES DE CALLES   |
| PUE00180201111391  | 116950  | 18211       | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE ANAJANITLA (REVESTIMIENTO)                            | SE REVESTIRAN         | \$ 2,751,470.31 | \$ 2,751,470.31 | \$ 2,751,470.31 | \$ 2,751,470.31 | \$ 2,751,470.31 | \$ 2,751,470.31 | 100%          | 100%              | METRO LINEAL 3480           | SE REVESTIRAN 3480 METROS LINEALES DE CAMINO   |
| PUE00180201111623  | 117056  | 18212       | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA MORELOS  | MORELOS               | \$ 323,414.18   | \$ 323,414.18   | \$ 323,414.18   | \$ 323,414.18   | \$ 323,414.18   | \$ 323,414.18   | 100%          | 100%              | METRO LINEAL 652            | SE REVESTIRAN 652 METROS LINEALES DE CALLES  |
| PUE180301299756    | 121927  | 18214       | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO  | TLAXCALANTONGO        | \$ 317,065.91   | \$317,065.91    | \$ 317,065.91   | \$ 317,065.91   | \$ 317,065.91   | \$ 317,065.91   | 100%          | 100%              | 721 METROS LINEALES         | SE REHABILITARON 721 METROS LINEALES DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO                   |
| PUE180301299755    | 121810  | 18215       | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALcantarillado sanitario EN LA COLONIA RANCHO VIEJO SEGUNDA ETAPA              | COLONIA RANCHO VIEJO  | \$ 4,266,058.70 | \$4,266,058.70  | \$ 4,266,058.70 | \$ 4,266,058.70 | \$ 4,266,058.70 | \$ 4,266,058.70 | 100%          | 100%              | 1450 METROS LINEALES        | SE REHABILITARON 1450 METROS LINEALES DE ALcantarillado sanitario EN LA COLONIA RANCHO VIEJO       |



FISM-DF

| FOJO SISTEMA SNCP | Nº. MIDS | Nº. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN  | LOCALIDAD              | APROBADO        | MODIFICADO     | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | EJERCIDO        | PARADO          | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES  |
|-------------------|----------|-------------|--|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
| PUE180301320054   | 228699   | 18216       | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO    | VILLA AVILA CAMACHO    | \$ 318,378.92   | \$318,378.92   | \$ 318,378.92   | \$ 318,378.92   | \$ 318,378.92   | \$ 318,378.92   | 100%          | 100%              | 652 LUMINARIAS              | SE REHABILITÓ EL ALUMBRADO PÚBLICO CON 652 LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO |
| PUE180301320061   | 228709   | 18216       | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA             | SANTA RITA             | \$ 48,831.13    | \$48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | 100%          | 100%              | 100 LUMINARIAS              | SE REHABILITÓ EL ALUMBRADO PÚBLICO CON 100 LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA          |
| PUE180301320065   | 228721   | 18216       | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO       | GILBERTO CAMACHO       | \$ 48,831.13    | \$48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | 100%          | 100%              | 100 LUMINARIAS              | SE COLOCARON 100 LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO                              |
| PUE180301320068   | 228731   | 18216       | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA              | JALAPILLA              | \$ 48,831.13    | \$48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | 100%          | 100%              | 100 LUMINARIAS              | SE COLOCARON 100 LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA                                     |
| PUE180301320069   | 228743   | 18216       | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO         | TLAXCALANTONGO         | \$ 48,831.13    | \$48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | 100%          | 100%              | 100 LUMINARIAS              | SE COLOCARON 100 LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO                                |
| PUE180301320073   | 228771   | 18216       | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA       | SAN PEDRO ITZTLA       | \$ 48,831.13    | \$48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | 100%          | 100%              | 100 LUMINARIAS              | SE COLOCARON 100 LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA                              |
| PUE180301320087   | 228999   | 18216       | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA             | TLAPEHUALA             | \$ 48,831.13    | \$48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | 100%          | 100%              | 100 LUMINARIAS              | SE COLOCARON 100 LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA                                    |
| PUE180301320091   | 228930   | 18216       | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATLUHUACÁN | SAN AGUSTÍN ATLUHUACÁN | \$ 48,831.13    | \$48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | 100%          | 100%              | 100 LUMINARIAS              | SE COLOCARON 100 LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATLUHUACÁN                        |
| PUE180301320095   | 228950   | 18216       | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLÁN  | SAN ANTONIO OCOPETLÁN  | \$ 48,831.13    | \$48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | \$ 48,831.13    | 100%          | 100%              | 100 LUMINARIAS              | SE COLOCARON 100 LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE   |
| PUE00180201111385 | 121220   | 18217       | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZAPS URBANAS DE XICOTEPEC  | XICOTEPEC              | \$ 2,984,188.32 | \$2,984,188.32 | \$ 2,984,188.32 | \$ 2,984,188.32 | \$ 2,984,188.32 | \$ 2,984,188.32 | 100%          | 100%              | 3741 METROS LINEALES        | SE REHABILITARON 3741 METROS LINEALES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZAPS URBANAS DE XICOTEPEC      |
| PUE180301319910   | 228438   | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE                       | EL JONOTE              | \$ 33,388.37    | \$33,388.37    | \$ 33,388.37    | \$ 33,388.37    | \$ 33,388.37    | \$ 33,388.37    | 100%          | 100%              | 4 CALENTADORES              | SE DOTÓ DE 4 EQUIPAMIENTOS DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE              |
| PUE180301319913   | 228442   | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE               | SANTA CRUZ GRANDE      | \$ 16,694.19    | \$16,694.19    | \$ 16,694.19    | \$ 16,694.19    | \$ 16,694.19    | \$ 16,694.19    | 100%          | 100%              | 2 CALENTADORES              | SE DOTÓ DE 2 EQUIPAMIENTOS DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE      |
| PUE180301319917   | 228450   | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS MARIANOS                    | LOS MARIANOS           | \$ 16,694.19    | \$16,694.19    | \$ 16,694.19    | \$ 16,694.19    | \$ 16,694.19    | \$ 16,694.19    | 100%          | 100%              | 2 CALENTADORES              | SE DOTÓ DE 2 EQUIPAMIENTOS DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS MARIANOS           |
| PUE180301319918   | 228451   | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA                    | AHUAXINTITLA           | \$ 41,735.47    | \$41,735.47    | \$ 41,735.47    | \$ 41,735.47    | \$ 41,735.47    | \$ 41,735.47    | 100%          | 100%              | 5 CALENTADORES              | SE DOTÓ DE 5 EQUIPAMIENTOS DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA           |
| PUE180301319920   | 228455   | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEXQUITLA                   | ATEQUEXQUITLA          | \$ 41,735.47    | \$41,735.47    | \$ 41,735.47    | \$ 41,735.47    | \$ 41,735.47    | \$ 41,735.47    | 100%          | 100%              | 5 CALENTADORES              | SE DOTÓ DE 5 EQUIPAMIENTOS DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEXQUITLA          |
| PUE180301305549   | 165775   | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ             | XICOTEPEC DE JUAREZ    | \$ 5,283,709.85 | \$5,283,709.85 | \$ 5,283,709.85 | \$ 5,283,709.85 | \$ 5,283,709.85 | \$ 5,283,709.85 | 100%          | 100%              | 633 CALENTADORES            | SE SUMINISTRARON 633 CALENTADORES A LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ                      |
| PUE180301305556   | 165828   | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO             | VILLA AVILA CAMACHO    | \$ 2,504,127.89 | \$2,504,127.89 | \$ 2,504,127.89 | \$ 2,504,127.89 | \$ 2,504,127.89 | \$ 2,504,127.89 | 100%          | 100%              | 300 CALENTADORES            | SE SUMINISTRARON 300 CALENTADORES A LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO                      |
| PUE180301305565   | 165862   | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA                      | SANTA RITA             | \$ 292,148.25   | \$292,148.25   | \$ 292,148.25   | \$ 292,148.25   | \$ 292,148.25   | \$ 292,148.25   | 100%          | 100%              | 35 CALENTADORES             | SE SUMINISTRARON 35 CALENTADORES A LA LOCALIDAD DE SANTA RITA                                |





| FOLIO SISTEMA SHCP | Nº. MDS | Nº. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN   | LOCALIDAD                  | APROBADO      | MODIFICADO   | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES  |
|--------------------|---------|-------------|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
| PUE180301305981    | 165915  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR                   | EL PORVENIR                | \$ 83,470.93  | \$83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | 100%          | 100%              | 10 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 10 CALENTADORES A LA LOCALIDAD DE PORVENIR                   |
| PUE180301305650    | 166304  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO           | GILBERTO CAMACHO           | \$ 250,412.79 | \$250,412.79 | \$ 250,412.79 | \$ 250,412.79 | \$ 250,412.79 | \$ 250,412.79 | 100%          | 100%              | 30 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 30 CALENTADORES A LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO           |
| PUE180301305706    | 166366  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EJIDO         | RANCHO NUEVO EJIDO         | \$ 208,677.32 | \$208,677.32 | \$ 208,677.32 | \$ 208,677.32 | \$ 208,677.32 | \$ 208,677.32 | 100%          | 100%              | 25 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 25 CALENTADORES A LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EJIDO         |
| PUE180301305714    | 166386  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE                | EL TEPETATE                | \$ 183,636.05 | \$183,636.05 | \$ 183,636.05 | \$ 183,636.05 | \$ 183,636.05 | \$ 183,636.05 | 100%          | 100%              | 22 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 22 CALENTADORES A LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE                |
| PUE180301305738    | 166403  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO             | TLAXCALANTONGO             | \$ 267,106.97 | \$267,106.97 | \$ 267,106.97 | \$ 267,106.97 | \$ 267,106.97 | \$ 267,106.97 | 100%          | 100%              | 32 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 32 CALENTADORES A LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO             |
| PUE180301305722    | 166415  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALANTONGO | SAN ANTONIO TLAXCALANTONGO | \$ 25,041.28  | \$25,041.28  | \$ 25,041.28  | \$ 25,041.28  | \$ 25,041.28  | \$ 25,041.28  | 100%          | 100%              | 3 CALENTADORES              | SE SUBMINISTRARON 3 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALANTONGO |
| PUE180301305726    | 166459  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA           | SAN PEDRO ITZTLA           | \$ 208,677.32 | \$208,677.32 | \$ 208,677.32 | \$ 208,677.32 | \$ 208,677.32 | \$ 208,677.32 | 100%          | 100%              | 25 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 25 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA          |
| PUE180301305732    | 166475  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA                 | TLAPEHUALA                 | \$ 133,553.49 | \$133,553.49 | \$ 133,553.49 | \$ 133,553.49 | \$ 133,553.49 | \$ 133,553.49 | 100%          | 100%              | 16 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 16 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA                |
| PUE180301305739    | 166506  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS                    | MORELOS                    | \$ 83,470.93  | \$83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | 100%          | 100%              | 10 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 10 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE MORELOS                   |
| PUE180301305747    | 166532  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN     | SAN AGUSTIN ATLIHUACAN     | \$ 125,206.39 | \$125,206.39 | \$ 125,206.39 | \$ 125,206.39 | \$ 125,206.39 | \$ 125,206.39 | 100%          | 100%              | 15 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 15 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN    |
| PUE180301305782    | 166690  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA           | SANTA CRUZ CHICA           | \$ 141,900.58 | \$141,900.58 | \$ 141,900.58 | \$ 141,900.58 | \$ 141,900.58 | \$ 141,900.58 | 100%          | 100%              | 17 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 17 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA          |
| PUE180301305784    | 166703  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETATLAN    | SAN ANTONIO OCOPETATLAN    | \$ 208,677.32 | \$208,677.32 | \$ 208,677.32 | \$ 208,677.32 | \$ 208,677.32 | \$ 208,677.32 | 100%          | 100%              | 25 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 25 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETATLAN   |
| PUE180301305788    | 166732  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XITEPEC                    | XITEPEC                    | \$ 41,735.46  | \$41,735.46  | \$ 41,735.46  | \$ 41,735.46  | \$ 41,735.46  | \$ 41,735.46  | 100%          | 100%              | 5 CALENTADORES              | SE SUBMINISTRARON 5 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE XITEPEC                    |
| PUE180301305799    | 166750  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA                  | JALAPILLA                  | \$ 41,735.46  | \$41,735.46  | \$ 41,735.46  | \$ 41,735.46  | \$ 41,735.46  | \$ 41,735.46  | 100%          | 100%              | 5 CALENTADORES              | SE SUBMINISTRARON 5 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA                  |
| PUE180301305810    | 166785  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS                  | LAS PILAS                  | \$ 83,470.93  | \$83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | 100%          | 100%              | 10 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 10 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS                 |
| PUE180301306402    | 169851  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO                | SAN LORENZO                | \$ 83,470.93  | \$83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | 100%          | 100%              | 10 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 10 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO               |
| PUE180301306404    | 169858  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NACTANCA             | EJIDO NACTANCA             | \$ 50,082.56  | \$50,082.56  | \$ 50,082.56  | \$ 50,082.56  | \$ 50,082.56  | \$ 50,082.56  | 100%          | 100%              | 6 CALENTADORES              | SE SUBMINISTRARON 6 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NACTANCA             |
| PUE180301306407    | 169870  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON                   | EL CAJON                   | \$ 50,082.56  | \$50,082.56  | \$ 50,082.56  | \$ 50,082.56  | \$ 50,082.56  | \$ 50,082.56  | 100%          | 100%              | 6 CALENTADORES              | SE SUBMINISTRARON 6 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON                   |
| PUE180301306410    | 169880  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE            | NACTANCA GRANDE            | \$ 66,776.74  | \$66,776.74  | \$ 66,776.74  | \$ 66,776.74  | \$ 66,776.74  | \$ 66,776.74  | 100%          | 100%              | 8 CALENTADORES              | SE SUBMINISTRARON 8 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE            |
| PUE180301306413    | 169893  | 18218       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN DE LAS FLORES     | MECATLAN DE LAS FLORES     | \$ 83,470.93  | \$83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | \$ 83,470.93  | 100%          | 100%              | 10 CALENTADORES             | SE SUBMINISTRARON 10 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN DE LAS FLORES    |



**MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CIERRE DEFINITIVO 2018**

| FISM-DF            |          |             |  |                         |                 |                |                 |                 |                 |                 |               |                   | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES   |
|--------------------|----------|-------------|--|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|
| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | NO. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN  | LOCALIDAD               | APROBADO        | MODIFICADO     | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | EJERCIDO        | PAGADO          | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |                             |   |
| PUE180301319921    | 228457   | 18219       | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCCOPEATLÁN  | SAN ANTONIO OCCOPEATLÁN | \$ 862,567.23   | \$862,567.23   | \$ 862,567.23   | \$ 862,567.23   | \$ 862,567.23   | \$ 862,567.23   | 100%          | 100%              | 615 METROS LINEALES         | SE REHABILITÓ 615 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCCOPEATLÁN                       |
| PUE180301319929    | 228471   | 18220       | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AGUA LINDA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCCOPEATLÁN   | SAN ANTONIO OCCOPEATLÁN | \$ 1,109,964.56 | \$1,109,964.56 | \$ 1,109,964.56 | \$ 1,109,964.56 | \$ 1,109,964.56 | \$ 1,109,964.56 | 100%          | 100%              | 269 METROS LINEALES         | SE REHABILITÓ 269 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AGUA LINDA DE LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCCOPEATLÁN |
| PUE180301327851    | 264390   | 18223       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES 3RA ETAPA  | XICOTEPEC DE JUÁREZ     | \$ 5,763,052.60 | \$5,763,052.60 | \$5,763,052.60  | \$5,763,052.60  | \$5,763,052.60  | \$5,763,052.60  | 100%          | 100%              | 688 CALENTADOR SOLAR        | SE DOTARON 688 CALENTADORES SOLARES   |
| PUE00180201311392  | 321249   | 18313       | REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE AHUACINTILLA (REVESTIMIENTO)  | AHUACINTILLA            | \$ 278,688.46   | \$ 278,688.46  | \$ 278,688.46   | \$ 278,688.46   | \$ 278,688.46   | \$ 278,688.46   | 100%          | 100%              | METRO LINEAL 511            | SE REVESTIRÁN 511 METROS LINEALES DE CALLES   |
| PUE180301328434    | 267422   | 2018201     | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE EMILIO CARRANZA Y PRIVADA DE EMILIO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ              | XICOTEPEC DE JUÁREZ     | \$ 332,994.26   | \$332,994.26   | \$332,994.26    | \$332,994.26    | \$332,994.26    | \$332,994.26    | 100%          | 100%              | 157.82 METROS LINEALES      | SE REHABILITARON 157.82 METROS LINEALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO                                     |
| PUE180301328416    | 267311   | 2018202     | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES LA BASCULA, MORELOS, 18 DE MARZO Y CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE VILLÁ AVILA CAMACHO MUNICIPIO DE XICOTEPEC | VILLÁ AVILA CAMACHO     | \$ 1,544,703.14 | \$1,544,703.14 | \$1,544,703.14  | \$1,544,703.14  | \$1,544,703.14  | \$1,544,703.14  | 100%          | 100%              | 1128 METROS LINEALES        | SE REHABILITARON 1,128 METROS LINEALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO                                      |
| PUE180301328772    | 268966   | 2018203     | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC   | GILBERTO CAMACHO        | \$ 2,006,484.55 | \$2,006,484.55 | \$2,303,981.32  | \$2,303,981.32  | \$2,303,981.32  | \$2,303,981.32  | 100%          | 100%              | 2085.36 METROS LINEALES     | SE REHABILITARON 2,085.36 METROS LINEALES DE LA RED DE AGUA POTABLE   |
| PUE180301328766    | 268946   | 2018204     | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA OJO DE AGUA 2DA SECCION DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ                                 | XICOTEPEC DE JUÁREZ     | \$ 381,374.13   | \$381,374.13   | \$381,374.13    | \$381,374.13    | \$381,374.13    | \$381,374.13    | 100%          | 100%              | 230 METROS LINEALES         | SE CONTRUYERON 230 METROS LINEALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO  |
| PUE180301328776    | 269004   | 2018205     | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AGUA LINDA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCCOPEATLÁN   | SAN ANTONIO OCCOPEATLÁN | \$ 1,200,000.00 | \$1,200,000.00 | \$1,200,000.00  | \$1,200,000.00  | \$1,200,000.00  | \$1,200,000.00  | 100%          | 100%              | 769.29 METROS LINEALES      | SE REHABILITARON 769.29 METROS LINEALES DE LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO  |



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)  
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

| Método de Cálculo   | Período            | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones  |
|---|--------------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|---|
|   |                    | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |   |
| (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                   | Informe Definitivo | 0             | 0         | 0           | 0              | 0         | 124         | NO SE REALIZO NINGÚN PROYECTO DEL TIPO "OTROS PROYECTOS", DEBIDO A QUE SE TRABAJARA CON PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA. |
| Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS  |                    |               |           |             |                |           |             |   |
| Método de Cálculo   | Período            | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones  |
|   |                    | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |   |
| (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Informe Definitivo | 100.00        | 120       | 120         | 83.87096774    | 104       | 124         | ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  |
| Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS  |                    |               |           |             |                |           |             |   |
| Método de Cálculo   | Período            | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones  |
|   |                    | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |   |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Informe Definitivo | 100           | 30        | 30          | 16.12903226    | 20        | 124         | ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  |



**CIERRE DEFINITIVO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  
 PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS**

| Método de Cálculo   | Período            | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones   |
|---|--------------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
|   |                    | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |  |
| (Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100 | Informe Definitivo | 100           | 100       | 100         | 100.00         | 100.00    | 100.00      | SE HA EJERCIDO RECURSO DE FORTAMUN EN OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OBRAS |

**INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS**

| Método de Cálculo   | Período            | PLANEADO      |             |             | ALCANZADA      |             |             | Justificación de Variaciones   |
|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--|
|   |                    | Meta Planeada | Numerador   | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador   | Denominador |  |
| ((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / ( Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100 | Informe Definitivo | 100           | 49492446.96 | 49492446.96 | 100.00         | 49492447.00 | 49492447.00 | SE HA EJERCIDO RECURSO DE FORTAMUN EN OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OBRAS |

**INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS**

| Método de Cálculo  | Período            | PLANEADO      |             |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones    |
|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------------------------------|
|  |                    | Meta Planeada | Numerador   | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                                 |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. | Informe Definitivo | 100.00        | 49492446.96 | 49492446.96 | 100.00         | 49492447  | 49492447    | RECURSO EROGADO EN SU TOTALIDAD |

**INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA**

| Método de Cálculo  | Período            | PLANEADO      |             |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
|  |                    | Meta Planeada | Numerador   | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | Informe Definitivo | 1.950828052   | 49492446.96 | 25369968.88 | 1.64           | 49492447  | 30113207    | SALDO AL CIERRE DEFINITIVO   |



| TIPO DE REGISTRO | CICLO RECURSO | TIPO RECURSO              | DESCRIPCIÓN RAMO   | FONDOS     |                      |                |                                  | DEPENDENCIA EJECUTORA                 | RENDIMIENTO FINANCIERO | RENTOS | PARTIDAS      |                 | AVANCE FINANCIERO |             |                        |              |             |             |             |             |             |                              |  |
|------------------|---------------|---------------------------|--|------------|----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--|
|                  |               |                           |  | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO CUENCA ESPECIFICO |                                       |                        |        | TIPO DE GASTO | PARTIDA GENERAL | APROBADO          | MODIFICADO  | RECALDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | EJERCIDO    | PAGADO      |             |             |                              |  |
| 1.- Progr        | 2018          | 2- APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Muncipi         | 1004           | FAIS MUNICIPAL                   | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE XILOTEPEC 2 |                        |        |               |                 |                   |             |                        |              |             |             |             |             | INFORME DEF |                              |  |
| 2.- Partic       | 2018          | 2- APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Muncipi         | 1004           |                                  |                                       |                        |        | 2             | 625             | 8644578.90        | 8644578.90  | 8644578.90             | 8644578.90   | 8644578.90  | 8644578.90  | 8644578.90  | 8644578.90  | 8644578.90  | REVESTIMIEN<br>MUNICIPIO     |  |
| 2.- Partic       | 2018          | 2- APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Muncipi         | 1004           |                                  |                                       |                        |        | 2             | 621             | 33291087.73       | 33291087.73 | 33291087.73            | 33291087.73  | 33291087.73 | 33291087.73 | 33291087.73 | 33291087.73 | 33291087.73 | ADQUISICIÓN I<br>CONSTRUCCIO |  |
| 2.- Partic       | 2018          | 2- APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Muncipi         | 1004           |                                  |                                       |                        |        | 2             | 623             | 2303981.07        | 0.00        | 0.00                   | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                         | 2018203 REHA<br>POTABLE EN L<br>MUNICIPIO DE |
| 2.- Partic       | 2018          | 2- APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Muncipi         | 1004           |                                  |                                       |                        |        | 2             | 624             | 13390878.30       | 15745025.38 | 15745025.38            | 15745025.38  | 15745025.38 | 15745025.38 | 15745025.38 | 15745025.38 | 15745025.38 | 15745025.38                  | CONSTRUCCIO<br>POTABLE, RE-<br>RENDIMIENTO   |

| TIPO DE REGISTRO | CICLO RECUBRO | TIPO RECUBRO           | DESCRIPCIÓN RAMO   | FONDOS     |                      |                | DEPENDENCIA EJECUTORA | RENDIMIENTO FINANCIERO | RENTES ROS | PARTIDAS                           |               | AVANCE FINANCIERO |             |             |                        |              |             |             |             |             |              |              |                             |                          |  |
|------------------|---------------|------------------------|--|------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|--|
|                  |               |                        |  | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA |                       |                        |            | PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO | TIPO DE GASTO | PARTIDA GENERAL   | APROBADO    | MODIFICADO  | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO   |             | EJERCIDO    | PAGADO      |              |              |                             |                          |  |
| 1.- Progr        | 2018          | APORTACIONES FEDERALES | Entidades Federativas y Municipios                             | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN              |                        |            |                                    |               |                   |             |             |                        |              |             |             |             |             | INFORME DEFI |              |                             |                          |  |
| 2.- Partic       | 2018          | APORTACIONES FEDERALES | Entidades Federativas y Municipios                             | 33         | FORTAMUN             | 1005           |                       |                        |            | 1                                  | 311           | 6394616.00        | 6394616.00  | 6394616.00  | 6394616.00             | 6394616.00   | 6394616.00  | 6394616.00  | 6394616.00  | 6394616.00  | 6394616.00   | PAGO DE ALUM |                             |                          |  |
| 2.- Partic       | 2018          | APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           |                       |                        |            | 1                                  | 853           | 2474622.35        | 2474622.35  | 2474622.35  | 2474622.35             | 2474622.35   | 2474622.35  | 2474622.35  | 2474622.35  | 2474622.35  | 2474622.35   | 2474622.35   | APORTACIÓN A                |                          |  |
| 2.- Partic       | 2018          | APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           |                       |                        |            | 1                                  | 911           | 15471116.49       | 15471116.49 | 15471116.49 | 15471116.49            | 15471116.49  | 15471116.49 | 15471116.49 | 15471116.49 | 15471116.49 | 15471116.49  | 15471116.49  | DEUDA PÚBLIC                |                          |  |
| 2.- Partic       | 2018          | APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           |                       |                        |            | 1                                  | 113           | 5374349.01        | 5374349.01  | 5374349.01  | 5374349.01             | 5374349.01   | 5374349.01  | 5374349.01  | 5374349.01  | 5374349.01  | 5374349.01   | 5374349.01   | PAGO DE NOMI<br>PERSONAL DE |                          |  |
| 2.- Partic       | 2018          | APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           |                       |                        |            | 1                                  | 631           | 1401009.75        | 1401009.75  | 1401009.75  | 1401009.75             | 1401009.75   | 1401009.75  | 1401009.75  | 1401009.75  | 1401009.75  | 1401009.75   | 1401009.75   | 1401009.75                  | PAGO DE PROY             |  |
| 2.- Partic       | 2018          | APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           |                       |                        |            | 2                                  | 625           | 4060089.81        | 4060089.81  | 4060089.81  | 4060089.81             | 4060089.81   | 4060089.81  | 4060089.81  | 4060089.81  | 4060089.81  | 4060089.81   | 4060089.81   | 4060089.81                  | REVESTIMIEN<br>MUNICIPIO |  |
| 2.- Partic       | 2018          | APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           |                       |                        |            | 1                                  | 271           | 1118145.92        | 1118145.92  | 1118145.92  | 1118145.92             | 1118145.92   | 1118145.92  | 1118145.92  | 1118145.92  | 1118145.92  | 1118145.92   | 1118145.92   | 1118145.92                  | ADQUISICIÓN C<br>PÚBLICA |  |
| 2.- Partic       | 2018          | APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 34         | FORTAMUN             | 1005           |                       |                        |            | 1                                  | 541           | 3280000.02        | 3280000.02  | 3280000.02  | 3280000.02             | 3280000.02   | 3280000.02  | 3280000.02  | 3280000.02  | 3280000.02  | 3280000.02   | 3280000.02   | 3280000.02                  | ADQUISICIÓN C<br>PÚBLICA |  |
| 2.- Partic       | 2020          | APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 35         | FORTAMUN             | 1005           |                       |                        |            | 1                                  | 246           | 1993489.00        | 1993489.00  | 1993489.00  | 1993489.00             | 1993489.00   | 1993489.00  | 1993489.00  | 1993489.00  | 1993489.00  | 1993489.00   | 1993489.00   | 1993489.00                  | ADQUISICIÓN C            |  |
| 2.- Partic       | 2021          | APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 36         | FORTAMUN             | 1005           |                       |                        |            | 2                                  | 621           | 4124370.58        | 4124370.58  | 4124370.58  | 4124370.58             | 4124370.58   | 4124370.58  | 4124370.58  | 4124370.58  | 4124370.58  | 4124370.58   | 4124370.58   | 4124370.58                  | 4124370.58               | ADQUISICIÓN C<br>VIVIENDA                    |
| 2.- Partic       | 2018          | APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           |                       |                        |            | 2                                  | 626           | 3800638.07        | 3835931.01  | 3835931.01  | 3835931.01             | 3835931.01   | 3835931.01  | 3835931.01  | 3835931.01  | 3835931.01  | 3835931.01   | 3835931.01   | 3835931.01                  | 3835931.01               | CONSTRUCCIÓN<br>REHABILITACIÓ<br>FINANCIEROS |