

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

“2021, 375 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA PALAFOXIANA”

OFICIO: **PMX/DGV/2021/214**

ASUNTO: “**VALIDACIÓN SRFT INFORME DEFINITIVO 2020**”

RIVELINO BARRALES MORALES
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe Definitivo 2020**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

XICOTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA, A 25 DE JUNIO DE 2021



C.c.p. Archivo.

Elaboró: M.E.M. [Handwritten Signature]



RESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUF
DAVID GARRIDO VARGAS - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200201711059	NA	2020309	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS SANITARIOS EN SENDERO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$481,247.80	\$481,247.80	\$481,247.80	\$481,247.80	\$481,247.80	\$481,247.80	\$481,247.80	100%	100%	51.42 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401882161	NA	2020314	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (C2) DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$383,980.11	\$383,980.11	\$383,980.11	\$383,980.11	\$383,980.11	\$383,980.11	\$383,980.11	100%	100%	124.44 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401882169	NA	2020315	AMPLIACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL SENDERO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$684,050.00	\$684,050.00	\$684,050.00	\$684,050.00	\$684,050.00	\$684,050.00	\$684,050.00	100%	100%	750 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401882223	NA	2020322	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CON CLAVE: 21DJN01415, EN LA COLONIA SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO	\$928,748.20	\$928,748.20	\$928,748.20	\$928,748.20	\$928,748.20	\$928,748.20	\$928,748.20	100%	100%	336 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOUO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200301782483	141218	2020201	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO EN EL BACHILLERATO "TEDEP" C.C.T. 21EBH042U DE LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	LOS LIMONES	\$1,095,841.17	\$1,095,841.17	\$1,095,841.17	\$1,095,841.17	\$1,095,841.17	\$1,095,841.17	\$1,095,841.17	100.00%	100.00%	87.08 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL TERCER TRIMESTRE
PUE200301782748	141431	2020207	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MECATLAN - SANTA CRUZ GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 1+500 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SANTA CRUZ GRANDE	\$665,924.04	\$665,924.04	\$665,924.04	\$665,924.04	\$665,924.04	\$665,924.04	\$665,924.04	100.00%	100.00%	1,500 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA AL TERCER TRIMESTRE
PUE200301782574	141292	2020203	REHABILITACIÓN DE ALIJAS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS L. CATARINO PENICHE (CLAVE: 21DIN099W) DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$1,424,601.67	\$1,424,601.67	\$1,424,601.67	\$1,424,601.67	\$1,424,601.67	\$1,424,601.67	\$1,424,601.67	100.00%	100.00%	411.98 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200301782630	141340	2020204	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA) A LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL KM 6+550 AL KM 9+800, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$2,489,083.89	\$2,489,083.89	\$2,489,083.89	\$2,489,083.89	\$2,489,083.89	\$2,489,083.89	\$2,489,083.89	100.00%	100.00%	3,250.00 METROS LINEALES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200301782705	141403	2020205	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BIBLIOTECA EN PRIMARIA "CLUB ROTARIO DE XICOTEPEC" C.C.T. 21DRR3570U DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$1,083,424.83	\$1,083,424.83	\$1,083,424.83	\$1,083,424.83	\$1,083,424.83	\$1,083,424.83	\$1,083,424.83	100.00%	100.00%	276.36 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401869788	266310	2020202	CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$288,755.88	\$288,755.88	\$288,755.88	\$288,755.88	\$288,755.88	\$288,755.88	\$288,755.88	100.00%	100.00%	26 DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401869796	266394	2020206	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LAGUNILLAS - MONTE GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 1+200 EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	MONTE GRANDE DE ZARAGOZA	\$708,935.91	\$708,935.91	\$708,935.91	\$708,935.91	\$708,935.91	\$708,935.91	\$708,935.91	100.00%	100.00%	1,200 METROS LINEALES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401869621	266454	2020208	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS SANTA CRUZ GRANDE - EL JONOTE, DEL KM 0+000 AL KM 2+500 EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	EL JONOTE	\$807,205.37	\$807,205.37	\$807,205.37	\$807,205.37	\$807,205.37	\$807,205.37	\$807,205.37	100.00%	100.00%	2,500 METROS LINEALES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401865282	192804	2020209	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$2,479,438.52	\$2,479,438.52	\$2,479,438.52	\$2,479,438.52	\$2,479,438.52	\$2,479,438.52	\$2,479,438.52	100.00%	100.00%	650 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401863069	176957	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$2,840,534.42	\$2,840,534.42	\$2,840,534.42	\$2,840,534.42	\$2,840,534.42	\$2,840,534.42	\$2,840,534.42	100.00%	100.00%	4550 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401863063	176963	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA) DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$749,151.93	\$749,151.93	\$749,151.93	\$749,151.93	\$749,151.93	\$749,151.93	\$749,151.93	100.00%	100.00%	1200 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401830661	177025	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN ISIDRO	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	100.00%	100.00%	225 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401830667	177025	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	GILBERTO CAMACHO	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	100.00%	100.00%	400 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401830668	177112	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SANTA RITA	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	100.00%	100.00%	400 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401830671	177122	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	JALAPILLA	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	100.00%	100.00%	400 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401830673	177124	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TLAXCALANTONGO	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	\$249,717.31	100.00%	100.00%	400 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832196	183196	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN PEDRO ITZTLA	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	100.00%	100.00%	300 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832199	183204	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATUHUACAN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN AGUSTIN ATUHUACAN	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	100.00%	100.00%	300 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832217	184268	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUJALA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TLAPEHUJALA	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	100.00%	100.00%	320 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832548	184313	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPELATLAN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN ANTONIO OCOPELATLAN	\$499,434.62	\$499,434.62	\$499,434.62	\$499,434.62	\$499,434.62	\$499,434.62	\$499,434.62	100.00%	100.00%	800 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832567	184401	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN LORENZO	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	100.00%	100.00%	320 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832576	184436	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LAS PILAS	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	\$199,773.85	100.00%	100.00%	320 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2020
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOUO SISTEMA SHCP	No. MDI	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401832853	184465	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEXQUITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	ATEQUEXQUITLA	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	100.00%	100.00%	250 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832857	184491	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	AHUAXINTITLA	\$124,858.66	\$124,858.66	\$124,858.66	\$124,858.66	\$124,858.66	\$124,858.66	\$124,858.66	100.00%	100.00%	200 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832895	184499	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TEREPATE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL TEREPATE	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	100.00%	100.00%	280 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832898	184510	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL PORVENIR	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	100.00%	100.00%	280 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832910	184536	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TULANONGUILLO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TULANONGUILLO	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	\$174,802.12	100.00%	100.00%	280 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832934	184553	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	RANCHO NUEVO	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	100.00%	100.00%	300 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832936	184580	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EJIDO RANCHO NUEVO (EL OJITE) DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EJIDO RANCHO NUEVO (EL OJITE)	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	100.00%	100.00%	300 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832933	184598	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DE FIERRO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TRANCA DE FIERRO	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832937	184633	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL CAJÓN	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	100.00%	100.00%	250 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401832995	184685	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS LIMONES	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	\$156,073.32	100.00%	100.00%	250 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833423	187416	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	MONTE GRANDE	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	\$140,465.99	100.00%	100.00%	225 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2020
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401833429	18747	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SANTA CRUZ GRANDE	\$84,279.59	\$84,279.59	\$84,279.59	\$84,279.59	\$84,279.59	\$84,279.59	\$84,279.59	100.00%	100.00%	135 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833446	18748	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	MECATLAN DE LAS FLORES	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833449	18749	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TERAPATLAXCO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	TERAPATLAXCO	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833454	18738	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	IXTEPEC	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833482	18750	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA EJIDO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	NACTANCA EJIDO	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	100.00%	100.00%	300 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833489	18753	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	NACTANCA GRANDE	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	\$187,287.98	100.00%	100.00%	300 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833471	18751	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA CHICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	NACTANCA CHICA	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833473	18758	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	EL JONOTE	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	\$112,372.79	100.00%	100.00%	180 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833475	18750	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SANTA CRUZ CHICA	\$56,186.39	\$56,186.39	\$56,186.39	\$56,186.39	\$56,186.39	\$56,186.39	\$56,186.39	100.00%	100.00%	90 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833480	18752	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	LOS ARROYOS	\$218,502.65	\$218,502.65	\$218,502.65	\$218,502.65	\$218,502.65	\$218,502.65	\$218,502.65	100.00%	100.00%	350 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833489	18787	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO (TLAXCALANTONGO) DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	SAN ANTONIO (TLAXCALANTONGO)	\$81,158.13	\$81,158.13	\$81,158.13	\$81,158.13	\$81,158.13	\$81,158.13	\$81,158.13	100.00%	100.00%	130 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401833004	187895	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS NARANJOS	\$37,457.60	\$37,457.60	\$37,457.60	\$37,457.60	\$37,457.60	\$37,457.60	\$37,457.60	100.00%	100.00%	60 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833008	187704	2020210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LA MAGDALENA	\$49,943.46	\$49,943.46	\$49,943.46	\$49,943.46	\$49,943.46	\$49,943.46	\$49,943.46	100.00%	100.00%	80 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401833091	179026	2020211	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$18,213,023.30	\$18,213,023.30	\$18,213,023.30	\$18,213,023.30	\$18,213,023.30	\$18,213,023.30	\$18,213,023.30	100.00%	100.00%	1920 CALENTADORES SOLARES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834764	227855	2020211	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$758,875.30	\$758,875.30	\$758,875.30	\$758,875.30	\$758,875.30	\$758,875.30	\$758,875.30	100.00%	100.00%	80 CALENTADORES SOLARES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401837881	201261	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$1,103,479.14	\$1,103,479.14	\$1,103,479.14	\$1,103,479.14	\$1,103,479.14	\$1,103,479.14	\$1,103,479.14	100.00%	100.00%	184 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401837906	201193	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA) DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	\$639,210.45	\$639,210.45	\$639,210.45	\$639,210.45	\$639,210.45	\$639,210.45	\$639,210.45	100.00%	100.00%	95 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834541	199831	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN ISIDRO	\$302,783.90	\$302,783.90	\$302,783.90	\$302,783.90	\$302,783.90	\$302,783.90	\$302,783.90	100.00%	100.00%	45 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834597	183920	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	GILBERTO CAMACHO	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	100.00%	100.00%	20 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834578	199860	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SANTA RITA	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	100.00%	100.00%	30 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834591	190987	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	JALAPILLA	\$262,412.67	\$262,412.67	\$262,412.67	\$262,412.67	\$262,412.67	\$262,412.67	\$262,412.67	100.00%	100.00%	99 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834586	191004	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TLAXCALANTONGO	\$302,783.90	\$302,783.90	\$302,783.90	\$302,783.90	\$302,783.90	\$302,783.90	\$302,783.90	100.00%	100.00%	45 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2020
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA BHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401834608	19109	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IZTLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN PEDRO IZTLA	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	100.00%	100.00%	25 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834621	19108	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATIHUACAN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN AGUSTIN ATIHUACAN	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	100.00%	100.00%	30 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834630	19106	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUJALA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TLAPEHUJALA	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	\$201,855.93	100.00%	100.00%	30 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834641	19102	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPELATLAN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN ANTONIO OCOPELATLAN	\$336,426.55	\$336,426.55	\$336,426.55	\$336,426.55	\$336,426.55	\$336,426.55	\$336,426.55	100.00%	100.00%	50 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834659	19106	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN LORENZO	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	100.00%	100.00%	25 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834703	19109	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LAS PILAS	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	\$168,213.28	100.00%	100.00%	25 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834707	19102	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEYUQUITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	ATEQUEYUQUITLA	\$114,385.03	\$114,385.03	\$114,385.03	\$114,385.03	\$114,385.03	\$114,385.03	\$114,385.03	100.00%	100.00%	17 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834713	19111	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AHUACINTITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	AHUACINTITLA	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	100.00%	100.00%	15 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834718	19133	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TERETATE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL TERETATE	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	100.00%	100.00%	15 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834735	19181	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EJIDO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL PORVENIR EJIDO	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	100.00%	100.00%	15 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834745	19104	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGULLO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TULANCINGULLO	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	100.00%	100.00%	10 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2020
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA BHP	No. MD5	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401834787	191434	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	RANCHO NUEVO COMUNIDAD	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	100.00%	100.00%	10 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834792	191444	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EJIDO RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EJIDO RANCHO NUEVO	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	100.00%	100.00%	10 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834770	191461	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DE FIERRO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TRANCA DE FIERRO	\$20,185.59	\$20,185.59	\$20,185.59	\$20,185.59	\$20,185.59	\$20,185.59	\$20,185.59	100.00%	100.00%	9 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401834805	191529	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL CAJÓN	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	100.00%	100.00%	15 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835456	193299	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS LIMONES	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	100.00%	100.00%	15 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835457	193300	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	MONTE GRANDE	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	100.00%	100.00%	20 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835454	193303	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRUZ GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN CRUZ GRANDE	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	100.00%	100.00%	10 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835593	193660	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	MECATLAN DE LAS FLORES	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	\$100,927.97	100.00%	100.00%	15 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835595	193871	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS NARANJOS	\$47,099.72	\$47,099.72	\$47,099.72	\$47,099.72	\$47,099.72	\$47,099.72	\$47,099.72	100.00%	100.00%	7 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835596	193887	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEPAPATLAXCO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TEPAPATLAXCO	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	\$67,285.31	100.00%	100.00%	10 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835613	193959	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XTEPEC DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	XTEPEC	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	100.00%	100.00%	8 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLO SISTEMA BHP	No. MDI	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401835621	19391	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA EJIDO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	NACTANCA EJIDO	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	100.00%	100.00%	20 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835625	19430	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	NACTANCA GRANDE	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	\$134,570.62	100.00%	100.00%	20 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835633	194517	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA CHICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	NACTANCA CHICA	\$33,642.65	\$33,642.65	\$33,642.65	\$33,642.65	\$33,642.65	\$33,642.65	\$33,642.65	100.00%	100.00%	5 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835651	194307	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL JONOTE	\$53,828.25	\$53,828.25	\$53,828.25	\$53,828.25	\$53,828.25	\$53,828.25	\$53,828.25	100.00%	100.00%	8 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835660	194148	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LA GARITA	\$6,726.53	\$6,726.53	\$6,726.53	\$6,726.53	\$6,726.53	\$6,726.53	\$6,726.53	100.00%	100.00%	1 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835665	194173	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PAKTEPEC DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	PAKTEPEC	\$13,457.06	\$13,457.06	\$13,457.06	\$13,457.06	\$13,457.06	\$13,457.06	\$13,457.06	100.00%	100.00%	3 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835675	194194	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS PIÑALES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS PIÑALES	\$26,914.12	\$26,914.12	\$26,914.12	\$26,914.12	\$26,914.12	\$26,914.12	\$26,914.12	100.00%	100.00%	4 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835699	194203	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SANTA CRUZ CHICA	\$94,199.42	\$94,199.42	\$94,199.42	\$94,199.42	\$94,199.42	\$94,199.42	\$94,199.42	100.00%	100.00%	14 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835702	194112	2020212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS ARROYOS	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	\$53,828.24	100.00%	100.00%	8 CAPTADORES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401837964	201487	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	VILLA AVILA CAMACHO	\$411,450.38	\$411,450.38	\$411,450.38	\$411,450.38	\$411,450.38	\$411,450.38	\$411,450.38	100.00%	100.00%	107 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835650	195032	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TERETATE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TERETATE	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	100.00%	100.00%	20 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2020
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOUO SISTEMA EHC	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401835554	195045	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SANTA RITA	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	\$76,906.61	100.00%	100.00%	20 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835555	195046	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EJIDO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL PORVENIR EJIDO	\$88,442.60	\$88,442.60	\$88,442.60	\$88,442.60	\$88,442.60	\$88,442.60	\$88,442.60	100.00%	100.00%	23 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835556	195049	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	JALAPILLA	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	100.00%	100.00%	13 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835561	195060	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS FILAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LAS FILAS	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	100.00%	100.00%	3 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835566	195070	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TLAPEHUALA	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	\$49,989.30	100.00%	100.00%	13 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835568	195079	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATUHUCAN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN AGUSTÍN ATUHUCAN	\$115,359.91	\$115,359.91	\$115,359.91	\$115,359.91	\$115,359.91	\$115,359.91	\$115,359.91	100.00%	100.00%	30 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835571	195077	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLATLAN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN ANTONIO OCOPETLATLAN	\$180,730.53	\$180,730.53	\$180,730.53	\$180,730.53	\$180,730.53	\$180,730.53	\$180,730.53	100.00%	100.00%	47 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835572	195079	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	MONTE GRANDE DE ZARAGOZA	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	100.00%	100.00%	10 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835580	195915	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	AHUAXINTITLA	\$46,143.96	\$46,143.96	\$46,143.96	\$46,143.96	\$46,143.96	\$46,143.96	\$46,143.96	100.00%	100.00%	12 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835581	195919	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEXQUITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	ATEQUEXQUITLA	\$26,917.31	\$26,917.31	\$26,917.31	\$26,917.31	\$26,917.31	\$26,917.31	\$26,917.31	100.00%	100.00%	7 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401835582	195923	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TLAXCALANTONGO	\$126,895.90	\$126,895.90	\$126,895.90	\$126,895.90	\$126,895.90	\$126,895.90	\$126,895.90	100.00%	100.00%	39 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECALIBRADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401836284	19597	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	GILBERTO CAMACHO	\$134,586.56	\$134,586.56	\$134,586.56	\$134,586.56	\$134,586.56	\$134,586.56	\$134,586.56	100.00%	100.00%	35 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836285	19598	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO (ZTLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN PEDRO (ZTLA	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	100.00%	100.00%	5 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836287	19599	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	NACTANCA GRANDE	\$111,514.58	\$111,514.58	\$111,514.58	\$111,514.58	\$111,514.58	\$111,514.58	\$111,514.58	100.00%	100.00%	29 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836288	19598	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN ISIDRO	\$384,533.04	\$384,533.04	\$384,533.04	\$384,533.04	\$384,533.04	\$384,533.04	\$384,533.04	100.00%	100.00%	100 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836290	19594	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TULANGUNGULLO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TULANGUNGULLO	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	\$19,226.65	100.00%	100.00%	5 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836292	19594	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	RANCHO NUEVO	\$42,298.63	\$42,298.63	\$42,298.63	\$42,298.63	\$42,298.63	\$42,298.63	\$42,298.63	100.00%	100.00%	11 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836294	19598	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS LIMONES	\$30,762.64	\$30,762.64	\$30,762.64	\$30,762.64	\$30,762.64	\$30,762.64	\$30,762.64	100.00%	100.00%	8 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836295	19599	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	LOS ARROYOS	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	100.00%	100.00%	10 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836298	19595	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DE FIERRO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TRANCA DE FIERRO	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	100.00%	100.00%	3 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836300	19595	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SAN LORENZO	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	\$11,535.99	100.00%	100.00%	3 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836301	19590	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	EL CAJÓN	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	100.00%	100.00%	10 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MDI	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401836302	195961	2020123	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESTO RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	ESTO RANCHO NUEVO	\$69,215.95	\$69,215.95	\$69,215.95	\$69,215.95	\$69,215.95	\$69,215.95	\$69,215.95	100.00%	100.00%	18 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836304	195963	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TERAPATLAXICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TERAPATLAXICO	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	100.00%	100.00%	10 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836561	196033	2020210	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	TIERRA NEGRA	\$153,813.22	\$153,813.22	\$153,813.22	\$153,813.22	\$153,813.22	\$153,813.22	\$153,813.22	100.00%	100.00%	40 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836363	196036	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	SANTA CRUZ CHICA	\$57,679.96	\$57,679.96	\$57,679.96	\$57,679.96	\$57,679.96	\$57,679.96	\$57,679.96	100.00%	100.00%	15 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401836364	196037	2020213	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XITEPEC DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	XITEPEC	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	\$38,453.30	100.00%	100.00%	10 LUMINARIAS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870678	269266	2020214	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A RANCHO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 3+960 DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	RANCHO NUEVO	\$1,499,992.38	\$1,499,992.38	\$1,499,992.38	\$1,499,992.38	\$1,499,992.38	\$1,499,992.38	\$1,499,992.38	100.00%	100.00%	3,960 METROS LINEALES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870698	269309	2020215	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CADENAMIENTO KM 0+320 AL 0+385 EN LA COLONIA CIO DE AGUA 2ª SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$549,499.13	\$549,499.13	\$549,499.13	\$549,499.13	\$549,499.13	\$549,499.13	\$549,499.13	100.00%	100.00%	25 METROS LINEALES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870714	269335	2020216	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	JALAPILLA	\$1,849,998.25	\$1,849,998.25	\$1,849,998.25	\$1,849,998.25	\$1,849,998.25	\$1,849,998.25	\$1,849,998.25	100.00%	100.00%	529 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870736	269392	2020217	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ESQUITÍN C.C.T. 210PR22390 EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$535,262.12	\$535,262.12	\$535,262.12	\$535,262.12	\$535,262.12	\$535,262.12	\$535,262.12	100.00%	100.00%	680.93 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870766	269444	2020216	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS CAÑADAS DEL CADENAMIENTO 0+000 KM AL 0+994.06 KM EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$949,185.92	\$949,185.92	\$949,185.92	\$949,185.92	\$949,185.92	\$949,185.92	\$949,185.92	100.00%	100.00%	873.04 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870787	269495	2020219	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE EL CADENAMIENTO KM 0+320.00 AL KM 0+340.92 EN LA LOCALIDAD CIO DE AGUA 2DA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$159,270.09	\$159,270.09	\$159,270.09	\$159,270.09	\$159,270.09	\$159,270.09	\$159,270.09	100.00%	100.00%	94.10 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOJO SISTEMA SHCP	No. MD5	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401870614	268371	2020220	REHABILITACIÓN DE CANCHA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	GILBERTO CAMACHO	\$1,794,452.05	\$1,794,452.05	\$1,794,452.05	\$1,794,452.05	\$1,794,452.05	\$1,794,452.05	\$1,794,452.05	100.00%	100.00%	565.5 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870909	268733	2020221	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES DE XICOTEPEC, C.C.T. 31DR09012 EN LA COLONIA EL TABACAL DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$854,793.30	\$854,793.30	\$854,793.30	\$854,793.30	\$854,793.30	\$854,793.30	\$854,793.30	100.00%	100.00%	646 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870931	268779	2020222	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE AHUJANTITLA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	AHUJANTITLA	\$2,000,143.32	\$2,000,143.32	\$2,000,143.32	\$2,000,143.32	\$2,000,143.32	\$2,000,143.32	\$2,000,143.32	100.00%	100.00%	14 POSTES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401870997	268947	2020223	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA GENERAL BARRIOS DEL CADENAMIENTO D-002 00 AL KM 5+125.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$574,935.36	\$574,935.36	\$574,935.36	\$574,935.36	\$574,935.36	\$574,935.36	\$574,935.36	100.00%	100.00%	616.05 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401871008	268978	2020224	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS MARIMBAS DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$1,282,149.94	\$1,282,149.94	\$1,282,149.94	\$1,282,149.94	\$1,282,149.94	\$1,282,149.94	\$1,282,149.94	100.00%	100.00%	502.09 METROS LINEALES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401871038	269005	2020225	REHABILITACIÓN DE EMISOR NORPONIENTE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$662,138.82	\$662,138.82	\$662,138.82	\$662,138.82	\$662,138.82	\$662,138.82	\$662,138.82	100.00%	100.00%	317.41 METROS LINEALES	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401871039	269147	2020226	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRERA ENTRE CALLE LA JOYA, CADENAMIENTO D-031 AL D-175, EN LA COLONIA EL TABACAL DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$799,135.57	\$799,135.57	\$799,135.57	\$799,135.57	\$799,135.57	\$799,135.57	\$799,135.57	100.00%	100.00%	777.94 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401871065	269386	2020227	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL ENTORNO DE CALLES LA PEDRERA Y CALLE LA JOYA EN LA COLONIA EL TABACAL DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$475,700.69	\$475,700.69	\$475,700.69	\$475,700.69	\$475,700.69	\$475,700.69	\$475,700.69	100.00%	100.00%	110.32 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401871075	269126	2020228	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA DE MINA DEL CADENAMIENTO KM D-000 AL KM D-042 DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$210,806.72	\$210,806.72	\$210,806.72	\$210,806.72	\$210,806.72	\$210,806.72	\$210,806.72	100.00%	100.00%	211.7 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200401871099	269160	2020229	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OJO DE AGUA, DEL CADENAMIENTO D-000 AL KM D-088.49, EN LA COLONIA MANANTIALES DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$447,194.18	\$447,194.18	\$447,194.18	\$447,194.18	\$447,194.18	\$447,194.18	\$447,194.18	100.00%	100.00%	417.04 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDI	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECALIBRO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401871151	269295	2020282	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE RICARDO FLORES MAGIÑÓN EN LA COLOMIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$506,633.03	\$506,633.03	\$506,633.03	\$506,633.03	\$506,633.03	\$506,633.03	\$506,633.03	100.00%	100.00%	837.36 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETADA Y OPERANDO
PUE200501889785	269354	2020280	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA.	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$79,323.27	\$79,323.27	\$79,323.27	\$79,323.27	\$79,323.27	\$79,323.27	\$79,323.27	100.00%	100.00%	2 PROYECTOS	CON LA OBRA PÚBLICA SERVICIO RELACIONADO
PUE200501889790	269390	2020281	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL RUBRO DE URBANIZACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS BÁSICOS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA.	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$540,288.12	\$540,288.12	\$540,288.12	\$540,288.12	\$540,288.12	\$540,288.12	\$540,288.12	100.00%	100.00%	24 PROYECTOS	CON LA OBRA PÚBLICA SERVICIO RELACIONADO



MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2020

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	4.26	6	141	1.492537313	2	134	SOLO SE REGISTRARON 2 PROYECTOS DE TIPO "OTROS PROYECTOS", POR CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN INICIAL.

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	70.21	99	141	64.92537313	87	134	SE REGISTRARON MENOS PROYECTOS DEBIDO AL CAMBIO DE PLANEACIÓN, MAS SIN EMBARGO SE INVIRTIO MAS RECURSO EN PROYECTOS DIRECTOS

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	25.53	36	141	33.58208955	45	134	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DEBIDO AL CAMBIO DE PLANEACIÓN INICIAL

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2020

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	100	100	100	100	100	AVANCE CON VARIACIÓN A LA BAJA DEBIDO A QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, SE HAN ATRAZADO EL INICIO DE OBRAS, PERO SE ACLARA QUE TODO EL RECURSO YA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	INFORME DEFINITIVO	100	57706299	57706299	100	57706299	57706299	SE REPORTA EL GASTO EJERCIDO TAL CUAL LO INDICA EL METODO DE CALCULO, SE ESPERABA EJERCER EL 100% DEL RECURSO, SIN EMBARGO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA SE ATRASO EL EJERCICIO DEL GASTO, NO OBSTANTE TODO EL RECURSO SE COMPROMETIO EN TIEMPO Y FORMA
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	INFORME DEFINITIVO	100.00	57706299	57706299	100.00	57706299	57706299	AVANCE CON VARIACIÓN A LA BAJA DEBIDO A QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, SE HAN ATRAZADO EL INICIO DE OBRAS, PERO SE ACLARA QUE TODO EL RECURSO YA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del	INFORME DEFINITIVO	2.09	57706299	27646905.5	2.48	57706299	23265203.51	NO SE HA OBTENIDO LA RECAUDACIÓN ESPERADA, YA QUE DEBIO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19, SE MANTUVIERON SUSPENDIDOS LOS SERVICIOS

Entidad	Municipio	Tipo	Ciclo	Recurso	Ramo	Modalidad	Pograma	Fondo	Institucion	Rendimiento	Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	197	1	2020	2	33		4	FAIS	1	22174.74											
		2									2	611	\$ 26,061,744.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PARTIDA ERRONEA
		2									2	612	\$ 5,854,291.69	\$ 8,638,373.39	\$ 8,638,373.39	\$ 8,638,373.39	\$ 8,638,373.39	\$ 8,638,373.39	\$ 8,638,373.39	\$ 8,638,373.39	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2									2	614	\$ 31,836,339.97	\$ 19,789,012.38	\$ 19,766,837.64	\$ 19,766,837.64	\$ 19,766,837.64	\$ 19,766,837.64	\$ 19,766,837.64	\$ 19,766,837.64	OBRA PARA URBANIZACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, AGUAS POTABLES, ETC.
		2									2	631	\$ -	\$ 619,611.39	\$ 619,611.39	\$ 619,611.39	\$ 619,611.39	\$ 619,611.39	\$ 619,611.39	\$ 619,611.39	PAGO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
		2									2	582	\$ -	\$ 34,727,553.58	\$ 34,727,553.58	\$ 34,727,553.58	\$ 34,727,553.58	\$ 34,727,553.58	\$ 34,727,553.58	\$ 34,727,553.58	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES Y CAPTADORES PLUVIALES
21	197	1	2020	2	33		5	FORTAMUN	1	18087.75											
		2									1	113	\$ 12,871,394.72	\$ 10,458,670.87	\$ 10,458,670.87	\$ 10,458,670.87	\$ 10,458,670.87	\$ 10,458,670.87	\$ 10,458,670.87	\$ 10,458,670.87	PAGO DE SUELDOS; POLICIA MUNICIPAL Y SUPERVISORES DE OBRA
		2									1	311	\$ 7,229,972.00	\$ 8,115,790.00	\$ 8,115,790.00	\$ 8,115,790.00	\$ 8,115,790.00	\$ 8,115,790.00	\$ 8,115,790.00	\$ 8,115,790.00	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EJERCICIO 2019
		2									2	614	\$ 19,631,861.09	\$ 6,259,170.34	\$ 6,241,082.59	\$ 6,241,082.59	\$ 6,241,082.59	\$ 6,241,082.59	\$ 6,241,082.59	\$ 6,241,082.59	OBRAS DE URBANIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, Y REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Y AGUAS POTABLES.
		2									1	853	\$ 2,885,314.95	\$ 2,885,314.95	\$ 2,885,314.95	\$ 2,885,314.95	\$ 2,885,314.95	\$ 2,885,314.95	\$ 2,885,314.95	\$ 2,885,314.95	APORTACIÓN AL CERESO DE XICOTEPEC
		2									1	911	\$ 15,087,756.24	\$ 12,870,298.00	\$ 12,870,298.00	\$ 12,870,298.00	\$ 12,870,298.00	\$ 12,870,298.00	\$ 12,870,298.00	\$ 12,870,298.00	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO INTERACCIONES S.A.
		2									2	622	\$ -	\$ 481,247.80	\$ 481,247.80	\$ 481,247.80	\$ 481,247.80	\$ 481,247.80	\$ 481,247.80	\$ 481,247.80	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SENDERO A LA PLAZUELA DE LA CRUZ CELESTIAL
		2									1	441	\$ -	\$ 9,338,072.71	\$ 9,338,072.71	\$ 9,338,072.71	\$ 9,338,072.71	\$ 9,338,072.71	\$ 9,338,072.71	\$ 9,338,072.71	PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
		2									2	541	\$ -	\$ 1,856,511.00	\$ 1,856,511.00	\$ 1,856,511.00	\$ 1,856,511.00	\$ 1,856,511.00	\$ 1,856,511.00	\$ 1,856,511.00	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
		2									1	271	\$ -	\$ 1,144,276.20	\$ 1,144,276.20	\$ 1,144,276.20	\$ 1,144,276.20	\$ 1,144,276.20	\$ 1,144,276.20	\$ 1,144,276.20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
		2									2	551	\$ -	\$ 1,943,470.82	\$ 1,943,470.82	\$ 1,943,470.82	\$ 1,943,470.82	\$ 1,943,470.82	\$ 1,943,470.82	\$ 1,943,470.82	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD: ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2									2	612	\$ -	\$ 928,748.20	\$ 928,748.20	\$ 928,748.20	\$ 928,748.20	\$ 928,748.20	\$ 928,748.20	\$ 928,748.20	EDIFICACION NO HABITACIONAL: TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2									2	523	\$ -	\$ 1,266,413.76	\$ 1,266,413.76	\$ 1,266,413.76	\$ 1,266,413.76	\$ 1,266,413.76	\$ 1,266,413.76	\$ 1,266,413.76	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2									2	631	\$ -	\$ 176,402.10	\$ 176,402.10	\$ 176,402.10	\$ 176,402.10	\$ 176,402.10	\$ 176,402.10	\$ 176,402.10	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2020