



“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”



“2021, 375 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA PALAFOXIANA”

OFICIO: PMX/DGV/2021/147

ASUNTO: “VALIDACIÓN SRFT 1ER TRIMESTRE 2021”

**RIVELINO BARRALES MORALES  
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 1er. Informe Trimestral del ejercicio 2021.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

XICOTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA, A 15 DE ABRIL DE 2021



*[Handwritten Signature]*  
DAVID GARRIDO VARGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE  
2018 - 2021

C.c.p. Archivo  
Elaboró: M.E.M.

*[Handwritten Signature]*

Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro C.P. 73080 Xicotepec de Juárez, Puebla.

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**PRIMER TRIMESTRE 2021**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210101883456	9972	2021201	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA REGIONAL EN JARDÍN DE NIÑOS "SIMÓN BOLÍVAR" CCT 21DJN0127Z, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$ 687,059.51	\$ 687,059.51	\$ 687,059.51	\$ 687,059.51	\$ 206,117.85	\$ 206,117.85	\$ 206,117.85	30.00%	30.00%	22.466 METROS CUADRADOS	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, LA META TOTAL ES DE 74.88 METROS CUADRADOS

**FORTAMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE210101887217	N/A	2021306	CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA	SAN ISIDRO	\$ 2,316,818.92	\$ 2,316,818.92	\$ 2,203,220.13	\$ 695,045.68	\$ 695,045.68	\$ 695,045.68	\$ 695,045.68	30.00%	30.00%	196.5 METROS CUADRADOS	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, LA META TOTAL ES DE 655 METROS CUADRADOS




**MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**  
**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	135	0.00	0	135	NO SE CONTEMPLAN OTROS PROYECTOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
	2do. Trimestre	0.00	0	135				
	3er. Trimestre	3.70	5	135				
	4to. Trimestre	3.70	5	135				

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.74	1	135	0.74	1	135	SE TIENEN PROYECTOS EN PROYECTOS VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
	2do. Trimestre	40.74	55	135				
	3er. Trimestre	51.85	70	135				
	4to. Trimestre	66.67	90	135				

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	135	0.00	0	135	SE TIENEN PROYECTOS EN PROYECTOS VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
	2do. Trimestre	14.81	20	135				
	3er. Trimestre	22.22	30	135				
	4to. Trimestre	29.63	40	135				



15 ABR 2021  
  
**RECIBIDO**  
 F42/SUCGPSE

**INDICADORES (AVANCE )**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) *100	1er. Trimestre	16.67	8790385.16	52742311	16.67	8790385.16	52742311	SE REPORTA LO ACUMULADO A LA MINISTRACION DE FEBERER
	2do. Trimestre	41.67	21975962.90	52742311				
	3er. Trimestre	66.67	35161540.64	52742311				
	4to. Trimestre	100.00	52742311	52742311				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	52742311	52742311				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	13.81	7282210.71	52742311	13.81	7,282,210.71	52,742,311.00	SE TIENEN PROYECTOS EN PROYECTOS VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
	2do. Trimestre	41.67	21975962.9	52742311				
	3er. Trimestre	66.67	35161540.64	52742311				
	4to. Trimestre	100.00	52742311	52742311				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos	2do. Trimestre	1.89	21975962.90	11632601.75				
	4to. Trimestre	2.27	52742311	23265203.51				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1]-1]*100	4to Trimestre	0.00	23,265,203.51	23,265,203.51				

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación Estatal  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

15 ABR 2021

RECIBIDO

F42/SJ/CGPSE

ELABORO: MILTON E.M.



EJERCICIO DEL GASTO 2021

Entidad	Mpio	Tipo	Ciclo	Recurso	Ramo	Modalidad	Pograma	Prog.	Ejecutora	Rendimiento	Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	197	1	2021	2	33	I	4	FAIS	1	3882.53													
		2									2	561	1500000	1500000	0	0	0	0	0				INFRAESTRUCTURA ORGANICA; MAQUINARIA AGRICOLA
		2									2	582	29360367.79	29360367.79	8306263.58	0	0	0	0				CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES Y CAPTADORES PLUVIALES
		2									2	612	3023867.59	3023867.59	937012.78	687059.51	206117.85	206117.85	206117.85				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2									2	614	24628532.49	24628532.49	1991820.2	0	0	0	0				OBRA PARA URBANIZACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, AGUAS POTABLES, ETC.
		2									2	622	4674570.13	4674570.13	1402371.04	0	0	0	0				OBRAS DE MANTENIMIENTO EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
21	197	1	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	1	2653.59													
		2									1	113	8258988.82	8258988.82	418960.98	418960.98	418960.98	418960.98	418960.98				PAGO DE SUELDOS; POLICIA MUNICIPAL Y SUPERVISORES DE OBRA
		2									1	271	4740181.88	4740181.88	0	0	0	0	0				ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
		2									1	311	7501479.3	7501479.3	1114950	1114950	1114950	1114950	1114950				PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EJERCICIO 2020
		2									1	441	9467136	9467136	3155712	3155712	3155712	3155712	3155712				PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGURIDAD ALIMENTARIA POR EL COVID 19, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
		2									2	622	6899057.57	6899057.57	2203220.13	695045.68	695045.68	695045.68	695045.68				OBRAS POR ASIGNAR DE MANTENIMIENTO EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REHABILITACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
		2									1	853	2637115.55	2637115.55	0	0	0	0	0				APORTACIÓN AL CERESO DE XICOTEPEC
		2									1	911	13238351.88	13238351.88	1897542.05	1897542.05	1897542.05	1897542.05	1897542.05				AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO INTERACCIONES S.A.



“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”



“2021, 375 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA PALAFOXIANA”

OFICIO: **PMX/DGV/2021/146**

ASUNTO: “**VALIDACIÓN SRFT 1ER TRIMESTRE 2021**”

**FOLIOS EJERCICIO FISCAL 2020”**

**RIVELINO BARRALES MORALES**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**  
**DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF 2020 y FORTAMUNDF 2020, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 1er. Informe Trimestral del ejercicio 2021.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

XICOTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA, A 15 DE ABRIL DE 2021



DAVID GARRIDO VARGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO  
XICOTEPEC, PUE  
2018 - 2021

C.c.p. Archivo.  
Elaboró: M.E.M.

Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro C.P. 73080 Xicotepec de Juárez, Puebla.

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401870714	3E+05	2020216	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	JALAPILLA	\$1,849,998.25	\$1,849,998.25	\$1,849,998.25	\$1,849,998.25	\$1,849,998.25	\$1,849,998.25	\$1,849,998.25	100.00%	100.00%	529 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2020
PUE200401870997	3E+05	2020223	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA GENERAL BARRIOS DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL KM 0+123.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$574,935.36	\$574,935.36	\$574,935.36	\$574,935.36	\$574,935.36	\$574,935.36	\$574,935.36	100.00%	100.00%	616.05 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2020
PUE200401871008	3E+05	2020224	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS MARIMBAS DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$1,282,149.94	\$1,282,149.94	\$1,282,149.94	\$1,282,149.94	\$1,282,149.94	\$1,282,149.94	\$1,282,149.94	100.00%	100.00%	502.08 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2020
PUE200401871018	3E+05	2020225	REHABILITACIÓN DE EMISOR NORPONIENTE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$662,138.82	\$662,138.82	\$662,138.82	\$662,138.82	\$662,138.82	\$662,138.82	\$662,138.82	100.00%	100.00%	317.41 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2020
PUE200401871093	3E+05	2020229	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OJO DE AGUA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL KM 0+088.49, EN LA COLONIA MANANTIALES DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ	\$447,194.18	\$447,194.18	\$447,194.18	\$447,194.18	\$447,194.18	\$447,194.18	\$447,194.18	100.00%	100.00%	417.04 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2020
FORTAMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401882223	NA	2020322	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CON CLAVE: 21DJN0141S, EN LA COLONIA SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	VILLA ÁVILA CAMACHO	\$928,748.20	\$928,748.20	\$928,748.20	\$928,748.20	\$928,748.20	\$928,748.20	\$928,748.20	100%	100%	336 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente  
 15 ABR 2021  
  
 RECIBIDO  
 F42/SUCGPSE

Entidad	Mpio.	Tipo	Ciclo	Tipo	Ramo	Modalidad	Pograma	Fondo	Ejecutora	Rendimiento	Tipo	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Observaciones	
21	197	1	2020	2	33	I	4	FAIS	1	22174.74												
		2									2	611	26061744.34	0	0	0	0	0	0	0		PARTIDA ERRONEA
		2									2	612	5854291.69	8638373.39	8638373.39	8638373.39	8638373.39	8638373.39	8638373.39	8638373.39		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2									2	614	31836339.97	19766837.64	19766837.64	19766837.64	19766837.64	19766837.64	19766837.64	19766837.64		OBRA PARA URBANIZACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, AGUAS POTABLES, ETC.
		2									2	631	0	619611.39	619611.39	619611.39	619611.39	619611.39	619611.39	619611.39		PAGO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
		2									2	582	0	34727553.58	34727553.58	34727553.58	34727553.58	34727553.58	34727553.58	34727553.58		CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES Y CAPTADORES PLUVIALES
21	197	1	2020	2	33	I	5	FORTAMUN	1	18087.75												
		2									1	113	12871394.72	10458670.87	10458670.87	10458670.87	10458670.87	10458670.87	10458670.87	10458670.87		PAGO DE SUELDOS; POLICIA MUNICIPAL Y SUPERVISORES DE OBRA
		2									1	311	7229972	8115790	8115790	8115790	8115790	8115790	8115790	8115790		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EJERCICIO 2019
		2									2	614	19631861.09	6241082.59	6241082.59	6241082.59	6241082.59	6241082.59	6241082.59	6241082.59		OBRAS DE URBANIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, Y REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Y AGUAS POTABLES.
		2									1	853	2885314.95	2885314.95	2885314.95	2885314.95	2885314.95	2885314.95	2885314.95	2885314.95		APORTACIÓN AL CERESO DE XICOTEPEC
		2									1	911	15087756.24	12870298	12870298	12870298	12870298	12870298	12870298	12870298		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO INTERACCIONES S.A.
		2									2	622	0	481247.8	481247.8	481247.8	481247.8	481247.8	481247.8	481247.8		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SENDERO A LA PLAZUELA DE LA CRUZ CELESTIAL
		2									1	441	0	9338072.71	9338072.71	9338072.71	9338072.71	9338072.71	9338072.71	9338072.71		PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
		2									2	541	0	1856511	1856511	1856511	1856511	1856511	1856511	1856511		ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
		2									1	271	0	1144276.2	1144276.2	1144276.2	1144276.2	1144276.2	1144276.2	1144276.2		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
		2									2	551	0	1943470.82	1943470.82	1943470.82	1943470.82	1943470.82	1943470.82	1943470.82		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD: ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2									2	612	0	928748.2	928748.2	928748.2	928748.2	928748.2	928748.2	928748.2		EDIFICACION NO HABITACIONAL: TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2									2	523	0	1266413.76	1266413.76	1266413.76	1266413.76	1266413.76	1266413.76	1266413.76		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILACIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2									2	631	0	176402.1	176402.1	176402.1	176402.1	176402.1	176402.1	176402.1		PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2020