



“2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo”

No. de Oficio: PMX/LGW/2023/671 ✓
Asunto: Validación Tercer Trimestre 2023 ✓

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUNDF**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA; A 13 DE OCTUBRE DE 2023.


C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C.c.p. Archivo
Elaboró: M.E.M.

C.c.p. Arq. Hugo Enrique Garrido Fosado - secretario de Infraestructura Xicoteppec. Para su conocimiento - Presente

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

FAISMUN										
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202230152	119224	2023203	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES - 119224	EL TEPETATE	1,826,530.52	1,826,530.52	100%	100%	1,239.90 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE
PUE230202230181	119383	2023204	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DOS CAMINOS - 119383	DOS CAMINOS	1,783,825.33	1,783,825.33	100%	100%	1,039 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE
PUE230302256765	204404	2023205	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SACACOSECHAS LOS LIMONES RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 204404	LOS LIMONES	2,111,716.46	2,111,716.46	100%	100%	2,858.80 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE
PUE230302256818	204862	2023206	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR GENERAL FEDERAL XICOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ - 204862	XICOTEPEC DE JUÁREZ	456,900.67	456,900.67	100%	100%	74.11 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE
PUE230302257021	206176	2023207	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROFESOR REYNALDO SÁNCHEZ VÉLEZ, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA - 206176	AHUAXINTITLA	1,592,962.52	914,086.40	57.38%	57.383%	78.77 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO, LA META TOTAL CONSTA DE 137.28 METROS CUADRADOS
PUE230302257145	207249	2023208	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN PREESCOLAR INDÍGENA SOR JUANA INÉS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 207249	XICOTEPEC DE JUÁREZ	1,744,651.16	1,744,651.16	100.00%	100.000%	137.28 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

FAISMUN										
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302257253	207795	2023209	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLATLÁN - 207795	SAN ANTONIO OCOPETLATLÁN	2,396,339.22	1,348,124.21	56.26%	56.258%	337.55 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO, LA META TOTAL CONSTA DE 600 METROS CUADRADOS
PUE230302257472	209043	2023210	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO Y DIRECCIÓN EN PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 209043	XICOTEPEC DE JUÁREZ	1,298,737.17	746,835.08	57.50%	57.505%	46.64 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO, LA META TOTAL CONSTA DE 81.12 METROS CUADRADOS
PUE230302257653	210131	2023211	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO, COLONIA CENTRO, EN CALLE NIÑOS HÉROES - 210131	TLAXCALANTONGO	468,673.45	468,673.45	100%	100%	348.50 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE
PUE230302265754	46510	2023212	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANA EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 46510	XICOTEPEC DE JUÁREZ	295,202.76	295,202.76	100%	100%	11 COMPUTADORAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PRODIM
PUE230302257737	210515	2023216	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PRIMARIA CLUB DE LEONES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EN LA COLONIA TABACAL - 210515	XICOTEPEC DE JUÁREZ	1,878,644.42	907,352.16	48%	48%	160.38 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO, LA META TOTAL CONSTA DE 334.13 METROS CUADRADOS
PUE230302261571	233152	2023217	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 233152	SAN ISIDRO	5,071,355.96	1,521,406.79	30%	30%	0.3 PLANTA	OBRA EN PROCESO, META PRINCIPAL 1 PLANTA POTABILIZADORA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302264920	46462	2023218	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 46462	XICOTEPEC DE JUÁREZ	1,614,720.00	807,360.00	50%	50%	0.5 PROGRAMA	SERVICIO EN PROCESO, META PRINCIPAL 1 PROGRAMA, PRODIM
PUE230302258175	212745	2023219	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SACACOSECHAS TULANCINGUILLO LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGUILLO - 212745	TULANCINGUILLO	866,739.08	866,739.08	100%	100%	3127 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE
PUE230302258245	213175	2023220	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL NACTANCAS LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NACTANCA - 213175	EJIDO NACTANCA	1,123,934.96	1,123,934.96	100%	100%	1910 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE230302264805	NO APLICA	2023308	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	XICOTEPEC DE JUÁREZ	393,690.08	393,690.08	100%	100%	237 PIEZAS	ADQUISICION REALIZADA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE
TMP_PUE230302264808	NO APLICA	2023309	PROYECTO C2 INTERCONEXION Y CRECIMIENTO 2023	XICOTEPEC DE JUÁREZ	16,418,394.28	8,209,197.14	50%	50%	26 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	LA META TOTAL DEL PROYECTO CONSISTEN EN LA DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 51 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	1	0.00	0	1	META ALCANZADA AÚN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS, CLASIFICADOS COMO "OTROS"
	2do. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	4	META ALCANZADA AÚN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS, CLASIFICADOS COMO "OTROS"
	3er. Trimestre	6.67	5	75	11.76	2	17	SE CAPTURAN 2 PROYECTOS TIPO PRODIMDF, Y SE HACE EL REPLANTEO DE METAS PARA EL 4TO TRIMESTRE
	4to. Trimestre	9.09	6	66				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	1	1	100.00	1	1	META ALCANZADA, SE MENCIONA ADEMÁS QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN, ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	80.00	40	50	50.00	2	4	NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	66.67	50	75	64.71	11	17	VARIACIÓN A LA BAJA EN PORCENTAJES Y NÚMEROS, DERIVADO DE QUE LAS OBRAS SON DE BENEFICIO COLECTIVO. SE REPLANTEAN LAS METAS PARA EL 4TO TRIMESTRE
	4to. Trimestre	60.61	40	66				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	1	0.00	0	1	META ALCANZADA, SE MENCIONA ADEMÁS QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	20.00	10	50	50.00	2	4	NO COINCIDE LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	26.67	20	75	23.53	4	17	VARIACIÓN A LA BAJA EN PORCENTAJES Y NÚMEROS, DERIVADO DE QUE LAS OBRAS SON DE BENEFICIO COLECTIVO. SE REPLANTEAN LAS METAS PARA EL 4TO TRIMESTRE
	4to. Trimestre	30.30	20	66				

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	1er. Trimestre	16.67	11924002.34	71544014	16.67	11924002.33	71544014	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41.67	29810005.85	71544014	41.67	29810005.85	71544014	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA
	3er. Trimestre	66.67	47696009.36	71544014	66.67	47696009.36	71544014	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA
	4to. Trimestre	100.00	71544014	71544014				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	71544014	71544014				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial]*100	1er. Trimestre	11.54	8258171.83	71544014	11.54	8258171.83	71544014	AVANCE MINIMO, DEBIDO A QUE EL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACIÓN.
	2do. Trimestre	41.67	29810005.85	71544014	30.47	21796459.96	71544014	NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	66.67	47696009.36	71544014	53.47	38,257,019.97	71544014	NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN
	4to. Trimestre	100.00	71544014	71544014				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	2do. Trimestre	2.04	29810005.85	14630970.48	1.85	29810005.85	16108949.29	INCREMENTO LA RECAUDACIÓN PROPIA EN EL MUNICIPIO, DEBIDO A UN INCREMENTO EN LOS IMPUESTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS
	4to. Trimestre	2.44	71544014	29302387.51				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	3.62	119534690.7	115362680.2				

Entidad	Municipio	Tipo	Ciclo	Rec.	Ramo	Mod.	Pogr.	Fondo	Inst.	Rdto.	Rgro.	Gasto	Part.	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	197	1	2023	2	33			4 FAISMUN	1	72334.6		0										
		2										2	612	\$ 30,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 9,368,235.16	\$ 6,117,949.68	\$ 6,117,949.68	\$ 6,117,949.68	\$ 6,117,949.68	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2										2	614	\$ 40,000,000.00	\$ 49,559,322.24	\$ 49,559,322.24	\$ 19,569,236.40	\$ 16,019,287.23	\$ 16,019,287.23	\$ 16,019,287.23	\$ 16,019,287.23	OBRA PARA URBANIZACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, RED ELECTRICA, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, AGUAS POTABLES, ETC. (INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS)
		2										1	441	\$ 21,000,000.00	\$ 17,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AYUDAS SOCIALES: CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES Y CAPTADORES PLUVIALES
		2										1	332	\$ 2,096,138.00	\$ 2,099,227.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA (PAGADO CON GASTOS INDIRECTOS)
		2										1	339	\$ -	\$ 1,614,720.00	\$ 1,614,720.00	\$ 1,614,720.00	\$ 807,360.00	\$ 807,360.00	\$ 807,360.00	\$ 807,360.00	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO (PAGADO CON PRODIM)
		2										1	515	\$ 2,400,000.00	\$ 295,202.76	\$ 295,202.76	\$ 295,202.76	\$ 295,202.76	\$ 295,202.76	\$ 295,202.76	\$ 295,202.76	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ATENCION CIUDADADA (PAGADO CON PRODIM)
21	197	1	2023	2	33			5 FORTAMUN	1	45749.8		0										
		2										1	113	\$ 13,490,619.75	\$ 13,490,619.75	\$ 7,910,175.42	\$ 6,680,383.17	\$ 6,680,383.17	\$ 6,680,383.17	\$ 6,680,383.17	\$ 6,680,383.17	PAGO DE SUELDOS; POLICIA MUNICIPAL Y SUPERVISORES DE OBRA
		2										1	311	\$ 7,080,000.00	\$ 7,080,000.00	\$ 4,734,032.00	\$ 4,734,032.00	\$ 4,734,032.00	\$ 4,734,032.00	\$ 4,734,032.00	\$ 4,734,032.00	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EJERCICIO 2020
		2										1	351	\$ -	\$ 267,316.57	\$ 267,316.57	\$ 267,316.57	\$ 267,316.57	\$ 267,316.57	\$ 267,316.57	\$ 267,316.57	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES; REPARACIÓN CRISTALES DE MONUMENTO
		2										1	511	\$ -	\$ 393,690.08	\$ 393,690.08	\$ 393,690.08	\$ 393,690.08	\$ 393,690.08	\$ 393,690.08	\$ 393,690.08	EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA EL RASTRO MUNICIPAL
		2										2	523	\$ -	\$ 16,418,394.28	\$ 16,418,394.28	\$ 16,418,394.28	\$ 8,209,197.14	\$ 8,209,197.14	\$ 8,209,197.14	\$ 8,209,197.14	PROYECTO C2 INTERCONEXION Y CRECIMIENTO (ADQ. CAMARAS VIDEOVIGILANCIA)
		2										2	614	\$ 13,620,604.55	\$ 5,045,749.80	\$ 45,749.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRAS POR ASIGNAR DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS)
		2										2	612	\$ 12,000,000.00	\$ 2,706,737.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADOS PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2										1	627	\$ -	\$ 498,853.04	\$ 498,853.04	\$ 498,853.04	\$ 498,853.04	\$ 498,853.04	\$ 498,853.04	\$ 498,853.04	MEJORAMIENTO ANDEN EN RASTRO MUNICIPAL
		2										1	853	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	\$ 3,577,200.70	APORTACIÓN AL CERESO DE XICOTEPEC
		2										1	911	\$ 11,775,589.00	\$ 11,775,589.00	\$ 8,728,540.67	\$ 8,728,540.67	\$ 8,728,540.67	\$ 8,728,540.67	\$ 8,728,540.67	\$ 8,728,540.67	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO INTERACCIONES S.A.
		2										1	441	\$ 10,000,000.00	\$ 10,335,613.20	\$ 5,167,806.60	\$ 5,167,806.60	\$ 5,167,806.60	\$ 5,167,806.60	\$ 5,167,806.60	\$ 5,167,806.60	AYUDAS SOCIALES: PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTARIO (ANUAL)